

PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr. _____
teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Kauno m. sav.
(planavimo organizatoriaus pavadinimas)

(2016 - 2016)-ŪJJŲ METŲ

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00071155

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

- I KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
 - 1. Išorės aplinka
 - 2. Miesto struktūra
 - 3. Socialinė aplinkos sprendiniai
 - 4. Ekonominės aplinkos sprendiniai
 - 5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai
 - 6. Gamtinės aplinkos sprendiniai
 - 7. Susisiekimo sprendiniai
 - 8. Inžinerinės komunikacijos sprendiniai
- II IŠVADOS
- III PROGNOZĖS
- IV SIŪLYMAI
- V PRIEDAI

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Išorės aplinka				2003	2020	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
1.1	Kauno -Vilniaus dvimiesčio plėtojimas				2003	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.1.1	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno oro uosto terminalu	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uosto terminalais (Irengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava–Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.2	Modernizuoti geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas infrastruktūrą	Padidėjęs susisiekimo greitis iki 160 km/h bei pagerėjęs eismo saugumas geležinkelio ruože Kaišiadorys – Kaunas.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Vykdoma		Parengtas projektas Nr. VP2-51-SM-02-V-01-003 „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius - Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės – Valčiūnai ir Pušynas-Paneriai“. Projektas patvirtintas 2009-05-14 įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo. Projekto įgyvendinimui LR


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									susisiekimo ministro 2009-10-05 įsakymu Nr. 3-494 skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos. Parengti 5 techniniai projektai.
1.2	Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės,				2013	2020	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.2.1	Keleivinio ir krovinio vandens transporto vystymas	Sukurta infrastruktūra Nemuno kaip vandens kelio E 41 naudojimui. Parengta studija.	Kauno miesto savivaldybė Kauno rajono savivaldybė	Kita	2013	2020	Įgyvendinta		2016 metais įrengta Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūra, paskelbtas Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkursas. 2015 metais parengta „TEN Tinklo kelio E41 modernizavimo pagal atskirus ruožus nuo Kauno iki Vilkijos (nuo 225.6 iki 181 km. galimybių studija).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.2	Transportinių ryšių plėtra ir modernizavimas Kauno priemiesčiuose	Parengtas transporto plėtros ir modernizavimo planas/studija	Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma		2016-03-08 LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė Lietuvos transporto plėtros programa, bei programos įgyvendinimo priemonių planas. Parengta techninė užduotis Kauno miesto darnaus judumo planui parengti. Pagrindiniai plano tikslai: įvertinti pagrindinius visų Kauno miesto ir priemiesčio susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius, vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus; subalansuoti išnaudoti miesto erdvę, plėtoti teikiamas transporto paslaugas, didinti eismo saugą; įgyvendinti 2013-12-23 d. „Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“ Nr. 18136/13 (KOM (2013)913 galutinis) rekomendacijas miestų transporto srityje; prisidėti prie bendro

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									transeuropinio transporto tinklo gerinimo ir didinti Europos transporto sistemos veiksmingumą.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Reguliaraus geležinkelio maršruto į Lenkiją nauja europine vėže „Rail Baltica“ atidarymas, tai pirmas žingsnis tarptautinio transporto koridoriaus „NORTH SEA-BALTIC“ sukūrimui, kuris sujungs Beneliukso šalis, Vokietiją Lenkiją ir Lietuvą, vėliau Latviją, Estiją ir Suomiją.
2. Magistralinių tarptautinių kelių tinklo, supančio Kauną, plėtra prisideda prie bendro transeuropinio transporto tinklo gerinimo ir didina Europos transporto sistemos veiksmingumą.
3. 2016-03-05 – 7 šalių transporto ministerijų atstovai Varšuvoje pasirašė bendrą deklaraciją dėl transporto koridoriaus „Via Carpatija“ statybų.
4. Dižiojo Kauno (Kauno miesto ir Kauno rajono) urbanistinės struktūros formavimasis: teritorinė, ekonominė, socialinė, infrastruktūros integracija.
5. Krovinių uosto statyba Marvelėje, Nemuno vandens kelio infrastruktūros gerinimas didina Kauno, kaip vidaus vandenų uosto reikšmę.



LR vidaus vandens kelių schema




Via Carpatia transporto koridorius




Via Baltica E67 tarptautinis ES kelių tinklas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Neįgyvendinamos Vilniaus –Kauno dvimiesčio projekto priemonės.
2. Neįgyvendinamas Jungtinių Tautų vidaus vandenų kelių maršrutas E41-E70 pagal Sanglaudos fondo strategiją.



Vilniaus ir Kauno dvimiesčio projektas 1 schema



Vilniaus ir Kauno dvimiesčio projektas-2 schema

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Miesto struktūra				2011	2023	Įgyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 21		
2.1	Naujamiesčio gyvybingumo didinimas				2016	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Intensyvios plėtros skatinimas	Parengtas kvartalo detalusis planas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma		2016 metais parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: Žemės sklypų Krėvos g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detalusis planas (reg. Nr. T00077992). 2015 metais parengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai: "Pieno centro" kvartalo Kaunakiemio g. 1 detalusis planas (reg. Nr. T00017635); Žemės sklypo Vytauto pr. 24 detalusis planas (reg. Nr. T0022188); Žemės sklypų Kaunakiemio g. 2, 4 detaliųjų planų koregavimas (reg. Nr. 00076304); Rengiamas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: Nemuno salos Karaliaus Mindaugo pr. 50A. (2013 sąlygos Nr. R-8862).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2	Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas				2013	2020	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.2.1	Pramonės centrų infrastruktūros plėtra	Pastatytas Intermodalinis terminalas Kauno viešajame logistikos centre (Palemone)	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013	2015	Įgyvendinta		2015 m. pastatytas Intermodalinis terminalas Kauno viešajame logistikos centre (Palemone). 2015-05-26 duotas startas Kauno intermodalinio terminal, įsikūrusio Palemone, veiklai. Nutiesus europinę "Rail Baltica" vėžę, Kauno VLC taps vienu stipriausių krovinių gabenimo, logistikos centrų Baltijos jūros regione.
2.2.2	Pramonės ir logistikos centro prie vakarinio Aplinkkelio infrastruktūros sukūrimas	Parengtas Briuselio gatvės techninis projektas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		2016 m. tęsiamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2015 m. pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
2.2.3	Pramonės centro Julijanavoje išlaikymas	Parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3	Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas				2016	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
2.3.1	Metropolinių urbanistinių ašių (Žemaičių pl., Raudondvario pl., Veiverių g, A. Juozapavičiaus pr., Vaidoto g.; planuojamame Europos pr. tęsinyje Vakarinio lanksto link; Savanorių pr. ties Kalniečiais) kokybinė plėtra	Parengta metropolinių urbanistinių ašių plėtojimo studija.	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		
2.3.2	Lokalių urbanistinių ašių (Žemaičių g., trasa iš Varnių, Nuokalnės gatvių, Tvirtovės alėjos ir Taikos pr., A. Juozapavičiaus pr., Europos pr. – jo tęsinys iki vakarinio lanksto) kokybinė plėtra	Parengta lokalių urbanistinių ašių plėtojimo studija.	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		
2.4	Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas				2011	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.1	Pietrytinio aplinkelio (Ateities pl.) teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė 210 ha visuomenės poreikiams.	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2011	2017	Vykdoma		Parengtas 210 ha Kauno miesto savivaldybės teritorijos Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno Pietrytiniam aplinkkeliui tiesti detalusis planas, (reg. Nr. T00077745); nustatyti paimamos žemės poreikiai. 2016- 04-12 sprendimu Nr. T-188 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pritarta paimti visuomenės poreikiams (nutraukti naudojimosi teisę) žemės sklypus ar jų dalis ir sklypuose esančius statinius reikalingus žemės sklypams, skirtiems Ateities pl rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti“. Pateiktas prašymas ir dokumentai NŽT. NŽT priėmė sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.2	Teritorijos rezervavimas Briuselio g. suprojektuoti	Paimta žemė 6,79 ha visuomenės poreikiams.	Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		2016 m. tęsiamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2015 m. pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros
2.4.3	Europos pr. šiaurinės dalies paėmimas visuomenės poreikiams	Paimta žemė 19,02 ha visuomenės poreikiams.	Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Nepradėta vykdyti		Nesekintos lėšos žemės išpirkimui.
2.4.4	Technikumo g. dalies (nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g.) teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė 8 ha visuomenės poreikiams.	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas registruotas 2016-07-20, reg. Nr. T00078772. Pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
2.4.5	Šeštokų g. ir jos tęsinys iki planuojamo Šeštokų žiedo teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas.	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2020	Nepradėta vykdyti		
2.5	Kauno miesto identiteto formavimas				2013	2020	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.1	Buvusiose ir esamose pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties teritorijose – kultūros paveldo išsaugojimas, vykdant rekonstrukciją, konversiją	Parengti 2 techniniai projektai	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		2016 metais Aukštosios Fredos dvaro rūmuose tęsiami išsamūs tyrimų darbai. Tik užtikrinus paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimą bus galima pradėti rūmų restauravimo bei tvarkomuosius darbus. Rengiamas Kauno tvirtovės VI forto restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektas. Atlikti archeologiniai tyrimai, parengtas restauravimo techninis projektas, parengtos 2 ekspertizės.
2.5.2	Užstatytų miesto dalių funkcijų architektūrinių ženklų išsaugojimas, vykdant rekonstrukciją, konversiją	Patvirtintas Naujamiesčio specialusis planas. Parengti teritorijos reglamentai.	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013	2015	Vykdoma		Rengiamas Kauno istorinės dalies vadinamos Naujamiesčiu (u/k 22149) paveldosaugos specialusis planas/tvarkymo planas. Užsakovas kultūros paveldo departamentas. Naujamiesčio tvarkymo plano koncepcija parengta 2016 metais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.3	Kauno pilies (III etapas) restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms	Parengtas Kauno pilies restauravimo techninis projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2016	Vykdoma		2016 m. pradėtas inicijuoti projektinių pasiūlymų parengimo konkursas. 2016 m. darbai buvo vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano (2 priedas) investicijų programą. III pilies tvarkymo etapo metu numatyta atkurti pietvakarinę pilies bokštą bei gynybinę sieną. Taip pat ketinama atkurti Kauno pilies bastėjos patalpas. Šio etapo darbams planuojama pasitelkti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų finansinę paramą. 2015 m. patvirtintas "Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detalusis planas" (Reg. Nr. T00075648); pradėtas rengti žiūrovų vietų įrengimo Kauno pilies fosoje projektas.; vykdomi istoriniai tyrimai, pradėtas rengti techninis projektas, pratęstas medinio tilto

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									draudimas.
2.5.4	Vytauto Didžiojo karo muziejaus renovacija	Renovuotas muziejus	Krašto apsaugos ministerija	Kita	2013	2014	Įgyvendinta		Muziejus renovuotas 2014 metais.
2.6	Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas				2014	2023	Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
2.6.1	Jiesios piliakalnio sutvarkymas, pritaikymas turizmui	Parengtas piliakalnio sutvarkymo projektas	Kultūros paveldo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		ES paramos 2014-2020 m. Aleksoto viešosios infrastruktūros plėtrai projekte numatytas Jiesios piliakalnio sutvarkymas. 2016 metais inicijuotas pirkimas techninio projekto rengimo paslaugoms įsigyti.


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.2	Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcija ir plėtra (Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui)	Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas. Parengtas techninis projektas.	Aplinkos ministerija, Biudžetinė įstaiga Lietuvos zoologijos sodas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014	2018	Įgyvendinta		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas ir paraiška ES finansavimui gauti projektui „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“. 2015 m. parengtas Žemės sklypo Radvilėnų pl. 21, Kaune, detaliojo plano koregavimas (reg. Nr. T00076157); parengta 14 kompleksinių techninių projektų. Rengiamas investicinis projektas ES finansavimui gauti.
2.6.3	VDU Kauno botanikos sodo pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Vytauto Didžiojo universiteto pastatų, adresu Ž. Žilibero g. 5/ Ž. Žilibero g. 7, Kaune, rekonstrukcija)	Parengtas techninis projektas Rekonstruotas 2 992 m ² patalpų plotas	VDU	Kita	2014	2018	Įgyvendinta		2014 metais atlikti Universiteto Kauno botanikos sodo laboratorijos pastato Ž.E. Žilibero g. 2 tvarkybos ir techninio projekto parengimo ir tvarkybos darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.4	Dainų slėnio sutvarkymas	Suorganizuotas urbanistinis architektūrinis konkursas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2016	Įgyvendinta		2015 m. įvyko Dainų slėnio atnaujinimo supaprastinto atviro projekto konkursas. Dainų slėnio Tunelio g. 37, Kaune detalusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2016-02-02 įsakymu Nr. A-22.
2.6.5	Rengti BP numatytus žemesnio lygmens kompleksinius teritorijų planavimo, kvartalinės renovacijos dokumentus	Parengti 22 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2023	Vykdoma		Parengtos trijų kvartalų dalių renovacijos schemos: (Gričiupio mikrorajono dalies šalia daugiabučių prie M. Riomerio g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (pabaigta rengti 2016-07-05); Eigulių mikrorajono kvartalo dalies šalia daugiabučių K. Škirpos g.2, 4, 6, 11, 13, 15 (pabaigta 2016-12-12); Dainavos mikrorajone prie Pramonės pr.).


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.6	Urbanistinių ir architektūrinių idėjinių projektų/programų parengimas	Parengtos 5 atskirų miesto dalių idėjiniai projektai/programos	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2023	Vykdoma		2016 m. įvyko „Mokslo salos „ architektūrinių idėjų konkursas. Kauno miesto savivaldybė paskelbė skulptūrų idėjų konkursą- nauji meno kūriniai turėtų papuošti dešimt vietų miesto centre. „Kauno akcentai“ skulptūrų ir meninių instaliacijų miesto viešosiose vietose konkursui pateikti 77 darbai (vizualizacijos).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didėja NT registre įregistruotos žemės plotas (2013 m. – 74,24 km², 2014 m. – 77,75 km², 2015 m. – 86,52 km², 2016 m. – 98,54 km²).
2. Vyksta miesto centrinės dalies teritorijų architektūrinių idėjų konkursai (Skulptūrų ir meninių instaliacijų miesto viešosiose vietose konkursas „Kauno akcentai“, „Mokslo salos“ architektūrinių idėjų konkursas.).
3. Pradėti rengti kvartalinės renovacijos projektai (parengtos Gričiupio mikrorajono dalies šalia daugiabučių prie M. Riomerio g., Eigulių mikrorajono kvartalo dalies šalia daugiabučių K. Škirpos g. ir Dainavos mikrorajone prie Pramonės pr. renovacijos schemos).
4. Sparčiai vyksta visuomeninių, komercinių, biurų objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų plėtra ir viešųjų erdvių atnaujinimas.
5. Vyksta miesto paplūdimių ir pakrančių teritorijų sutvarkymas (Panemunė , Nemuno salos paplūdimių sutvarkymas, krantinės įrengimas prie Brastos g).
6. Vyksta susisiekimo tinklo modernizavimas.




Nekilnojamojo turto registre įregistruota žemė




Žemės fondas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažėja gyventojų tankis mieste (2013 m. – 1954.7 gyv. sk./km²., 2014 m. – 1936.7 gyv. sk./km²., 2015 m. – 1919.5 gyv. sk./km²., 2016 m. – 1898.6 gyv. sk./km².)
2. Nemažėja mieste esančių dykų.
3. Nerengiami neužstatytų teritorijų miesto plėtroje kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai.
4. Toliau chaotiškai užstatomi buvę žemės ūkio paskirties žemės sklypai miesto pakraščiuose užkertant kelią miesto struktūros vystymui.
5. Nesiformuoja socialinė infrastruktūra miesto pakraščiuose esančiose užstatytose vienbučiais-dvibučiais gyvenamaisiais pastatais teritorijos.
6. Auga švytuoklinė migracija mieste.



Gyventojų tankis mieste



Gyventojų skaičius

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Socialinė aplinkos sprendiniai				2013	2023	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 6		
3.1	Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę				2013	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymas	Renovuota 113 daugiabučių	Statybos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2013	2020	Vykdoma		2016 metais - renovuoti 63 daugiabučiai gyvenamieji namai, suderinti 298 investiciniai planai, 215 projektams pritarė gyventojai, atnaujinami 56 daugiabučiai namai. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (papildyta 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 213). 2014 m. renovuota 14 daugiabučių namų; parengti 97 daugiabučių modernizavimo investicijų planai, 2015 m. renovuotas 21 daugiabutis namas.
3.1.2	Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros bei želdynų gerinimo programa	Suformuoti sklypai prie daugiabučių namų. Patvirtinta programa	Seniūnijos Miesto tvarkymo skyrius Aplinkos apsaugos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		Parengtos trijų kvartalų dalių renovacijos schemos (Gričiupio mikrorajone prie M. Riomerio g., Eigulių mikrorajone prie K. Škirpos g., Dainavos mikrorajone prie Pramonės pr.).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2	Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas				2017	2023	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1		
3.2.1	Naujų daugiabučių statybos projektų įgyvendinimas	Pastatyti 2 daugiabučiai	Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2023	Neįgyvendinta		Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi 2016 m išnuomotas Kauno miesto savivaldybės socialinis būstas – 7 butai, būstų bendras plotas – 313,35 m². Nauji daugiabučiai nebus statomi.
3.3	Visuomeninės paskirties objektų statyba ir plėtra				2014	2017	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.3.1	Kauno kongresų ir parodų rūmų statyba	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Techninis projektas.	Urbanistikos ir architektūros skyrius Statybos skyrius	Kita	2014	2017	Vykdoma		2016 metais pradėtos rengti sąlygos architektūriniam konkursui rengti. 2015 metais parengtas Teritorijos prie M. ir O. Minkovskių g. 33, Kaune, detalusis planas (reg. Nr. T00074666).


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4	Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra				2015	2022	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
3.4.1	Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	-	Kita	2015	2022	Vykdoma		Parengtas ir įgyvendintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimo projektas (VP3-2.1-SAM-10-V-01-110). Rengiamas projektas "Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje" (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-092).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4.2	Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba Statybos skyrius	Kita	2015	2020	Įgyvendinta		2016 m. ES irEEE vykdomi projektai: „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas : šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). Pagal nustatytus kriterijus atrinktos 7 mokyklos tame tarpe Kauno Vinco Kudirkos progimnazija. Pagal parengtus techninius projektus bus atnaujinta dalis atrinktų mokyklų edukacinių erdvių, vykdant rekonstrukcijos darbus aprūpinant jas būtiniausiomis mokymo priemonėmis. 2015 m. parengti techniniai projektai: „Mokyklos pastato Vijūnų g. 2, Kaune rekonstravimo projektas“; Mokslo paskirties pastato J. Gruodžio g. 25, Kaune, priestato remontas“; Kauno Maironio gimnazijos pastato Gimnazijos g. 3 projektiniai pasiūlymai ir urbanistiniai


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									pasiūlymai naujos sporto salės statybai.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Didėja renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius (2014 m. – 14 vnt., 2015 m. – 21 vnt. 2016 m. – 63 vnt.).
2. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gydymo objektus (2014 m. – 16 vnt., 2015 m. – 4 vnt., 2016 m. - 5 vnt.).
3. Tvarkomos viešosios erdvės.
4. Vyksta bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas.
4. Pradėti griauti pastatai vaiduokliai (Karaliaus Mindaugo g).
5. Statoma daugiau naujų pastatų ypač miesto centrinėje teritorijoje.
7. Padaugėjo pirmokų skaičius (2014 m. – 2735 mok., 2015 m. – 2909 mok., 2016 m. – 3198 mok.
8. Atidaromos naujos mokyklos (2016 m. Kaune atidaryta Karalienės Mortos mokykla, Erudito licėjus, anglų kalbos mokykla (Pingu's English).
9. Mažėja registruotų bedarbių skaičius (2014 m. – 15,2 tūkst. gyv. 2015 m. – 13,5 tūkst. gyv., 2016 m. – 12,4 tūkst. gyv.).
10. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gyvenamuosius daugiaaukščius pastatus (2014 m. – 317 vnt., 2015 m. – 38 vnt., 2016 m. - 64 vnt.).




2016 m. baigti statyti gyvenamieji pastatai




Vidutinis buto dydis



Daugiabučiai pastatai




Renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius




Renovacijos žemėlapis

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Mažėja gyventojų skaičius ir sensta miesto visuomenė (2014 m. – 304012 gyv. sk., 2015 m. – 301357 gyv. sk., 2016 m. - 297846 gyv. sk.)
2. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gyvenamuosius (dviejų butų) pastatus (2014 m. – 251 vnt., 2015 m. – 210 vnt., 2016 m. 42 vnt.).
3. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gyvenamuosius (vieno buto) pastatus (2014 m. – 838 vnt., 2015 m. – 493 vnt., 2016 m. 110 vnt.).
4. Mažėja mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose.



Gyventojų skaičius



Leidimai statyti 1 buto pastatus



Leidimai statyti 2 butų pastatus

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Ekonominės aplinkos sprendiniai				2013	2023	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 18 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 28		
4.1	Verslo ir pramonės teritorijų plėtra, modernizavimas, konversija				2015	2023	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
4.1.1	Verslo ir pramonės teritorijų plėtra (teritorijų ties Vakariniu aplinkkelio Linkuvoje ir Kazliškiuose, ties rytiniu aplinkkelio Rokuose)	Parengta 13 teritorijų planavimo dokumentų. Parengta 3 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kita	2016	2023	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Kokybinė plėtra gerinant susisiekimo, inžinerinių sistemų būklę, pastatų ir teritorijų estetinį vaizdą (modernizavimas)	Parengti techniniai projektai	Statybos skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		2016 m pradėti rengti/rengiami techniniai projektai: Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po "Rail Baltica" trasa ; Chemijos ir R. Kalantos g. rekonstravimo, įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir "Rail Baltica" trasa; J. Pabrėžos g. (nuo Europos pr. iki Alyvų g.) rekonstravimo; K. Sprangausko g. (nuo Z.Tiškos g. iki Kauno miesto ribos) rekonstravimo; J. Petruičio g. (nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Kauno miesto ribos) rekonstravimo; Vyčio Kryžiaus g. (nuo Technikumo g. iki K. Dulksnio g.) rekonstravimo; Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica) rekonstravimo; Kauno Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymo, pritaikant ją visuomenės poreikiams. Parengti techniniai projektai pėsčiųjų perėjų Savanorių pr, Karaliaus Mindaugo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									pr ir S. Daukanto sankryžoje, Varnių g., Taikos pr. Rengiamas Kauko laiptų techninis projektas.
4.1.3	Buvusių gamybinių (pramonės) teritorijų konversija (Aleksote, Petrašiūnuose, Naujamiestyje)	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai/ techniniai projektai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Parengtas Karinių oro pajėgų aviacijos bazės gelbėjimo posto Veiverių g.132 Kaune techninis projektas; "Pieno centro" kvartalo Kaunakiemio g. 1 pastatų konversijos techninis projektas. Įvykdytas apie 30 ha teritorijos prie Lakūnų pl. Kaune architektūrinis - urbanistinis konkursas.
4.1.4	Esančių gamybinių teritorijų, išsidėsčiusių šalia upių konversija	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kita	2018	2023	Nepradėta vykdyti		
4.2	Komercijai skirtų teritorijų plėtra, gerinant infrastruktūros bei jų aplinkos				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.1	Komercijai skirtų teritorijų kokybinė plėtra šalia pagrindinių miesto transporto ašių	Parengtas 1 teritorijų planavimo dokumentas. Parengti 2 techniniai projektai	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		2016 m. parengti verslo centrų K. Baršausko g., Karaliaus Mindaugo g. šalia griauamo "Respublikos" viešbučio. Parengti "LIDL" prekybos centrų Europos pr. Ir Baltų pr. Jonavos g, Savanorių pr. techniniai projektai. Vykdoma įmonių Raudondvario pl. 127, Neries krantinė 16 ir Žaliakalnio pirmojo pramonės rajono teritorijų konversija. 2015 m. parengti "LIDL" prekybos centrų Europos pr. ir Baltų pr. techniniai projektai. Vykdoma įmonių Raudondvario pl. 127, Neries krantinė 16 ir Žaliakalnio pirmojo pramonės rajono teritorijų konversija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.2	Rekonstruota esama infrastruktūra, sutankintas esamų komercinių teritorijų užstatymas.	Parengti 2 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		2016 m parengtas Kauno prekybos ir pramogų centro "Molas" bendrųjų erdvių performavimo ir interjero atnaujinimo techninis projektas. 2015 m. parengtas autobusų stoties Vytauto pr. 24 techninis projektas.
4.3	Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros kūrimas, palaikymas,				2013	2021	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
4.3.1	Suformuota Aukštosios Fredos rekreacinė zona	Parengta rekreacijos plėtojimo studija. Įsteigtas Antanavos parkas; apžvalgos aikštelė Antakalnio g. gale; įrengti dviračių ir/ar pėsčiųjų takai tarp šių teritorijų.	Seniūnijos, Aplinkos apsaugos skyrius; Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Kita	2015	2020	Vykdoma		Rengiami apžvalgos aikštelės projektiniai pasiūlymai. Parengta Kauno miesto Aleksoto seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinė programa.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra	Parengtos schemos	Seniūnijos	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra vykdoma nuolat viso miesto teritorijoje. 2016 metais Kauno miesto savivaldybė vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams atnaujinti ir naujiems įrengti iš savivaldybės biudžeto skyrė 77 tūkst. eurų.
4.3.3	Paplūdimių su plažais įrengimas	Įrengti 6 paplūdimiai	Seniūnijos Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		Pagal ES paramos programą vykdomas Kauno Panemunės paplūdimio su poilsia vieta įrengimas, gerinant Panemunės paplūdimio techninius parametrus. 2016 m. įrengtas paplūdimys Lampėdžiuose. Rengiamas smėlio paplūdimys Nemuno saloje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.4	Esamos laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Parengtos schemos ir techniniai projektai.	Seniūnijos Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2021	Vykdoma		Priemonė vykdoma pastoviai visose Kauno miesto seniūnijose atnaujinant viešąsias erdves -įrengiami lauko treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, informaciniai stendai.
4.3.5	Apžvalgos aikštelių infrastruktūros įrengimas ir priežiūra	Parengta 12 aikštelių sutvarkymo projektinių pasiūlymų. Atnaujintos 9 aikštelės.	Seniūnijos Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2016	Vykdoma		2016 m pradėtas rengtas Aleksoto apžvalgos aikštelės rekonstravimo projektas („Žemės sklypo prie V. Čepinskio g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektas“). 2016-03-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-105 patvirtinta „Turizmo paviljonų išdėstymo schema“ .

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.6	Nemuno salos su parku sutvarkymas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013	2015	Vykdoma		Rengiamas žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 50A, Kaune, detalusis planas. 2016 m. saloje įrengtos papildomos keturios aikštelės pritaikytos paplūdimio tenisui ir paplūdimio tinkliniui. 2016 m įvyko Nemuno saloje planuojamo statyti Nacionalinio mokslo ir inovacijų centro „Mokslo sala“ architektūrinis konkursas.
4.3.7	Viešųjų zonų infrastruktūros atnaujinimo programos parengimas	Parengta programa	Seniūnijos Miestų tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Vykdoma		Parengtos Kauno miesto Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinė programos (projektai). Vykdoma Kalniečių parko rekonstrukcija.
4.3.8	Rekreacines funkcijas atliekančių zonų viešosios infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ir palaikymo programos parengimas	Parengta programa. Parengta rekreacines funkcijas atliekančiose zonose turizmo paviljonų išdėstymo schema	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos	2016	2019	Įgyvendinta		2016-03-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-105 patvirtinta „Turizmo paviljonų išdėstymo schema“ .

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.9	Daugiabučių namų kvartaluose visuomeninės paskirties sklypų suformavimas, numatant viešąsias zonas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		
4.4	Profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas				2014	2023	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		
4.4.1	Sporto komplekso skirto boksui, dziudo, fechtavimui įkūrimas	Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Kita	2015	2018	Igyvendinta		Parengtas techninis projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.2	Irklavimo trasos Lampėdžio ežere įrengimas	Parengtas techninis projektas. Įrengta 2 km irklavimo trasa.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Kita	2015	2018	Vykdoma		2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, kuriame numatyta plėtra sporto infrastruktūros, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra tarptautinius standartus atitinkanti irklavimo trasa Lampėdžio ežere. Atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūra. 2015 m. parengtas esamo pastato rekonstrukcijos techninis projektas, koreguojamas sklypo detalusis planas.
4.4.3	Techninių sporto šakų bazės įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2022	Nepradėta vykdyti		Darbus planuojama pradėti 2017 metais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.4	Stadiono esančio Kareivinių g. rekonstrukcija	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2022	Nepradėta vykdyti		2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, kuriame numatyta sporto infrastruktūros plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra futbolo stadionas, įsikūręs Kareivinių g.
4.4.5	Regbio stadiono rekonstrukcija	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas kuriame numatyta plėtra sporto infrastruktūros, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra regbio stadionas, įsikūręs Partizanų g.


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.6	S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono ir halės renovacija	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2023	Vykdoma		2016 m. parengti investiciniai projektai, koreguojamas sklypo detalusis planas, rengiamas stadiono rekonstrukcijos techninis projektas.
4.4.7	Sporto mokyklų infrastruktūros (stadionų, aikščių, salių) atnaujinimas	Parengti techniniai projektai.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2023	Vykdoma		Parengti/rengiami techniniai projektai Kauno mokyklų stadionų atnaujinimui – J. Urbšio katalikiškos mokyklos teritorijoje, Partizanų g. J. Urbšio mokyklos stadionas, Rokų, Kovo -11-osios, Vytauto Didžiojo universiteto “Rasos”, Šv. Mato gimnazijų, V. Kudirkos progimnazijos, Vaišvydavo pagrindinės, J. Dobkevičiaus ir Kauno humanitarinės mokyklų bei Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus. Priemonė vykdoma pagal 2011-2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.8	Viešųjų sporto kompleksų ir pavienių atvirų viešųjų sporto objektų nuolatinės priežiūros ir tvarkymo programos vykdymas	Parengta programa.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Nepradėta vykdyti		Programa nerengiama. Rengiami sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5 rekonstrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai. Atnaujintos 50 viešos paskirties sporto žaidimų aikštelės (atnaujinti, suremontuoti lauko treniruokliai).
4.4.9	Neprofesionalaus sporto ir laisvalaikio objektų vystymas	Parengtos sutvarkymo schemos.	Kūno kultūros ir sporto skyrius, Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Vykdoma		Pagal parengtas sutvarkymo schemas 2016 metais įrengtos sporto aikštelės Nemuno saloje, Santakos parke.
4.4.10	Atlikti sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonų (teritorijų) daugiabučių namų kvartaluose inventorizaciją	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Parengti techniniai projektai	Seniūnijos, Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2023	Vykdoma		Inventorizuojamos aikštelės ir įrenginiai, formuojami sklypai ir rengiami laisvalaikio zonų (teritorijų) daugiabučių namų kvartaluose techniniai projektai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.1 1	Sporto kompleksų įkūrimas	Įkurtas sporto kompleksas prie Kauno kolegijos	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2017	Vykdoma		2016 m. Pramonės pr. 22 Sporto salės prieigose įkurta Kūno dizaino studija. Prie Kauno kolegijos akademinio miestelio 2014 m. atnaujintas lauko sporto aikštynas, akademinio miestelio erdvėse įrengtos 2 sporto salės (Pramonės pr. 22 ir Pramonės pr. 20) skirtos žaisti krepšinį, salės futbolo, salės tinklinį, lėkščiasvydį, stalo tenisą, užsiimti aerobika, veikia treniruoklių salė.
4.4.1 2	Kauno sporto miestelio įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Vykdoma		2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto miestelis“ dalinio teisių pardavimo viešasis aukcionas. 2015 metais įkurta vieša įstaiga „Kauno sporto miestelis“ teritorijoje esančioje Taikos pr. 131.
4.4.1 3	Buriavimo centro įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vyksta teritorijų, skirtų komercijai ir esančių šalia pagrindinių transporto ašių, plėtra.
2. Smarkiai didėja pastatų skirtų šiuolaikiškiems biurams statybos apimtys.
3. Sparčiai vyksta naujų daugiabučių gyvenamųjų kvartalų statyba.
4. Įgauna pagreitį sporto infrastruktūros plėtra.
5. Plečiasi konferencinis turizmas.
6. Plečiasi aktyvaus poilsio tinklas.
7. Didėja išduotų statybos leidimų statyti gamybos ir pramonės objektus (2014 m. – 66 vnt., 2015 m. – 7 vnt., 2016 m. - 14 vnt.).



Leidimai statyti gamybos ir pramonės objektus.



Statomi daugiabučiai pastatai Gertrūdos g. 2




Statomas Biurų pastatas Jonavos g.




Statomas Piliamiesčio kvartalas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti prekybos objektus (2014 m. – 60 vnt., 2015 m. – 23 vnt., 2016 m. 14 vnt.).
2. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti maitinimo objektus (2014 m. – 8 vnt., 2015 m. – 4, vnt., 2016 m. - 1 vnt.).
3. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti sandėliavimo objektus (2014 m. – 61 vnt., 2015 m. – 27, vnt., 2016 m. - 25 vnt.).



Leidimai statyti prekybos objektus



Leidimai statyti sandėliavimo objektus



Leidimai statyti maitinimo objektus

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai				2014	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
5.1	Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir				2014	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.1	Urbanistinių vietovių išsaugojimas	Parengti teritorijų paveldotvarkos projektai	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2020	Vykdoma		2016 metais parengti ir registruoti Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas. Reg. Nr. T00079143 ir Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas. KP vertinimo tarybos 2015-06-29 aktu KPD-RM-2239 nustatytos Ž. Šančių kareivinių pirmo pastatų komplekso Juozapavičiaus pr. 11, 11A vertingosios savybės. 2014 m. patvirtinta "Paveldotvarkos programa". Rengiamas Kauno istorinės dalies vadinamos Naujamiesčiu (u/k 22149) paveldosaugos specialusis planas / tvarkymo planas. Parengta koncepcija. KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba aktu KPD-SK-230 nustatė buvusios urbanistinės vietovės (U40) Kauno tvirtovės artilerijos kareivinių pastatų komplekso vertingąsias

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									savybes.
5.1.2	Kauno Ažuolyno parko teritorijos sutvarkymas	Parengtas parko paveldotvarkos projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		Rengiamas Kauno Ažuolyno parko infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninis projektas.
5.1.3	Istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vertės požymius, paveldosauginis įvertinimas ir įrašymas į kultūros vertybių registrą	Atliktas paveldosauginis vertinimas, įrašyta į kultūros vertybių registrą (2 vnt.)	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2015	2020	Nepradėta vykdyti		Nebuvo skirtas finansavimas. 2016 m tokio tipo projektai nebuvo vykdomi.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.4	Kauno tvirtovės objektų tvarkymas ir priežiūra	Nustatytos Kauno tvirtovės apsaugos zonos. Parengtas komplekso tvarkymo nuostatos. Parengtas VI forto techninis projektas. Įkurtas Kauno tvirtovės istorinis architektūrinis parkas.	Kultūros paveldo skyrius, VŠĮ „Kauno tvirtovės projektai“	Kita	2014	2020	Vykdoma		2015 m. – techninis projektas. Sudarytas ketinimų protokolai su Kauno rajono savivaldybe dėl Kauno tvirtovės regioninio parko įkūrimo. 2016 m. įkurtas Kauno tvirtovės architektūrinis parkas. 2016 m spalio 14 d Kaune pradėjo veiklą VŠĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas 2016 m skirtos lėšos Kauno tvirtovės VII forto, Archyvo g. 61 pritaikymo gyventojų bendrai kultūrai puoselėti. Pagal 2016 m. kovo 7 d. patvirtintą paveldo tvarkos 2016 metų programą skirtos lėšos Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso Komendanto rūmai, Gedimino g. 25, Kaune restauravimo ir konservavimo darbams. 2015 m. – parengtas techninis projektas. Sudarytas ketinimų protokolai su Kauno rajono savivaldybe dėl Kauno tvirtovės regioninio parko įkūrimo.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									2014 m. parengti VI forto projektiniai pasiūlymai,
5.1.5	Bendros informacinės sistemos apie Kauno tvirtovę sukūrimas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Kita	2016	2018	Vykdoma		2016-10-14 dieną oficialiai atidarytas Kauno tvirtovės regioninis parkas. Kauno tvirtovės regioninio parko veiklos tikslai – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.6	Informacijos apie Kauno tarpukario laikotarpio kultūros paveldą sistemos sukūrimas ir skleidimas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		2015 m. Europos paveldo ženklo iniciatyvai įgyvendinti įrengtos 9 informacinės lentos, sukurtas reprezentacinis filmas, atributika apie Kauno tarpukarį, mobili aplikacija, pristatanti Kauno tarpukario paveldo objektus. 2016-02-02 Kaunas pristatė naujai sukurtą mobiliąją programėlę „1919-1940-ųjų Kaunas“ pristatančią tarpukario modernizmo architektūrą. Programėlė veikia lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. 2015-12-18 Kaunui suteiktas UNESCO dizaino miesto statusas. Atsižvelgiant į tarptautinį pripažinimą pastaraisiais metais ir modernizmo architektūros bei laikinosios sostinės laikotarpio renesansą, Kauno miesto savivaldybė bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bei ekspertais (architektūrologais, menotyrininkais, istorikais, paveldosaugininkais) 2016 m. parengė paraišką į UNESCO Preliminarųjį Pasaulio paveldo sąrašą.
5.1.7	Informacinių nuorodų į kapinėse esančius kultūros paveldo objektus įrengimas	Įrengtos informacinės nuorodos	Kultūros paveldo skyrius, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		2016 m buvo nuspręsta Kauno Žaliakalnio žydų senąsias kapines inventorizuoti ir identifikuoti ten esančius kapus. Pirmasis etapas įgyvendintas. Vienas sudėtingesnių momentų nustatyti, kas palaidota šiose kapinėse. 2016-10-19 baigti daugiau kaip mėnesį trukę fotofiksavimo darbai, kuriais senosiose žydų kapinėse įamžinti beveik 6 tūkstančiai antkapių. 2015 m. pradėti senųjų žydų kapinių prie Radvilėnų pl., kapinių prie T. Masiulio ir Jėgainės g. tvarkymo darbai. 2014 m. įvykdyti Panemunės kapinių Vaidoto g. informacinio ženklo išplėtimo darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.8	Piliakalnius ir jų apsaugos zonas tvarkyti pagal apsaugos reglamentus	Parengti apsaugos reglamentai	Kultūros paveldo skyrius, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014 m. aktais patikslinta: 1. Aukštųjų Šančių piliakalnio (u/k1804) vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-528). 2. Eigulių piliakalnio (u/k 1801) vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-529). 3. Jiesios piliakalnio su gyvenviete vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-530). 4. Vilijampolės, Veršvų piliakalnio (u/k1805) vertingosios savybės.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.9	Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas	Parengta stebėsenos ataskaita	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2015	Vykdoma		Stebėseną vykdoma nuolat. Ataskaitos teikiamos kasmet. 2015 m. parengta metinė kultūros paveldo objektų patikrinimo stebėsenos aktų ataskaita. 2016 m. parengta metinė kultūros paveldo objektų patikrinimo stebėsenos aktų ataskaita. Per metus buvo patikrinti 80 kultūros paveldo objektai ir išduoti kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo 80 aktų.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 5.1. Siekiama, kad Kauno modernizmo architektūra atsidurtų iškiliausių pasaulio paveldo vertybių sąraše.
- 5.2. Daugėja pastatų savininkų skaičius pasinaudojusių miesto parama tvarkant fasadus.
- 5.3. Pradėta teikti teisinė apsauga mediniams unikaliems mediniams pastatams (L. Kairiūkščio namui Kaune, Panemunėje).
- 5.4. Tvarkomi/sutvarkyti apleisti pastatai saugomose teritorijose (Laisvės al. 44, Kęstučio g. 72, Gedimino g. 46, Pilies g. 12, Totorių g. 5, S. Daukanto 10).
- 5.5. Rengiami tvarkybos projektai apleistų pastatų sutvarkymui (Vytauto pr. 2, Pregalės koncerno pastato Kaunakiemio g. 5, Kęstučio g. 54).



Kauno arkikatedra bazilika



IV fortas po sutvarkymo

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

5,1. Nepradedami tvarkyti kai kurie Kauno tvirtovės objektai – fortai, įtvirtinimai, baterijos, tvirtovės keliai.

5.2. Nyksta netvarkomi mediniai unikalūs Kauno senamiesčio, naujamiesčio ir Kauno priecentrio pastatai Žaliakalnyje, Panemunėje, Aleksote.



Žaliakalnio nykstantys medinukai



Apleistas VIII fortas



Apleisti fortai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Gamtinės aplinkos sprendiniai				2015	2021	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 6		
6.1	Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas				2015	2021	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 6		
6.1.1	Kauno miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		
6.1.2	Naujose urbanizuojamose bei esamose užstatytose rekonstruojamose ar konvertuojamose teritorijose įkurti viešas erdves – aikštes, ypač prie svarbesnių gatvių sankryžų, greta vystomų komercinių, gyventojų aptarnavimo centrų	Įkurtos 3 viešos erdves	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2021	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.3	Naujų vietinės reikšmės rekreacinių želdynų išdėstymas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2018	Neįgyvendinta		Esami želdynai ir miškai yra identifikuoti, atlikta želdinių inventurizacija. Nauji vietinės reikšmės rekreacinių želdynų plotai tvirtinami tarybos sprendimu.
6.1.4	Pramoninėse teritorijose, esančiose ar naujai įkuriamose greta gyvenamųjų mikrorajonų apsauginių želdynų juostų suformavimas ir įteisinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2020	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Atskirųjų želdynų sklypų ribų įteisinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		2015 m. buvo parengti Aukštųjų Šančių ąžuolyno, Draugystės, Dainavos, Kalniečių parkų rekonstrukcijos ir Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio sklypų formavimo projektai. 2016 metais parengtas teritorijos tarp Europos pr. ir Vilties g. žemėtvarkinis projektas skvero ribų įteisinimui. Rengiami Aukštųjų Šančių ąžuolyno, Draugystės, Dainavos, Kalniečių parkų rekonstrukcijos ir Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio sklypų formavimo projektai.
6.1.6	Šlaitų teritorijų išsaugojimas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Neįgyvendinta		SP rengti nenumatoma dėl pasikeitusių teisės aktų. Šlaitų teritorijos išsaugojimas vykdomas vadovaujantis, saugomų teritorijų, miškų įstatymais ir kitais teisės aktais.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vykdoma Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėseną. 2016 metų stebėsenos ataskaita parengta pagal Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos 2013-2017 metų programą.
2. Pradedami rekonstruoti miesto parkai (Parengti parkų sutvarkymo (rekonstrukcijos) projektai Draugystės, Kalniečių, Dainavos parkų, rengiamas Santarvės parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) projektas, rengiamas Kauno Ažuolyno parko infrastruktūros sutvarkymo projektas).
3. Rengiami žemėtvarkos projektai želdynų riboms įreisti.
4. Pradėtos tvarkyti didžiųjų upių pakrantės ir prieigose esančios viešosios erdvės pritaikant jas gyventojų poreikiams.
5. Tvirtinami visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų sąrašai ir skiriamos lėšos jiems įgyvendinti.



Sala



Santakos parkas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didėjanti vandens šaltinių tarša menkina pakrančių panaudojimo galimybes.
2. Netvarkomi, šiukšlinami upių šlaitai, išleidžiamos nuotekos.



Šlaitas prie Jonavos g.



Netvarkomi šlaitai Kaune - Brazilka

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	Susisiekimo sprendiniai				2005	2023	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 19		
7.1	Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir				2005	2023	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
7.1.1	Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas (A2 kategorijos gatvė su skirtingų lygių mazgais ir nauju tiltu žemiau Kauno marių)	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Parengtas techninis projektas.	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2005	2020	Vykdoma		Vykdomos sklypo įteisinimo procedūros. 2016 m. pradėtos vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
7.1.2	Raudondvario pietinio aplinkkelio su nauju tiltu per Nevėžį įrengimas	Parengtas techninis projektas.	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2020	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.3	A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo ties Kaunu rekonstravimas (praplėtimas iki 6 eismo juostų)	Parengtas techninis projektas.	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma		Kartu su žemės paėmimo procedūra pradedamas rengti ir techninis kelio rekonstrukcijos projektas. Suplanuotų automagistralės modernizacijos darbų tikslas – stiprinant eismo saugumo priemones sudaryti galimybę padidinti čia leidžiamą greitį. Kelyje A1 įgyvendinamas pirmas dinaminio eismo valdymo (kintamos informacijos elektroniniais ženklais) etapas. 2016 m. automagistralėje A1 buvo pakeisti visi eismo kryptis skiriantys atitvarai. Suplanuota kelio rekonstrukcija – bus įrengtos 6 eismo juostos. Tam rengiamas specialusis planas ir vykdomos žemės paėmimo procedūros. Viena pagrindinių užduočių modernizuojant kelią A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda yra Biruliškių sankryžos rekonstrukcija (ruože nuo 94 iki

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									107 kilometro).
7.1.4	Miesto gatvių tinklo integravimas į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant naujas gatvių trasas ir skirtingų lygių jungtis.	Parengti sankryžų techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2023	Nepradėta vykdyti		
7.1.5	Magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų su pagrindinėmis gatvėmis panaikinimas, įrengiant skirtingo lygio sankirtas	Parengti skirtingo lygio sankirtų techniniai projektai	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma		2016 m. parengti techniniai projektai: Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa techninis projektas; Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkelio ir „Rail Baltica“ trasa techninis projektas; Marių g. rekonstravimo iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica trasa techninis projektas.
7.2	Miesto transporto problemų sprendimas				2012	2023	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.2.1	Panemunės tilto rekonstrukcija	Pastatytas tiltas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2012	2016	Įgyvendinta		Priemonė įgyvendinta, tiltas pastatytas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.2.2	Radialinio-žiedinio B kategorijos gatvių tinklo suformavimas (Suformuotas Senamiesčio–Naujamiesčio apvažiavimas, įrengiant Kėdainių gatvės trasą su tiltu per Nemuną bei gerinant H. ir O. Minkovskių gatvės parametrus kairiajame Nemuno krante iki pat M. K. Čiurlionio tilto)	Parengtas Kėdainių tilto techninis projektas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2023	Nepradėta vykdyti		
7.2.3	Trūkstančių gatvių jungčių suprojektavimas (Vijūnų g., Europos pr., Minkovskių g., Briuselio g.)	Parengti 4 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2021	Vykdoma		2015 m. Vyko teisminis procesas dėl Vijūnų g.; Kitoms gatvėms neskirtas finansavimas arba nepaimta žemė visuomenės reikmėms. 2016 m. patvirtintas Žemės sklypo Romainiuose (kadastro Nr. 1901/0281:1170) ir žemės sklypo Vijūkuose (kadastro Nr. 1901/0281:699), Kaune, detaliųjų planų koregavimo projekta. Reg. Nr. T00078568.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3	Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.3.1	Kauno miesto susisiekimo sistemos indikatorių nustatymas ir pokyčių stebėseną	Parengta indikatorių ir stebėsenos sistema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2017	Vykdoma		2016 m. parengta ir suderinta su Darnaus judumo miesto plano komisija Darnaus judumo Kauno mieste plano techninė užduotis.
7.3.2	Intelektinių eismo valdymo sistemų diegimas B1, B2 ir svarbiausiose C1, C2 kategorijų gatvėse	Įkurtas eismo valdymo centras.	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma		2016-11-21 priimtas Kauno miesto tarybos sprendimas Nr. Nr. T-144 „dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi“ pakeitimas.
7.3.3	Avaringumo situacijos mieste stebėseną	Parengti avaringumo žemėlapiai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2016	Vykdoma		Parengtas Juodųjų dėmių Kauno mieste žemėlapis, nustatytos ir iširtos 66 avaringiausios miesto vietos.
7.4	Viešojo transporto sistemos modernizavimas				2018	2023	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.1	Planuojamų autobusų ir troleibusų viešojo transporto trasų plėtra	Pakoreguota viešojo susisiekimo transporto schema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2023	Nepradėta vykdyti		
7.4.2	„Parkuok ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas	Parengti 4 aikštelių techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2023	Nepradėta vykdyti		
7.4.3	Persėdimo punktų įrengimas	Parengti 3 persėdimo punktų techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2020	Nepradėta vykdyti		
7.5	Dviračių infrastruktūros plėtra				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
7.5.1	Dviračių trasų įrengimas prie naujų gatvių	Parengti techniniai projektai.	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto BP, Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2014-2015 metų programas. 2015 m. parengti dviračių tako šalia Užnemunės g., pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa projektiniai pasiūlymai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.2	Dviračių – pėsčiųjų takų ir tilto įrengimas	Įrengta trasos „Senamiestis-Aleksotas-Naujamiestis“ 8 km, „Eiguliai-Kalniečiai-Žaliakalnis“ – 5,4 km (per Nuokalnės g. virš esamos pėsčiųjų perėjos (Žaliakalnio ir Kalniečių miesto dalių sujungimas)).	Seniūnijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2015	2020	Vykdoma		Vykdoma dviračių takų plėtrą vadovaujamosi Kauno miesto dviračių eismo plėtros strategija Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto BP, Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2016 metų programą patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 2 d sprendimu Nr. T-4. Parengti techniniai projektai dviračių ir pėsčiųjų tako prie Užnemunės g. ir Kauno rajono ribos . Dviračių ir pėsčiųjų takas 1.5 km įrengtas 2016 balandžio mėn. Parengtas Pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos techninis projektas; Rengiamas dviračių ir pėsčiųjų tako Jonavos g. – Kleboniško g. techninis projektas. Rengiamas dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių pr. techninis projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6	Laivybos infrastruktūros plėtra				2016	2023	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.6.1	Rezervuotos vietos keleivinių priekabų įrengimui	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Nepradėta vykdyti		
7.6.2	Vidaus vandens infrastruktūros objektų plėtra Nemuno upėje	Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2023	Nepradėta vykdyti		
7.6.3	Vidaus vandens infrastruktūros objektų plėtra Neris upėje	Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2023	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Pradėjo veikti automobilių ir dviračių dalijimosi City Bee sistemos.
2. Gerinama infrastruktūros kokybė (rekonstruojamos gatvės ir jų elementai).
3. Rengiami naujų gatvių techniniai projektai (Šapokos g., Pabrėžos g. dalis, I-oji Alyvų ir kt.).
4. Rengiami techniniai projektai gatvių rekonstrukcijai (Kalvarijos g. Pabrėžos g. Radvilėnų g. ir kt).
5. Vystoma dviračių takų infrastruktūra.
6. Parengtas Juodųjų dėmių žemėlapis.
7. Vykdomi Jiesios , Varnių, Kauno hidroelektrinės (HE) tiltų kapitaliniai remontai .
8. Atnaujinamas viešasis transportas.
- 9 Rengiami magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų su pagrindinėmis gatvėmis, įrengiant skirtingo lygio sankirtas, techniniai projektai.
10. Pradėjo kursuoti traukiniai maršrutu Kaunas – Balstogė.
11. Baigiamas rengti „Rail Baltica“ Kaunas –Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.
12. Vystoma vidaus vandenų transporto infrastruktūra.



2016 m. juodųjų dėmių žemėlapis




Baltų - Žiemgalių žiedinės sankryžos statyba

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nevystomi svarbių transporto jungčių – Žemaičių plento įkalnės, Kėdainių g. įkalnės, Piliakalnio g. įkalnės projektavimo ir statybos darbai.
2. Nevykdomi Neries upės vagos pritaikymo laivybai darbai.

Išduoti statybos leidimai

■ susisiekimo komunikacijos ■ keliai



Leidimai keliams tiesti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	Inžinerinės komunikacijos sprendiniai				2015	2022	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 12 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
8.1	Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas				2015	2022	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.1	Atliekas deginančios katilinės statyba ir jos integravimas į bendrą Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą.	Pastatyta atliekas deginanti katilinė (Biruliškių k., Kauno r.) ir sujungta su Kauno miesto centralizuota šilumos sistema	Aplinkos apsaugos skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Kauno kogeneracinės jėgainės statybos projektas vykdomas pasitelkiant „Lietuvos energijos“ ir „Fortum Heat Lietuva“ kompetencijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis -2014-2018 m. Įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti iki 70 megavatų (MW), o elektrinė galia – iki 24 MW. Parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, rengėjas UAB „Sweco Lietuva“. Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015m gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu. 2016-10-06 Vyriausybė „Lietuvos energijos“ ir „Fortum Heat Lietuva“ statomą Kauno kogeneracinę jėgainę pripažino valstybinės svarbos atliekų tvarkymo objektu. Vyksta

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									statybos darbų konkursai.(www.kogen.lt)
8.1.2	Kauno miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas	Atnaujintas specialusis planas	Energetikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015	2022	Vykdoma		2015 m. rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentas "Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo". 2016 metais gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-203 patvirtintas ir įregistruotas „Atnaujintas Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas“. Reg. Nr. T00078490.
8.2	Elektros infrastruktūros plėtra				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
8.2.1	Kauno elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra	Įrengtos 110 kV ir 330 kV kabelinės elektros linijos	Energetikos skyrius	Kita	2015	2020	Nepradėta vykdyti		
8.2.2	Esamo elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra	Patiesta 35 km elektros energijos paskirstymo tinklo	Energetikos skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Per 2015 metus nutiesta 47 km 0,4-10 kW elektros linijų.
8.2.3	Naujų paskirstymo tinklų kabelinėmis linijomis tiesimas	Patiesta 35 km paskirstymo tinklų kabelinėmis linijomis	Energetikos skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Per 2015 metus nutiesta 44 km 0,4-10 kW kabelių linijų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.4	Esamų transformatorinių rekonstravimas ar naujų įrengimas	Įrengtos 23 transformatorinės	Energetikos skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Per 2015 metus įrengtos 35 transformatorinės
8.2.5	Naujų elektros linijų tiesimas BP numatytuose komunikaciniuose koridoriuose.	Patiesta 35 km elektros linijų	Energetikos skyrius	Kita	2015	2020	Nepradėta vykdyti		
8.3	Dujotiekio plėtra				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.3.1	Dujotiekio skirstomojo tinklo plėtra	Nutiesta 20 km dujotiekio skirstomojo tinklo	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal 2014 metų dujotiekio tinklo plėtos programą. 2016 Kaune pradėtas didžiausias rajono dujofikavimo projektas, kurio metu į Vaišvydavo mikrorajono gyvenamuosius namus numatyta nutiesti beveik 56 kilometrus dujų tinklo. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2018 metų vasario mėn. 2016 m planuojama pastatyti 25 km dujotiekio. Vėliau pagal gyventojų prašymus bus įrengtas likęs 31 kilometras. Projektas suteiks galimybę gamtines dujas savo namuose įsivesti net 1649 sklypų savininkams. (Dujų ir elektros skirstymo bendrovė ESO).
8.3.2	Naujų vidutinio slėgio dujotiekių tiesimas BP numatytuose infrastruktūros koridoriuose	Patiesta 20 km vidutinio slėgio tinklo	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kita	2015	2020	Vykdoma		2014-2016 m. magistralinio dujotiekio plėtra vykdoma pagal investicinį projektą „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija).“

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra				2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
8.4.1	Vandentiekio tinklų plėtra numatomose mažo ir vidutinio intensyvumo gyvenamosiose zonose.	Nutiesta 56,5 km vandentiekio tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kita	2015	2020	Vykdoma		2014 m. naujų vandentiekio tinklų paklota – 5,59 km., 2015 m. naujų vandentiekio tinklų paklota – 11,41km. Vykdančios Rangos sutartį Nr. 5-10 „Vandentiekio ir nuotekyno tinklų statybos darbai“ per 2016 m. buvo nutiesta 1,065 km. naujų tinklų.
8.4.2	Buitinių nuotekų tinklų plėtra	Nutiesta 80,6 km buitinių nuotekų tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kita	2015	2020	Vykdoma		2014 m. naujų buitinių nuotekų tinklų paklota – 10,22 km. 2015 m. naujų buitinių nuotekų tinklų paklota – 15,28 km. Vykdančios Rangos sutartį Nr. 5-10 „Vandentiekio ir nuotekyno tinklų statybos darbai“ per 2016 m. buvo nutiesta 2,836 km. naujų nuotekų tinklų.


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.3	Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra esamose ir naujai užstatomose teritorijose	Nutiesta 80,6 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.	UAB „Kauno vandenys“	Kita	2015	2020	Vykdoma		2014 m. naujų buitinių nuotekų tinklų paklota – 10,22 km. 2015 m. naujų buitinių nuotekų tinklų paklota – 15,28 km. Vykdančios Rangos sutartį Nr. 5-10 „Vandentiekio ir nuotekyno tinklų statybos darbai“ per 2016 m. buvo nutiesta 1,065 km. naujų nuotekų tinklų.
8.4.4	Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, kontrolės vykdymas	Parengta stebėsenos ataskaita	UAB "Kauno vandenys"	Kita	2015	2020	Vykdoma		UAB „Kauno vandenys“ vykdo paviršinių nuotekų išleistuvų Kauno m. (118 vnt.) į atvirus vandens telkinius užterštumo monitoringą. (2015 m. išleista 3 902 707 m3. paviršinių nuotekų, t. y. 62,767 t skend. medžiagų, 1,175 t naftos produktų, 39,282 t BDS7, bendro azoto 26,663t, bendro fosforo 3,092 t, chloridų 259,783 t, sulfatų 191,250 t.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.5	Naujų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija esamose ir naujai užstatomose teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, – 549 ha. Prioritetas teikiamas paviršinių nuotekų infrastruktūros (įskaitant valymo įrenginius) plėtrai ir rekonstrukcijai Kauno miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, išskirtose tikslinėse teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote).	UAB „Kauno vandenys“	Europos Sąjungos paramos lėšos	2016	2019	Vykdoma		2016 metais Kauno miesto taryba priėmė sprendimą dėl pritarimo projekto „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ paraiškos rengimui ir teikimui Europos sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Įgyvendinami projektai įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas („Inkaro“, „Šilko „Petrašiūnų elektrinės“ katilinių rekonstrukcija).
2. Sparčiai vyksta integruoto tinklo magistralių modernizavimas.
3. Vykdamas europinės integracijos strategiją vykdomi projektai „Nauja elektros tinklo valdymo sistema“, „Išmanioji apskaita“, „Elektros ir dujų tinklo GIS“.
4. Pradėtas vykdyti didžiausias dujų fiekavimo projektas - tiesiami dujų tiekimo tinklai į Vaišvydavo mikrorajoną.
5. Vykdomas projektas „Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumui užtikrinti“ siekiant užtikrinti visuomenės saugumą.
6. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius tiesti elektros tinklus (2014 m. – 85 vnt., 2015 m. – 20 vnt., 2016 m. - 33 vnt.).

Išduotų statybos leidimų skaičius tiesti elektros tinklus, vnt.



Statybos leidimai tiesti elektros tinklus




Elektros perdavimo tinklo schema 2016 m.




Dujų tinklai

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius tiesti dujų tinklus (2014 m. – 576 vnt., 2015 m. – 167 vnt., 2016 m. - 47 vnt.).
2. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius tiesti ryšių komunikacijų tinklus (2014 m. – 23 vnt., 2015 m. – 35 vnt., 2016 m. - 22 vnt.).



Leidimai tiesti dujų tinklus




Leidimai tiesti nuotekų šalinimo tinklus




Leidimai tiesti ryšių tinklus


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Ekonominės aplinkos sprendiniai




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:


Gamtinės aplinkos sprendiniai



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

III. Prognozės

1. Kauno miesto išorės aplinkos formavimo ir plėtros priemonės bus vykdomos Vyriausybės institucijų nustatytais terminais ir lėšomis pagal Vyriausybės nustatytus priemonių prioritetus, skatinat ir tarpininkaujant Savivaldybei. Vykdančias priemones, Kauno miesto savivaldybės teritorijos išorės aplinkos plėtra bus svarbus miesto ilgalaikės plėtros veiksnys.
2. Miesto pozityvi plėtra, konkurencingumo, svarbumo, išskirtinumo didinimas stiprins miesto įtaką išorinei aplinkai.
3. Dėl subalansuotos ir tvirtos miesto aplinkos nuolatinio formavimo, patrauklaus gyventi, dirbti, ilsėtis miesto kūrimo Kaunas taps patrauklus tiek miesto gyventojams ir miesto svečiams, tiek potencialiems investuotojams.
4. Kaunas 2022 m. taps „Europos kultūros sostine“ – tai suteiks miestui galimybę parodyti Europai savo savitumą, unikalumą, tapatybę. Šis vardas padės didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą, aktyviau pritraukti investicijas, sukurti ilgalaikės darbo vietas.
5. Didės Kauno, susisiekimo ir logistikos centro, daugiarūšio (sausumos kelių, geležinkelių, oro ir upių) transporto mazgo reikšmė.
6. Miestas taps įvairiarūšio (rekreacinio, pramoginio, sportinio, konferencinio, sveikatinimo) turizmo centru, gausiai lankomu užsienio bei šalies turistų, Kaunas bus įtrauktas į būtinų aplankyti Europos miestų sąrašą.
7. Miesto istorinė aplinka bus išsaugota ir naudojama šiandienos reikmėms – mokslui, kultūrai, poilsiui, turizmui, gyvenamajai funkcijai.

8. Energetinis gyvenamųjų daugiabučių pastatų ir jų aplinkos renovavimas sumažins centralizuotai teikiamos šilumos gamybos ir tiekimo poreikį, pagerins miesto gyvenamosios aplinkos kokybę ir būklę.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Išorės aplinka

1. Kauno savivaldybei dalį priemonių vykdyti bendradarbiaujant su kaimyninėmis savivaldybėmis, Valstybės institucijomis.
2. Suteikti prioritetą visų rūšių Kauno susisiekimo tinklo jungčių su kaimyninių šalių ir Lietuvos susisiekimo sistemomis plėtojimui ir sprendiniams miesto teritorijoje;
3. Patikslinti miesto urbanistinių ašių plėtros specifiką, ir nustatyti šių ašių vystymosi prioritetus;
4. Apibrėžti Kauno miesto statusą išorės daugiarūšėje susisiekimo sistemoje;
5. Sudaryti teritorines galimybes įvykdyti svarbiausius Kauno miesto proveržius išorės tolimesnėje (Europos ir Baltijos jūros regiono) bei artimoje aplinkoje (Kauno regionas ir miesto gretimosios teritorijos);

Miesto struktūra

1. Parengti atskirų miesto dalių urbanistinės plėtros galimybių studijas.
2. Daugiau dėmesio skirti viešųjų erdvių, jos elementų (pvz. aikščių) atnaujinimui, įteisinimui, naujų erdvių sukūrimui ne tik miesto centre bet viso miesto urbanizuotose teritorijose.
3. Tobulinti daugiafunkčių teritorijų galimų žemės naudojimo būdų morfologinę darną.
4. Patikslinti BP funkcinių zonų turinį pagal galiojančius teisės aktus.

Socialinė aplinka

1. Kompleksiškai renovuojant gyvenamuosius kvartalus formuoti aktyvias zonas (kiemus) skatinti jose bendruomenių iniciatyvas.
2. Parengti viešųjų paslaugų centrų plėtros strategiją.
3. Parengti kultūros objektų sistemos raidos pasiūlymus, siekiant įvykdyti KEKS 2020 reikalavimus ir tolimesnę – Kauno, kaip kultūros miesto plėtrą.

Ekonominė aplinka

1. Viešosios susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūros plėtrą investicijoms patraukliose teritorijose (Europos pr. tąsoje, Vijūkų gt. ir kt.) pripažinti prioritetinėmis.
2. Plėtoti visų turizmo rūšių objektų - viešbučių, motelių ir kitų turizmo įstaigų tinklą.
3. Plėtoti verslo centrų sistemą.
5. Nekiľnojamąjį kultūros paveldo aplinka

1. Skirti didesnę dėmesį tarpukario modernizmo mūrinių ir medinių pastatų, nykstančių dvarų sodybų išsaugojimui ir sutvarkymui.
2. Būtina parengti Senamiesčio transporto studiją numatant priemones, sumažinančias transporto tranzitinius srautus.

Gamtinė aplinka

1. Vykdyti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai procesai, nuošliaužos ir kt.) apsaugos priemonių SP parengimą.
2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų jungčių (šlaitų, teritorijų plėtros ir tvarkymo) programas.

Susisiekimas

1. Integruoti miesto gatvių tinklą į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant naujas gatvių ir skirtingų lygių jungtis.
2. Būtina detalizuoti ir patikslinti Kauno miesto BP susisiekimo sistemos sprendinius.
3. Suteikti prioritetą svarbios Senamiesčio apylankos Kėdainių tilto ir jo prieigų projektavimo darbams.
4. Vystyti laivybą valstybinės reikšmės vandens keliuose (Nemune, Neryje, Nevėžyje, Kauno mariose).

Inžinerinės komunikacijos

1. Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį.
2. Vykdyti paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius kontrolę.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus nustatyta būtinumas keisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 patvirtintą programą ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą, patikslinant priemonių plano struktūrą bei prioritetus, priemones, rezultatus, įgyvendinimo terminus bei atsakingus vykdytojus.

Dėl bendrojo plano keitimo:

Bendrojo plano keisti nereikia.

Tikslinga koreguoti Bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant į visuomenės ir kitus 2016 metais gautus pasiūlymus, sprendiniuose pastebėtas klaidas ir kolizijas pagal pridedamą Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelę Nr. 12.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Siekiant tinkamai pasirengti BP keitimo ar koregavimo darbams, nustatant keitimo ar koregavimo poreikį, pobūdį, plėtros tikslus bei uždavinius, reikia atlikti miesto struktūros, miesto dalių ir plėtros sričių tyrimo darbus bei parengti reikiamas plėtros galimybių studijas.

V. Priedai:
