

PRITARIŲ

Kauno miesto savivaldybės tarybos

20 18.11.2017 m. sprendimo Nr. T-9

sprendimu Nr. T-9

Integruotų teritorijų vystymo programų  
rengimo ir įgyvendinimo gairių  
5 priedas

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėti ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

2. Situacijos analizėje nagrinėti ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifiikuotos stiprybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado nauji, programoje neįvertinti teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data (metais)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti neišgydomas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	2014 -2023	2017	Planuotas finansavimas iš viso 72 468 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 6 864 978 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 5 339 259 eurai, privačios lėšos 1 823 689 eurai, kitos viešosios lėšos 0 eurai, ES lėšos 58 440 627 eurai	Iš viso 197989,34 eurai, iš jų ES - 178542,08 eurai, valstybės biudžeto lėšos - 19447,26 eurai	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	33,5	39,2	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2017 metais nepražėti įgyvendinti.
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	2014 -2023	2017	Planuotas finansavimas iš viso 72 468 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 6 864 978 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 5 339 259 eurai, privačios lėšos 1 823 689 eurai, kitos viešosios lėšos 0 eurai, ES lėšos 58 440 627 eurai	Iš viso 197989,34 eurai, iš jų ES - 178542,08 eurai, valstybės biudžeto lėšos - 19447,26 eurai	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	33,5	39,2	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2017 metais nepražėti įgyvendinti.

		2017-2023	2017			Sukurtos arba atnaujintos aviros erdvės miestų vietovėse, m2	326829	0	0	Dėl užsitęsusių TP rengimo, sprendinių viešinimo, VP procedūrų projektų įgyvendinimas 2017 m. nepradėtas: projekto "Marvelės upelio slenio sutvarkymas", projekto "Apžvalgos aikštė Alesote rekonstravimas" finansavimo administravimo sutartys pasirašytos 2017 m. pb., projekto "Teritorijos prie daugiabučio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas" ir projekto "Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams" PP pateikti 2018 m. sausio 15 d., projekto "Kompleksiškas Kauko laipų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas" 2018 m. sausio mėn. derinamas projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymas.
		2018-2023	2017			Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	0	
		2017-2023	2017			Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	0	0	0 2017 m. tik pasirašytos projektų finansavimo administravimo sutartys, pradėtos VP procedūros, nė vienas projektas 2017 m. įgyvendinti nebaigtas
		2020-2023	2017			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	0	
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiose pastuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	0	



		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	375000							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	375000							
		valstybės biudžeto lėšos								
		kitos viešosios lėšos								
		Privatios lėšos								
		ES lėšos	4250000							
Veiksmas 1.1.4.	Nemuno salos išvystymas ir multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	2018-2019	5000000	0					Projektinis pasiūlymas pateiktas 2018-01-15. Artimiausiu metu keičiant TVP 1.1.2. veiksmo ES ir valstybės biudžeto lėšos (3,8 mln. Eur) bus pridėtos prie šio veiksmo.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	375000							
		valstybės biudžeto lėšos	375000							
		kitos viešosios lėšos								
		Privatios lėšos								
		ES lėšos	4250000							
Veiksmas 1.1.5.	Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikiams	2017-2018	236985	0					Projekto finansavimo -administravimo sutartis pasirašyta 2017 m spalio mėn., projektas pradėtas įgyvendinti. 2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis, darbus numatoma pradėti 2018 m. balandžio mėn. ir baigti iki 2018 m. pb.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	103034	0						
		valstybės biudžeto lėšos	10861	0						





		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	660098	0				
		valstybės biudžeto lėšos	59992	0					
		kitos viešosios lėšos		0					
		Privatūs lėšos		0					
		ES lėšos	679910	0					
Veiksmai 1.1.11.	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2017-2019	4750440	0					Pateiktas projektinis pasiūlymas 2018-01-15. Veiksmai 2017 m. nepraedėtas įgyvendinti dėl užsitęsusių projektavimo, sprendinių derinimo ir viešinimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	260662	0				
		valstybės biudžeto lėšos	260658	0					
		kitos viešosios lėšos		0					
		Privatūs lėšos		0					
		ES lėšos	4229120	0					
Veiksmai 1.1.12.	Pastato esančio Aleksote, Sodiniukų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą	2017-2019	1500000	0					Projektinis pasiūlymas pateiktas 2018-01-15, veiksmai 2017 m. nepraedėtas įgyvendinti dėl turto perdavimo procedūrų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	112500	0				
		valstybės biudžeto lėšos	112500	0					





Veiksmas 1.1.15.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamoms dalies rekonstravimas	2017-2019		1348432	0				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. Veiksmas 2017 m. nepradėtas dėl rangos darbus pakartotinai naujo VP konkurso organizavimo
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	202265	0				
			valstybės biudžeto lėšos		0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			privatios lėšos		0				
			ES lėšos		0				
Veiksmas 1.1.16.	Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas	2017-2020		1146167	0				2017 m. pateiktas įstaigos energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros m-juoms, laukiama atakymo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	4923369	0				
			valstybės biudžeto lėšos	738505	0				
			kitos viešosios lėšos		0				
			privatios lėšos		0				
			ES lėšos		0				
Veiksmas 1.1.17.	Kauno apskrityje viešosios bibliotekos modernizavimas	2017-2019		4184864	0				2017 m. pateiktas įstaigos energijos efektyvumo didinimo projekto IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros ministerijoms. Be šio projekto patvirtinimo negali būti vykdomas įstaigos modernizavimo projektas.
			ES lėšos	4998000	0				





		2017-2023	2016			Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asrm.	1812		0 Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.
		2017-2023	2016			Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,22		0 Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.
		2017-2023	2017			Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34		0 Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2017 m. nebaigtas.
		2017-2023	2017			Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	3875		0 Įrengiant komunalinių atliekų aikštelės reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotų) numatoma pasiekti 2018 m.
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0		0 Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant TVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti

		2020-2023	2017						0	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausių metų rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017						0	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausių metų rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017						0	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausių metų rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2017						0	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausių metų rodiklis numatytas išbraukti
		2017-2018							0	0	0	Dėl 2017 m rudenį patvirtinto pfsa, nusikėlie parašikų pateikimo terminas, 2017 m veiksmas nebuvo pradėtas, šiuo metu baigtas parašikos vertinimas, derinamas sutarties pasirašymas
Veiksmas 1.2.1.	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2017-2018							0	0	0	
		Planuotas ir finansavimas pagal šaltinius	ES biudžeto	15 851	0	0						
		Planuotas ir finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto	15 851	0	0						
			kitos viešosios lėšos	0	0	0						
			Privatios lėšos	0	0	0						
			ES lėšos	179 643	0	0						
Veiksmas 1.2.2.	Kauno mokyklos darželio „Rūtelė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2017-2018							0	0	0	Patvirtintus priemonės pfsa, mokykla-darželis - negalimas pareiškėjas, tvirtinant ITVP pakeitiną, veiksmas bus išbrauktas, vietoje jo bus įtrauktas naujas veiksmas "Boružėlas" lopšelio-darželio modernizavimas
		2017-2018							0	0	0	
		Planuotas ir finansavimas pagal šaltinius	ES biudžeto	211 345	0	0						
		Planuotas ir finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	15 851	0	0						

			valstybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	179 643	0				
		2017-2018		211345	0				
Veiksmas 1.2.3.	Kauno Žalialakalnio lopšelio- darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	ES lėšos	15 851	0				Dėl 2017 m. rudenį patvirtinto pfsa, nusiškėle paraiškų patikrinimo terminas, 2017 m. veiksmas nebuvo pradėtas, šiuo metu baigtas paraiškų vertinimas, derinamas sutarties pasirašymas
			valstybės biudžeto lėšos	15 851	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	179 643	0				
		2017-2020		812 882	0				
Veiksmas 1.2.4.	Žalialakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licėjus)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	ES lėšos	179 643	0				Priemonės pfsa patvirtintus tik 2017 m., nusiškėle paraiškų pateikimo terminas, užturimo paraiškų vertinimas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, 2018 sausio 16 d. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis
			valstybės biudžeto lėšos	60 966	0				
			kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	690 950	0				

Veiksmas 1.2.5.	Zalikaičio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	2017-2018											2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	6 159	0								
		valstybės biudžeto lėšos		0	0								
		kitos viešosios lėšos		0	0								
		Privatios lėšos		0	0								
		ES lėšos		34 900	0								
Veiksmas 1.2.6.	Pastato Aleksote Kurpio g. 1 modernizavimas didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą	2017-2019		634 036	0								Patvirtinus priemonės pfsa. daželio modernizuoti pagal pfsa reikalavimus techniškai nėra galimybių, tvirtinant ITVP paketimą, veiksmas bus išbrauktas, ES lėšos persiskirstytos kitoms Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigoms
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	47 553	0								
		valstybės biudžeto lėšos		47 553	0								
		kitos viešosios lėšos			0								
		Privatios lėšos			0								
		ES lėšos		538 930	0								
Veiksmas 1.2.7.	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)	2017-2020		812 882	0								Priemonės pfsa patvirtinus tik 2017 m., nusiškėlė paraiškų pateikimo terminas, užturimo paraiškų vertinimas, dėl ko veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti, šiuo metu derinamas sutartis pasirašymas

		Planuotas ir savivaldybės finansavimas pagal šaltinius	60 996	0					
		valstybės biudžeto lėšos	60 996	0					
		kitos viešosios lėšos	0	0					
		privatūs lėšos	0	0					
		ES lėšos	690 950	0					
		2017-2018	41 059	0					2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2018 m.
Veiksmas 1.2.8.	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas)	Planuotas ir savivaldybės finansavimas pagal šaltinius	6 159	0					
		valstybės biudžeto lėšos		0					
		kitos viešosios lėšos	0	0					
		privatūs lėšos	0	0					
		ES lėšos	34 900	0					
		2017-2018	2 161 017	0					Pakartotinai paraiška pateikta 2017 m. gruodžio mėn.
Veiksmas 1.2.9.	Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Aliniai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui	Planuotas ir savivaldybės finansavimas pagal šaltinius	1 578 957	0					













Veiksma 1.3.4.	Kauno miesto gyventojų sveikatos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas	2017-2019	Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius	96 189	0	Kadangi priemonės PFSA buvo patvirtintas 2017 m. viduryje, o projekcinio pasiūlymo pateikimo terminas nustatytas 2017 m. gruodžio mėn., paraiškų pateikimo terminas nusikėlė į 2018 m. Dėl šių prižasčių veiksma nepradetas įgyvendinti, šiuo metu vyksta projekcinio pasiūlymo vertinimas. Paraiškos pateikimo terminas 2018-04-30.					
				ES lašos	545 070		0				
				ES lašos	886 360		0				
				Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius	132 960		0				
				valstybės biudžeto lašos	0		0				
				kitos viešosios lašos	0		0				
				Privatios lašos	0		0				
				ES lašos	753 400		0				
				Veiksma 1.3.5.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas Vėj Kauno Centro poliklinikoje		2017-2019	Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius	0	0	Reorganizavus visas poliklinikas ir apjungus į vieną Kauno miesto polikliniką, 2018 m. bus teikiama viena paraiška. Priemonės PFSA patvirtintas tik 2017 m. lapkričio mėn., planuojamas jo keitimas.
									ES lašos	545 070	
ES lašos	886 360	0									
Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius	132 960	0									
valstybės biudžeto lašos	0	0									
kitos viešosios lašos	0	0									
Privatios lašos	0	0									
ES lašos	753 400	0									







		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Planuotas ir panaudotas ES biudžeto lėšos	832 000	781926						
			valstybės biudžeto lėšos		0						
			kitos viešosios lėšos		0						
			Privatios lėšos		0						
			ES lėšos	368 000	316911						
Veiksmas 1.4.3.	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	2017-2018		600 000	0					2017 m. pateikta paraiška, įvertinta, 2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Planuotas ir savivaldybės finansavimas biudžeto lėšos	420 000	0						
			valstybės biudžeto lėšos		0						
			kitos viešosios lėšos		0						
			Privatios lėšos		0						
			ES lėšos	180 000	0						
Veiksmas 1.4.4.	Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.)	2018-2019		8 223 977	0					Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m., projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2017 m. nepraėjus įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo, VP dokumentų derinimo su TID bei VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas į 2018 m. Šiuo metu vyksta projekto parengiamieji darbai. Paraišką planuojama teikti 2018 m. gegužės mėn.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Planuotas ir savivaldybės finansavimas biudžeto lėšos	5 350 000	0						

Veiksmas 1.4.5.	2018-2018	2018-2019							
		valstybės biudžeto lėšos	kitos viešosios lėšos	Privacijos lėšos	ES lėšos	0	0	0	
Švietimo ir mokslo įrangos J. Lukšos-Daumanio g. ir Sukliėlių pr. sankryžoje įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	64 302	0	0	0	0	0	0	Vyksta paraiškų vertinimas, įvykdytas rangos darbų konkursas
		100 000	0	0	0	0	0	0	
Veiksmas 1.4.6.	2018-2019	Šeštųjų metų g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba							
		ES lėšos	35 098	0	0	0	0	0	0
Veiksmas 1.4.6.	2018-2019	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius							
		valstybės biudžeto lėšos	448 000	0	0	0	0	0	0
		valstybės biudžeto lėšos		0				0	
		kitos viešosios lėšos		0				0	
		Privacijos lėšos		0				0	





