

**Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa**

(įrašomas programos pavadinimas)

**ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**2016 m. sausio 15 d. Nr. IV-32**

(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

**1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas**

| Veiksniai* | Veiksmų pokyčių vertinimas**                               |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Stiprybės  | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. |
| Silpnybės  | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. |
| Galimybės  | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. |
| Grėsmės    | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. |

\* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

\*\* Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

**2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios**

| Nr.  | Tikslas / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*                                                                             | Programos įgyvendinimo rodikliai** |                                                 |                                        |                                                                |                  | Programos įgyvendinimo veiksmai       |                                       |                                 |                                         | Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |                                                                                                                 |                                                               | Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |                                                                                                        |                                                      | Papildoma informacija, paaiškinimai                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                    | Kodas                              | Pavadinimas, mato vnt.                          | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksma atitinkancio projekto Nr.****** | Iš viso                                                                  | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso:                                               | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos |                                                                                                                                                                                                       |
| 1.   | Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką            | 1-E                                | Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. | 0,20%                                  | -0,40                                                          | 0,91             |                                       |                                       |                                 |                                         |                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                                        |                                                                                                        |                                                      | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2020 m. nebaigti. |
| 1.1. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose | 1-R-1                              | Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt  | 36,5                                   | 35                                                             | 41,65            |                                       |                                       |                                 |                                         |                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                                        |                                                                                                        |                                                      | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2020 m. nebaigti. |

|          |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                            |            |         |      |      |                         |                           |              |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.   | Priemonė:                                                    | 1.1.1.  | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |            |         |      |      |                         |                           | 159507965,11 | 87154675,29 | 72353289,82 | 33747209,92 | 18569435,03 | 15177774,89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                              | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2                                                                                                                                                              | 1261757,80 | 41964,4 |      |      |                         |                           |              |             |             |             |             |             | 2019 m. baigtas įgyvendinti projektas "Marvelės upelio slėnio sutvarkymas", 2020 m. baigti projektai "Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas", "Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas". Dėl užsitęsusių TP parengimo procedūrų projektų "Teritorijos prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas" ir "Kompleksiškas Ažodynų parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams", paraiškos pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2021 m., "Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija" dėl užsitęsio techninio projektavimo darbų rangos darbai pradėti 2020 m. balandžio mėn., rangos darbai baigti, tačiau vyksta užbaigimo aktų galutiniai derinimai, todėl rodiklis bus pasiektas 2021 m. I ketvirtyje. "Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams" į projekto veiklas įtraukta peščiųjų tilto statyba, vyko architektūrinis konkursas, teritorijos ir tiltų projektavimas, todėl rangos darbai nepradėti įgyvendinti. Darbus baigti ir rodiklį numatoma pasiekti iki 2023 m. |
|          |                                                              | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2                                                                                                                                          | 31651,48   | 0       |      |      |                         |                           |              |             |             |             |             |             | Paraiška pateikta 2019-02 mėn. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta - 2019-07 mėn. 2019-06 pradėti vykdyti rangos darbai. Dėl pratęsto rangos darbų atlikimo termino, pratęsta finansavimo sutartis. Rodiklis bus pasiektas 2021-07 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                              | 1-1-P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.                                                                                                                        | 3          | 0       |      |      |                         |                           |              |             |             |             |             |             | Veiksma "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., darbai pradėti 2020 m., projekto pabaiga planuojama 2023 m., veiksmo "Sv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai"- sutartis pasirašyta 2018 m., darbų pabaiga planuojama 2021 m., veiksmo "Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę"- sutartis pasirašyta 2018 m., darbų pabaiga planuojama 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                              | 1-1-P-4 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.                                                                                                                                                                       | 7          | 0       |      |      |                         |                           |              |             |             |             |             |             | Kultūros infrastruktūros modernizavimo projektai pradėti įgyvendinti. Šių projektų rodiklius planuojama pasiekti 2021 m., Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas; Vėl „Girstučių“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas; Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas; Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas; Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas. Rodiklius 2022 m. planuojama pasiekti šių projektų: Kauno IX forto muziejaus modernizavimas; Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                              | 1-1-P-5 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus                                                                                                                                  | 440000     | 0       | 2019 | 2021 |                         |                           |              |             |             |             |             |             | Projektas pradėtas vykdyti 2019-06 mėn., rodiklius planuojama pasiekti iki projekto vykdymo pabaigos 2021-07 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1.1. | Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | 149 563    | 0       | 2019 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0009 | 5705420,42   | 5277513,89  | 427906,53   | 2929275,22  | 2374470,49  | 554804,73   | Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2019-03-12. Parengti visų gatvių su inžineriniais tinklais techniniai projektai, atlikti 8 gatvių rangos viešieji pirkimai ir pasirašytos rangos sutartys. A, E, G gatvių rangos darbai baigti, derinami užbaigimo aktai. B, C, D, F, H gatvių rangos darbai bus baigti 2021 m. I ketvirtį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |         |   |       |      |      |                         |                              |            |            |           |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|------|------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.2. | Veiksmas:Kauno sporto halės išvystymas į daigfunkcij centrą visuomenės poreikiams                                                                                           | 1-1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m. | 5100    |   | 0     | 2019 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0012    | 8545544,06 | 7904627,85 | 640916,21 | 3548686,6  | 2591398,05 | 957288,55 | 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pradėti rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2021m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1.3. | Veiksmas:Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams                                                     | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m²                                                       | 283 282 |   | 0     | 2019 | 2023 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0010    | 3279919,07 | 2958652,68 | 321266,39 | 21117,77   | 17728,37   | 3389,4    | Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2019 m. balandžio. Parengtas techninis projektas. Rengiami rangos viešųjų pirkimų dokumentai. Rangos darbus planuojama pradėti 2021 m. birželio mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1.4. | Veiksmas:Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms           | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2                                                       | 12000   |   | 12000 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti     | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0002    | 226207,16  | 209241,61  | 16965,55  | 226207,16  | 209241,61  | 16965,55  | Projekto finansavimo -administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. spalio mėn., projektas baigtas įgyvendinti, fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 12.000 kv.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1.5. | Veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas                                                                                                                       | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2                                                       | 18000   |   | 18612 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti     | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0004    | 1036802,45 | 901059,14  | 135743,31 | 1036802,45 | 901059,14  | 135743,31 | Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., baigtas įgyvendinti 2020 m. Fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 18.612 kv.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1.6. | Veiksmas:Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai                                                        | 1-1-P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.                 | 1       | 1 | 0     | 2018 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 05.4.1-CPVA-R-302-21-0007    | 1858651,83 | 1021766,77 | 836885,06 | 1301439,92 | 715447,64  | 585992,92 | Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. Dalis darbų atlikta, tačiau objektas nepabaigtas. Atliktas FAS keitimas dėl galiojimo pratęsimo iki 2021-12-31. Šiuo metu yra nutraukta rangos darbų sutartis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1.7. | Veiksmas: Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas              | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2                                                       | 13301   | 0 | 0     | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0008    | 8215508,9  | 6452278    | 1763230,9 | 0          | 0          | 0         | 2019 m. gegužės mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, 2020 m. atlikti rangos darbų viešieji pirkimai, sudaroma rangos darbų sutartis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1.8. | Veiksmas:Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą |         |                                                                                                                     |         |   |       | 2017 | 2022 | Igyvendinamas projektas | Projektų sąrašas nesudaromas | 34954382   |            | 34954382  | 8568112    |            | 8568112   | 2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, kuri vėliau, dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo, nuspręsta projektą vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas perskirstyti kitiems projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projekto įgyvendinimui Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą atnaujinta Kauno m. ITVP pakeltame. Pakeltus ITVP lieka tik savivaldybės ir VIP lėšos - 34.954.382 Eur. Pasibaigus projektui bus atnaujintas 1 sporto objektas. |
| 1.1.1.9. | Veiksmas: Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštųjų gatvės zonos sutvarkymas                                                                                                 | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2                                                       | 10000   |   | 11352 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti     | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0005    | 1400717,18 | 1295663,06 | 105054,12 | 1400717,18 | 1295663,06 | 105054,12 | 2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas baigtas įgyvendinti 2020 m., fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 11.352,4 kv.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|           |                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.19  | Veiksmas: Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas                                                                      | 1-1-P-4 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.                                                                                                                                                                       | 1       |      | 0    | 2020 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0021    | 3635561,77  | 3635561,77  | 0          | 0           | 0           | 0           | Parengtas IP, 2019 m. sausio mėn. buvo pateiktas LR KM svarstyti, 2020 m. gruodį pasirašyta projekto finansavimo sutartis                                                                             |
| 1.1.1.20. | Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija                                                                    | 1-1-P-1 | Sukurios arba atnaujinti atviro erdvės miestų vietovės, m²                                                                                                                                                                 | 147397  |      | 0    | 2020 | 2023 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0015    | 8532139,41  | 5550000     | 2982139,41 | 0           | 0           | 0           | 2020 m. lapkričio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Rengiamas techninis projektas.                                                                                      |
|           |                                                                                                                            | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m²                                                                                                                                          | 8151,48 |      | 0    |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.21. | Veiksmas: Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje                                         | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m²                                                                                                                                          | 18400   |      | 0    | 2020 | 2022 | Igyvendinamas projektas | Projektų sąrašas mesudaromas | 28000000    | 0           | 28000000   | 3299889,98  | 0           | 3299889,98  | Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidimas. 2020 m. įvyko rangos darbų pirkimas, pradėti rangos darbai, kuriuos planuojama baigti 2022 m.                                                |
|           |                                                                                                                            |         | Produkto vertinimo kriterijus:                                                                                                                                                                                             |         |      |      |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.      | Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą | 1-R-2   | Išvykusių gyventojų skaičius, asm.                                                                                                                                                                                         | 7100    | 7700 | 8501 |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2019 metus. Pastebimas išvykusių skaičiaus mažėjimas (2018 m. išvykusių buvo 9232). |
| 1.2.1.    | Priemonė:                                                                                                                  | 1.2.1.  | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |         |      |      |      |      |                         |                              | 44112590,01 | 25873198,31 | 18239391,7 | 28317986,05 | 17304577,79 | 11013408,26 |                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                            | 1-2-P-1 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.                                                                    | 8       |      | 1    |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             | Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, iki 2020 m. pabaigos įgyvendintas vienas projektas.                                                |
|           |                                                                                                                            | 1-2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.                                                                                                                                       | 4548    |      | 732  |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             | Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, iki 2020 m. pabaigos įgyvendintas vienas projektas.                                                |
|           |                                                                                                                            | 1-2-P-3 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas                                                                                                              | 1812    |      | 0    |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             | Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 m.                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                            | 1-2-P-4 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km                                                                                                                                                         | 26,28   |      | 0    |      |      |                         |                              |             |             |            |             |             |             | Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 m.                                                                                                                      |

[illegible]

|          |                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         |        |  |     |      |      |                         |                           |             |            |            |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1.5. | Veiksmas: Žaliakalnių švietimo įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla)                                                           | 1-2-P-1 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 1      |  | 1   | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti     | 09.1.3-CPVA-R-725-21-0004 | 40931,3     | 34791,46   | 6139,84    | 40931,3     | 34791,46   | 6139,84    | 2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 1-2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.                                                                    | 732    |  | 732 |      |      |                         |                           |             |            |            |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1.6. | Veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)                                                                                 | 1-2-P-1 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 1      |  | 0   | 2018 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 09.1.3-CPVA-R-724-21-0003 | 827908,37   | 765815,24  | 62093,13   | 660316,61   | 610792,86  | 49523,76   | 2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m. - atliktas projektavimas, TP ekspertizė, 2019 m. baigti rangos darbai. 2020 m. įsigyta didžioji dalis įrangos ir baldai, planuojama projekto pabaiga 2021m. II kerv.                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 1-2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.                                                                    | 650    |  | 0   |      |      |                         |                           |             |            |            |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1.7. | Veiksmas: Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas). | 1-2-P-1 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 1      |  | 1   | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti     | 09.1.3-CPVA-R-725-21-0006 | 40223,93    | 34190,19   | 6033,74    | 40223,93    | 34190,19   | 6033,74    | 2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 1-2-P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.                                                                    | 891    |  | 891 |      |      |                         |                           |             |            |            |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1.8. | Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune.                                                                                                          | 1-2-P-3 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas                                          | 1812   |  | 0   | 2017 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 | 20748906,02 | 9156733,52 | 11592172,5 | 16608130,97 | 7329361,34 | 9278769,63 | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-05-31, tačiau bus kreipiamasi dėl pratęsimo. Bendra projekto vertė 25 584 758, 00 eur, iš kurių tinkamos finansuoti lėšos 20 748 906,02 eur ir netinkamos finansuoti išlaidos pagal PFAS 4835851,98 eur                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                | 1-2-P-4 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km                                                                                      | 26,28  |  | 0   |      |      |                         |                           |             |            |            |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1.9. | Veiksmas: Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune                                                                                                                                             | 1-2-P-5 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha                  | 549,34 |  | 0   | 2017 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 05.1.1-APVA-R-007-21-003  | 13333881,35 | 8980947,21 | 4352934,14 | 3859160,38  | 3126326,12 | 732834,26  | Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2023 m. pasirašius 2020-09-02 susitarimą Nr.3 prie Finansavimo sutarties. Papildomai įvertintos projektui numatytos papildomos ES lėšos, taip pat projekto įgyvendinimui būtinos, tačiau netinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurios dengiamos privačiomis lėšomis. |

|           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------|------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1.10. | Veiksmas:<br>Komunalinių<br>atliekų konteinerių<br>aikštelių įrengimas<br>Kauno mieste.                                              | 1-2-P-6 | Sukurti / pagerinti<br>atskiras komunalinių<br>atliekų surinkimo<br>pajėgumai, t                                                                                                                                                                                     | 14852  |     | 0    | 2017 | 2021 | Igyvendinamas<br>projektas | 05.2.1-APVA-<br>R-008-21-0002     | 6813259,37  | 4807806,99 | 2005452,38 | 5087064,15 | 4324004,53 | 763059,62  | Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2019 m. įrengtos planuotos 567 aikštelės. Gautas papildomas finansavimas, kurį panaudojus bus įrengtos papildomos aikštelės. Planuotas rūšavimo rodiklis - 13.426,06€/metus padidės iki 14.851,98 t/metus ir bus pasiektas 2022 m. įgyvendinus projektą pilna apimtimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.      | Uždavinys: Mažinti<br>socialinę atskirtį,<br>skatinant socialiai<br>pažeidžiamų grupių<br>integraciją ir sveiką<br>gyvenimo būdą     | 1-R-3   | Vidutinės<br>disponuojamos<br>namų ūkio pajamos,<br>Eur                                                                                                                                                                                                              | 941,00 | 898 | 1174 |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2019 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskrįčiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1.    | Priemonė:                                                                                                                            | 1.3.1.  | Viešųjų materialinių<br>ir (ar)<br>nematerialinių<br>investicijų (ES,<br>valstybės,<br>savivaldybių<br>biudžetų ir kitų<br>viešųjų lėšų)<br>lėšomis numatomos<br>įgyvendinti<br>priemonės (kurios<br>programos veiksmų<br>plane bus<br>detalizuotos iki<br>veiksmų): |        |     |      |      |      |                            |                                   | 10041203,93 | 8574782,07 | 1466421,86 | 8418374,05 | 7332040,21 | 1086333,84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                      | 1-3-P-1 | Investicijas gavę<br>socialinių paslaugų<br>infrastruktūros<br>objektai, 1 vnt.                                                                                                                                                                                      | 1      |     | 0    |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            | Veiksmas įgyvendinamas, bet 2020 m nepabaigtas, planuojamas baigti 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                      | 1-3-P-2 | Naujai įrengtų ar<br>įsigytų socialinių<br>būstų skaičius, vnt.                                                                                                                                                                                                      | 173    |     | 109  |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            | 2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 109 būstai, veiklų terminas pratęstas iki 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                      | 1-3-P-3 | Modernizuoti<br>kultūros<br>infrastruktūros<br>objektai, vnt.                                                                                                                                                                                                        | 1      |     | 0    |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            | Pradėti veiksmas, bet 2020 m nepabaigti, todėl rodiklis nepasiektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                      | 1-3-P-4 | Tikslinių grupių<br>asmenys, kurie<br>dalyvavo<br>informavimo,<br>švietimo ir mokymo<br>renginiuose bei<br>sveikatos<br>raštingumą<br>didinančiose<br>veiklose, asm.                                                                                                 | 5628   |     | 4572 |      |      |                            |                                   |             |            |            |            |            |            | Pirminis numatytas projekto rodiklis pasiektas, atsiradus papildomo finansavimo galimybei pratęstas projekto įgyvendinimo terminas papildomoms veikloms įgyvendinti numatant didesnę rodiklį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.1.  | Veiksmas: Kauno<br>kartų namų<br>(Sąjungos a. 13A)<br>infrastruktūros<br>modernizavimas ir<br>pritaikymas senyvo<br>amžiaus asmenims | 1-3-P-1 | Investicijas gavę<br>socialinių paslaugų<br>infrastruktūros<br>objektai, 1 vnt.                                                                                                                                                                                      | 1      |     | 0    | 2017 | 2021 | Igyvendinamas<br>projektas | 08.1.1-CPVA-<br>R-407-21-000<br>5 | 1289496,32  | 1096071,86 | 193424,46  | 1150237,92 | 977702,23  | 172535,69  | Projektas įgyvendinamas, priestato statyba baigta, vyksta pastato pridavimo procedūros. Planuojamas baigti 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1.2.  | Veiksmas: Energetik<br>kai efektyvių būstų<br>įsigijimas pagal<br>socialinio būsto<br>fondo plėtros<br>programą                      | 1-3-P-2 | Naujai įrengtų ar<br>įsigytų socialinių<br>būstų skaičius, vnt.                                                                                                                                                                                                      | 173    |     | 109  | 2016 | 2021 | Igyvendinamas<br>projektas | 08.1.2-CPVA-<br>R-408-21-000<br>7 | 6714639     | 5707443    | 1007196    | 5818851,27 | 5089573,47 | 729277,8   | 2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 109 būstai (nepankama būtų pasiūla), veiklų terminas pratęstas iki 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.3.  | Veiksmas: Kauno<br>kultūros centro<br>„Tautos namai“<br>infrastruktūros<br>pritaikymas vietos<br>bendruomenės<br>reikmėms            | 1-3-P-3 | Modernizuoti<br>kultūros<br>infrastruktūros<br>objektai, vnt.                                                                                                                                                                                                        | 1      |     | 0    | 2017 | 2021 | Igyvendinamas<br>projektas | 07.1.1-CPVA-<br>R-305-21-001<br>0 | 1506950,04  | 1280907,53 | 226042,51  | 1041497,35 | 885272,29  | 156225,06  | Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas, įrengtas jo apšvietimas; III a ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta pagrindinių salių rekuperacinė vėdinimo sistema; pakeista kiemo rūšio perdanga; įrengtas lifas; įsigyta didžiosios salės akustikos sistema. Įsigyta koncertinė įranga: mobili scena, garso ir šviesos aparatinė. Įsigyti lauko baldai bei įrengta vidinio kiemo terasa ir mobilusis vidinio kiemo stogas. 2019 m. planuota renovuoti išorinius pastato fasadus, tačiau dėl paveldosaugos reikalavimų fasado atnaujinimui buvo sustabdyti rangos darbai. Darbų sutartis su rangovu 2020 m. nutraukta. 2021 m. planuojama atlikti fasado renovacijos ir jo apšvietimo įrengimo darbus. |

|          |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.4. | Veiksmas: Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste                                                                   | 1-3-P-4 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.                                                                                  | 5628  |      | 4572  | 2018 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 08.4.2-ESFA-R-630-21-0005 | 530118,57   | 490359,68   | 39758,89    | 407787,51  | 379492,22   | 28295,29    | Pradėtas įgyvendinti 2018 m. Projektas pratęstas iki 2021-08-31 ir skirtas papildomas finansavimas iš sutaupytų lėšų, padidinant stebėsenos rodiklį iki 5628. Susitarimas 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. ESFS14-2020-03737. Planuojamas papildomas finansavimas iš priemonės lėšų, po to kai bus patikslintas ITVP.                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.     | Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą                                        | 1-R-4   | Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.                                                                                                                                                              | -1,50 | 0,01 | 42    |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | Informacijos šaltinis: Oro kokybės vertinimo skyriaus, Aplinkos apsaugos agentūra. "Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje 2019 m. nustatyta 40 kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo atveju, o 2020 m. - 14 kietųjų atveju, t.y. skaičius sumažėjo 65%; Kauno Noreikiškių oro kokybės tyrimų stotyje skaičiai atitinkamai yra: 2019 m. - 12; 2020 m. - 7; pokytis - sumažėjo 42 %). Skaičiuojamas sumažėjimo procentais vidurkis." |
| 1.4.1.   | Priemonė:                                                                                                              | 1.4.1.  | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |       |      |       |      |      |                         |                           | 34579645,98 | 20289451,87 | 14290194,11 | 30705524   | 19887498,59 | 10818025,41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km                                                                                                                                                                       | 10,31 |      | 0     |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | Visų gatvių rekonstravimo darbai užbaigti 2020 m., tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-2 | Igyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.                                                                                                                                                                                | 1     |      | 1     |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | Parngtas darnaus judumo planas, 2020 m. pateiktos 2 paraiškos dėl darnaus judumo priemonių įgyvendinimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-3 | Išrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km                                                                                                                                                      | 10,25 |      | 10,34 |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | Igyvendintas 1.4.2. veiksmas "Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos" (4,28 km), veiksmas 1.4.3. "Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas" (6,06 km) baigtas 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-4 | Išdiegtos saugų eismų gerinančios priemonės, vnt.                                                                                                                                                                          | 18    |      | 10    |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | 2019 m. baigti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-5 | Išgyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.                                                                                                                                                                                      | 9     |      | 9     |      |      |                         |                           |             |             |             |            |             |             | 2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                        | 1-4-P-6 | Išgytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.                                                                                                                                                              | 28    | 28   | 0     | 2017 | 2023 |                         |                           |             |             |             |            |             |             | Paraiška pateikta 2018-11 mėn. FAS pasirašyta - 2019-02 mėn. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusiai. 2020 m. gaus papildomą finansavimą įsigyti dar 21 vnt. transporto priemonių. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpį įsigyta 49 vnt. ekologiškų transporto priemonių (troleibusų). Numatoma projekto įgyvendinimo ir rodiklio pasiekimo data 2021 m.                                                                                                                                                       |
| 1.4.1.1. | Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km) | 1-4-P-3 | Išrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km                                                                                                                                                      | 4,25  |      | 4,28  | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti     | 04.5.1-TID-R-516-21-0001  | 1133405,57  | 335362,46   | 798043,11   | 1133405,57 | 335362,46   | 798043,11   | Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.1.2. | Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)                                    | 1-4-P-3 | Išrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km                                                                                                                                                      | 6     |      | 6,06  | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti     | 04.5.1-TID-R-516-21-0004  | 1699859,06  | 180000      | 1519859,06  | 1083678,78 | 164684,78   | 918994      | 2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                                                                         |         |                                                                |      |   |   |   |      |      |                         |                           |             |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1.3.  | Veiksmas: Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapluko g., Pabrėžos g., Vilties g.) | 1-4-P-1 | Rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis                       | 9,68 |   |   | 0 | 2019 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0020  | 10647354,29 | 3472611,43 | 7174742,86 | 9119803,43 | 3460344,3  | 5659459,15 | Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo, VP dokumentų derinimo su TID bei VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2018 m. Projektas pasirašytas 2019 m. 1 ketv. Projektas įgyvendinamas. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutuptytos ir veiklos rezervu lėšos. Iki 2020 m. pabaigos užbaigtos visos gatvės, tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaratuotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo. |
|           |                                                                                                                                                         | 1-4-P-4 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės                     | 7    |   |   | 0 |      |      |                         |                           |             |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1.4.  | Veiksmas: Sviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas                                                             | 1-4-P-4 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.               | 1    |   |   | 1 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti     | 06.2.1-TID-R-511-21-0006  | 75204       | 35698      | 39506      | 69606,45   | 35698      | 33908,45   | Projektas pradėtas 2018 m. Baigtas įgyvendinti 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.1.5.  | Veiksmas: Šeštųjų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba                                                                                          | 1-4-P-1 | Rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis                       | 0,63 |   |   | 0 | 2019 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0025  | 1511579     | 252000     | 1259589    | 0          | 0          | 0          | 2018 m. parengti projekto dokumentai. Paraiška vertinimui pateikta 2019 m. 2020-06-08 pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas, planuojama projekto pabaiga 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                         | 1-4-P-4 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės                     | 1    |   |   | 0 |      |      |                         |                           |             |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1.6.  | Veiksmas: Sviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje                                                                        | 1-4-P-4 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.               | 1    |   |   | 1 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti     | 06.2.1-TID-R-511-21-0007  | 82952       | 35698      | 47254      | 82185,36   | 35698      | 46487,36   | Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.1.7.  | Veiksmas: Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte                                                                                     | 1-4-P-4 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.               | 8    |   |   | 8 | 2018 | 2018 | Baigtas įgyvendinti     | 06.2.1-TID-R-511-21-0008  | 827754      | 293760     | 533994     | 759282,15  | 293760     | 465522,15  | Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m., Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.1.8.  | Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste                                                                                                   | 1-4-P-5 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.                         | 9    |   |   | 9 | 2016 | 2019 | Baigtas įgyvendinti     | 05.6.1-APVA-V-021-01-0001 | 1655525,06  | 1377987,43 | 277537,63  | 1655525,06 | 1377987,43 | 277537,63  | 2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. įsigyti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinama visuomenės informavimo kampanija. Projektas baigtas 2019 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.1.9.  | Veiksmas: Darnaus judumo Kauno miesto plano parengimas                                                                                                  | 1-4-P-2 | Igyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.                    | 1    |   |   | 1 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti     | 04.5.1-TID-V-513-01-0017  | 239943      | 203951,55  | 35991,45   | 95977,2    | 81580,62   | 14396,58   | Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-516 patvirtintas 2019-11-19, projektas baigtas įgyvendinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1.10. | Veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas                                                                         | 1-4-P-6 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. | 28   | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 04.5.1-TID-V-517-01-0005  | 16706060    | 14102383   | 2603677    | 16706060   | 14102383   | 2603677    | Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2019 m pradžioje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo teikti 2 papildomo finansavimo prašymai. Pirmuoju prašymu buvo įsigyta papildomai 4 vnt transporto priemonių, antruoju prašymu dar 21 vnt. Iš viso įsigyta 49 vnt troleibusų. Numatoma projekto įgyvendinimo ir rodiklio pasiekimo data 2021 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                         |         |                                                                |      |   |   |   |      |      |                         |                           |             |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslų, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

\*\* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslų (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenumatytas siekti produkto vertinimo kriterijus, lentelėje įrašoma „nd“.

\*\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslų (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultatų pastekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamųjų būdų)“ pateikta informacija.

\*\*\*\*\*Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

\*\*\*\*\* Jeigu veiksmų atitinkanti projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinamajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.