


+



Kauno savivaldybės įmonė
KAUNO PLANAS

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENA**

STADIJA: ATASKAITA UŽ 2016-2017 METUS

KOMPLEKSAS: 0426-1

**PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

DIREKTORIUS: RAIMUNDAS LABUTIS

PROJEKTO VADOVAS: DONATAS DUOBA



2017

**Kęstučio g. 66A, Kaunas 44304, tel.: (+370-37) 22 01 46, el. paštas:
info@kaunoplanas.lt**

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016 M. ATASKAITOS RENGĖJAI

DIREKTORIUS

RAIMUNDAS LABUTIS

PROJEKTO VADOVAS
PV (ATP 1761)

DONATAS DUOBA

ATASKAITOS RENGĖJAI:

PDV (ATP 771)

ALDONA TATARŪNIENĖ

ARCHITEKTAS – URBANISTAS

SAULIUS LUKOŠIUS

RENGĖJAI:

ARCHITEKTĖ

MEILĖ NISTELYTĖ

Kauno m. sav.

(2013 - 2017)-ŪJŲ METŲ

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00071155

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

10

I KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Išorės aplinka
2. Miesto struktūra
3. Socialinė aplinkos sprendiniai
4. Ekonominės aplinkos sprendiniai
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai
6. Gamtinės aplinkos sprendiniai
7. Susisiekimo sprendiniai
8. Inžinerinės komunikacijos sprendiniai

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Išorės aplinka					2003	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
1.1	Kauno -Vilniaus dvimiesčio plėtojimas					2003	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Geležinkelio atkarpos „Vilnius-Kaunas“ sujungimas su Kauno oro uosto terminalu	Geležinkelio atkarpos „Vilnius-Kaunas“ sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uosto terminalais (Įrengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava-Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos		2003	2020	Vykdoma		AB „Lietuvos geležinkeliai“ ragina aktyviau diskutuoti apie „Rail Baltica“ europinio geležinkelio jungtį su Vilniaus ir Kauno oro uostais. 2017 metais gruodžio mėn. tokios galimybės aptartos susitikime su valstybės įmonės „Lietuvos oro uostai“ atstovais. Norint išnaudoti visą europinio geležinkelio potencialą ir keleiviams bei krovinių vežėjams pasiūlyti patogias, aukštos kokybės paslaugas, būtina kokybiška jungtis tarp didžiausių Lietuvos miestų oro uostų. „Rail Baltica“ projekto tikslas –sujungti trijų Baltijos šalių sostines su Europos geležinkelių tinklu. UAB „Geležinkelių projektavimas“ parengė „Kauno LEZ ir Kauno intermodalinio terminalo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Geležinkelio atkarpos „Vilnius-Kaunas“ sujungimas su Kauno oro uosto terminalu	Geležinkelio atkarpos „Vilnius-Kaunas“ sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uosto terminalais (Irengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava-Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos		2003	2020	Vykdoma		sujungimo geležinkelių“ galimybių studiją. Rengiamas „Kauno LEZ sujungimo su Kauno intermodaliniu terminalu geležinkelio statyba“ projektas 16001 PAV.ATR-1. Rengiama informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (rengėjas SWECO).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.2	Modernizuoti geležinkelio ruožo Vilnius-Kaunas infrastruktūrą	Padidėjęs susisiekimo greitis iki 160 km/h bei pagerėjęs eismo saugumas geležinkelio ruože Kaišiadorys - Kaunas.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos		2003	2020	Vykdoma		Parengtas projektas Nr. VP2-51-SM-02-V-01-003 „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius - Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės - Valčiūnai ir Pušynas-Paneriai“. Projektas patvirtintas 2009-05-14 įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas“

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.2	Modernizuoti geležinkelio ruožo Vilnius-Kaunas infrastruktūrą	Padidėjęs susisiekimo greitis iki 160 km/h bei pagerėjęs eismo saugumas geležinkelio ruože Kaišiadorys - Kaunas.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos		2003	2020	Vykdoma		valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo. Projekto įgyvendinimui LR susisiekimo ministro 2009-10-05 įsakymu Nr. 3-494 skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos. Parengti 5 techniniai
1.2	Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės,					2013	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Keleivinio ir krovinio vandens transporto vystymas	Sukurta infrastruktūra Nemuno kaip vandens kelio E 41 naudojimui. Parengta studija.	Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybė	Kita		2013	2020	Vykdoma		Iki koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (priplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso (toliau - Koncesijos konkurso) sąlygose nustatyto paraiškų dalyvauti išankstinėje dalyvių atrankoje pateikimo termino - 2016 m. birželio 3d. paraiškų iš Koncesijos konkurso dalyvių nebuvo gauta, todėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (priplaukų) išvystymas“ komisija koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti (toliau - Komisija) bendru sutarimu nutarė, kad Koncesijos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Keleivinio ir krovinių vandens transporto vystymas	Skurta infrastruktūra Nemuno kaip vandens kelio E 41 naudojimui. Parengta studija.	Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybė	Kita		2013	2020	Vykdoma		krovininės prieplaukos infrastruktūra, paskelbtas Marvelės krovinių prieplaukos koncesijos konkursas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.2	Transportinių ryšių plėtra ir modernizavimas Kauno priemiesčiuose	Parengtas transporto plėtros ir modernizavimo planas/studija	Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		2017 metais Kauno priemiesčiuose buvo plečiamas dviračių takų tinklas, asfaltuojami žvyrkeliai, remontuojamos gatvės. Ties Ramučiais greitai bus pradėtas tiesti Ramučių apvažiavimo kelias, o kelyje A6 ties šiuo miesteliu prasidės statyba dviejų lygių sankryžos. Dviejų žiedinių sankryžų Akademijoje derinami projektiniai sprendiniai dėl žemių pertvarkymo projekto. Planuojamas kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 91-107 km eismo sąlygų pagerinimas, t.y. transporto eismo organizavimo pakeitimas A1 ir A5 (Sargėnų), „Megos“ sankryžoje. Dėl įvažiavimo kelio į Giraitę iš magistralės Kaunas-Klaipėda

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.2	Transportinių ryšių plėtra ir modernizavimas Kauno priemiesčiuose	Parengtas transporto plėtros ir modernizavimo planas/studija	Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		pusės vyksta transporto srautų modeliavimas, vyksta žemės paėmimo procedūra. 2016-03-08 LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė Lietuvos transporto plėtros programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas. Parengta techninė užduotis Kauno miesto darnaus judumo planui parengti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vyksta diskusijos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl „Rail Baltica“ europinio geležinkelio jungties su Vilniaus ir Kauno oro uostais siekiant sujungti trijų Baltijos šalių sostines su Europos geležinkelių tinklu.
2. Modernizuojama geležinkelio ruožo Vilnius-Kaunas infrastruktūra
3. Gerėja susisiekimo infrastruktūra kartu su Kauno rajono savivaldybe vykdant bendrus susisiekimo ir turistinių objektų plėtros projektus
4. LEZ Kauno rajone ir linijinės verslo zonos ties A1 ir A5 magistralėmis tampa užsienio investicijų traukos centru, vyksta įvairių sričių, paslaugų, informacijos ir ryšių, technologijų, sveikatos, turizmo, kūrybinių industrijų, apdirbamosios pramonės ir kt. klasterizacijos procesas.
5. Sėkmingai vykdomi A1 kelio modernizavimo darbai stiprinant eismo saugumo priemones, siekiant padidinti leidžiamą greitį ir įrengiant papildomas nuvažas | Kauno miestą.



LR vidaus vandens kelių schema



Via Carpatia transporto koridorius



Via Baltica E67 tarptautinis ES kelių tinklas



LEZ_intermodalinis terminalas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Dėl neįvykusio koncesijos konkurso sustojo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymo“ įgyvendinimas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Miesto struktūra					2011	2023	Igyvendintos priemonės: 7 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 21		
2.1	Naujamiesčio gyvybingumo didinimas					2016	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Intensyvios plėtros skatinimas	Parengtas kvartalo detalusis planas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		2017-09-29 Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė Eigulių kvartalinės renovacijos koncepcijai. 2017-09-12 sprendimu Nr. T-571 patvirtino "Kauno miesto Eigulių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Numatoma atnaujinti apie 50 pastatų, sutvarkyti viešąsias erdves. 2016 metais parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: Žemės sklypo Krėvos g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detalusis planas (reg. Nr. T00077992). 2016 metais Kaune pradėti tvarkyti apleisti kvartalai. Darbai numatyti vykdyti keturiuose

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Intensyvios plėtros skatinimas	Parengtas kvartalo detalusis planas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		(vykdytas 1 mikrorajono kvartalo dailies sutvarkymas (Gričiupio sen. (M. Riomerio g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)).
2.2	Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas						2013	2020	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3	
2.2.1	Pramonės centrų infrastruktūros plėtra	Pastatytas Intermodalinis terminalas Kauno viešajame logistikos centre (Palemone)	Plėtros programų ir investicijų skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2013	2015	Igyvendinta		2015 metais pastatytas Intermodalinis terminalas Kauno viešajame logistikos centre (Palemone). 2015-05-26 duotas startas Kauno intermodalinio terminal, įsikūrusio Palemone, veiklai. Nutiesus europinę "Rail Baltica" vėžę, Kauno VLC taps vienu stipriausių krovinių gabenimo, logistikos centrų Baltijos jūros

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.2	Pramonės ir logistikos centro prie vakarinio Aplinkkelio infrastruktūros sukūrimas	Parengtas Briuselio gatvės techninis projektas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2017 metais tęsiamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2016 metais tęsiamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2015 metais pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
2.2.3	Pramonės centro Julijanavoje išlaikymas	Parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3	Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas					2016	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neiggyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.1	Metropolinių urbanistinių ašių (Žemaičių pl., Raudondvario pl., Veiverių g., A.Juozapavičiaus pr., Vaidoto g.; planuojamame Europos pr. tęsinyje Vakarinio lanksto link; Savanorių pr. ties Kalniečiais) kokybinė plėtra	Parengta metropolinių urbanistinių ašių plėtojimo studija.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Nepradėta vykdyti		
2.3.2	Lokalių urbanistinių ašių (Žemaičių g., trasa iš Varnių, Nuokalnės gatvių, Tvirtovės alėjos ir Taikos pr., A.Juozapavičiaus pr., Europos pr. – jo tęsinys iki vakarinio lanksto) kokybinė plėtra	Parengta lokalių urbanistinių ašių plėtojimo studija.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Nepradėta vykdyti		
2.4	Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas					2011	2020	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neiggyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.1	Pietrytinio aplinkelio (Ateities pl.) teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė 210 ha visuomenės poreikiams.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Nekilnojamojo turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2011	2020	Igyvendinta		2017 metais baigta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.
2.4.2	Teritorijos rezervavimas Briuselio g. suprojektuoti	Paimta žemė 6,79 ha visuomenės poreikiams.	Nekilnojamojo turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros sustabdytos 2015 metais spalio mėnesį žodiniu Administracijos direktoriaus pavedimu (neskirtos lėšos projekto rengimui ir įgyvendinimui).
2.4.3	Europos pr. šiaurinės dalies paėmimas visuomenės poreikiams	Paimta žemė 19,02 ha visuomenės poreikiams.	Nekilnojamojo turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Nepradėta vykdyti		Neskirtos lėšos žemės išpirkimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.4	Technikumo g. dalies (nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g.) teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė 0,08 ha visuomenės poreikiams.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Nekilnojamojo turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2018 metais vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2017 metais vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 2017 metais priimtas Kauno miesto tarybos sprendimas paįmti visuomenės poreikiams sklypus ar jų dalis reikalingus žemės sklypui, skirtam Technikumo gatvės daliai tiesti pagal patvirtintą DP. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės direktorių organizuoti nurodytų sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Parengtas teritorijų planavimo dokumentas registruotas 2016-07-20, reg. Nr. T00078772. Pradėtos žemės

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.4	Technikumo g. dalies (nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g.) teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė 0,08 ha visuomenės poreikiams.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Nekilnojamojo turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
2.4.5	Šeštokų g. ir jos tęsinys iki planuojamo Šeštokų žiedo teritorijos rezervavimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2017	2020	Nepradėta vykdyti		
2.5	Kauno miesto identiteto formavimas					2013	2020	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.1	Buvusiose ir esamose pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties teritorijose – kultūros paveldo išsaugojimas, vykdamas rekonstrukciją, konversiją	Parengti 2 techniniai projektai	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2017-11-27 pasirašytas aktas „Dėl sodybos ir dvaro sodybos rūmų duomenų patikslinimo“. 2016-09-19 pasirašytas aktas „Dėl trečio kumetyno duomenų patikslinimo“. 2016 metais atlikti Trečio kumetyno tyrimai (D. Laurinaitienė). 2016 metais Aukštosios Fredos dvaro rūmuose tęsiami išsamūs tyrimų darbai. Tik užtikrinus paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimą bus galima pradėti rūmų restauravimo bei tvarkomuosius darbus. Rengiamas Kauno tvirtovės VI forto restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektas. Atlikti archeologiniai tyrimai, parengtas restauravimo techninis projektas, parengtos 2

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.2	Užstatytų miesto dalių funkcijų architektūrinių ženklų išsaugojimas, vykdant rekonstrukciją, konversiją	Patvirtintas Naujamiesčio specialusis planas. Parengti teritorijos reglamentai.	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2013	2015	Vykdoma		Rengiamas Kauno istorinės dalies vadinamos Naujamiesčiu (u/k 22149) paveldosaugos specialusis planas/tvarkymo planas. Užsakovas kultūros paveldo departamentas. Naujamiesčio tvarkymo plano koncepcija parengta 2016 metais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.3	Kauno pilies (III etapas) restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms	Parengtas Kauno pilies restauravimo techninis projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2016	Vykdoma		2016 m. pradėtas inicijuoti projektinių pasiūlymų parengimo konkursas. 2016 m. darbai buvo vykdomi pagal Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano (2 priedas) investicijų programą. III pilies tvarkymo etapo metu numatyta atkurti pietvakarinę pilies bokštą bei gynybinę sieną. Taip pat ketinama atkurti Kauno pilies bastėjos patalpas. Šio etapo darbams planuojama pasitelkti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų finansinę paramą. 2015 m. patvirtintas "Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detalusis planas" (Reg. Nr. T00075648); pradėtas rengti žiūrovų vietų įrengimo Kauno pilies fosoje projektas.;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.3	Kauno pilies (III etapas) restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms	Parengtas Kauno pilies restauravimo techninis projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2016	Vykdoma		vykdomi istoriniai tyrimai, pradėtas rengti techninis projektas, pratęstas medinio tilto draudimas.
2.5.4	Vytauto Didžiojo karo muziejaus renovacija	Renovuotas muziejus	Krašto apsaugos ministerija	Kita		2013	2014	Igyvendinta		Muziejus renovuotas 2014 metais.
2.6	Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas					2014	2023	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.1	Jiesios piliakalnio sutvarkymas, pritaikymas turizmui	Parengtas piliakalnio sutvarkymo projektas	Kultūros paveldo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Igyvendinta		2017 metais parengtas laiptų įrengimo Jiesios piliakalnyje techninis projektas. 2017 metais pasirašyta sutartis dėl laiptų įrengimo Jiesios piliakalnyje techninio projekto rengimo. 2016 metais inicijuotas pirkimas techninio projekto rengimo paslaugoms įsigyti. ES paramos 2014-2020 m. Aleksoto viešosios infrastruktūros plėtrai projekte numatytas Jiesios piliakalnio sutvarkymas. 2016 metais inicijuotas pirkimas techninio projekto rengimo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.2	Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcija ir plėtra (Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui)	Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas. Parengtas techninis projektas.	Aplinkos ministerija, Biudžetinė įstaiga Lietuvos zoologijos sodas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2018	Igyvendinta		2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas ir paraiška ES finansavimui gauti projektui „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“. 2015 m. parengtas Žemės sklypo Radvilėnų pl. 21, Kaune, detaliojo plano koregavimas (reg. Nr. T00076157); parengta 14 kompleksinių techninių projektų. Rengiamas investicinis projektas ES finansavimui gauti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.3	VDU Kauno botanikos sodo pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Vytauto Didžiojo universiteto pastatų, adresu Ž. Žilibero g. 5/ Ž. Žilibero g. 7, Kaune, rekonstrukcija)	Parengtas techninis projektas Rekonstruotas 2 992 m ² patalpų plotas	VDU	Kita		2014	2018	Igyvendinta		2014 metais atlikti Universiteto Kauno botanikos sodo laboratorijos pastato Ž.E. Žilibero g. 2 tvarkybos ir techninio projekto parengimo ir tvarkybos darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.4	Dainų slėnio sutvarkymas	Suorganizuotas urbanistinis architektūrinis konkursas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta		2017 metais su konkurso nugalėtojais tęsiamos derybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Dainų slėnio Tunelio g. 37, Kaune detalusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2016-02-02 įsakymu Nr. A-22. 2015 m. įvyko Dainų slėnio atnaujinimo supaprastinto atviro projekto konkursas. Dainų slėnio Tunelio g. 37, Kaune detalusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2016-02-02 įsakymu Nr. A-22.


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.5	Rengti BP numatytus žemesnio lygmens kompleksinius teritorijų planavimo, kvartalinės renovacijos dokumentus	Parengti 22 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2023	Vykdoma		2017-09-12 Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė Eigulių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalinės renovacijos koncepcijai. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-09-12 sprendimu Nr. T-571 patvirtinimo "Kauno miesto Eigulių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Parengtos trijų miesto mikrorajono kvartalų dalių planavimo pasiūlymų schemos: Gričiupio mikrorajono dalies šalia daugiabučių M. Riomerio g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (pabaigta rengti 2016-07-05); Eigulių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.5	Rengti BP numatytus žemesnio lygmens kompleksinius teritorijų planavimo, kvartalinės renovacijos dokumentus	Parengti 22 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2023	Vykdoma		daugiabučių K. Škirpos g.2, 4, 6, 11, 13, 15); Dainavos mikrorajono dalies šalia daugiabučių Pramonės pr. 24, 26, 28, 30, V. Krėvės pr. 81.


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.6	Urbanistinių ir architektūrinių idėjinių projektų/ programų parengimas	Parengtos 5 atskirų miesto dalių idėjiniai projektai/ programos	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2023	Vykdoma		2017 metais įvyko M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinis konkursas. 2017 metais įvyko Kėdainių tilto projektavimui atviro projekto konkursas. 2017 metais įvyko trečiasis konkurso „Kauno akcentai“ etapas. 2016 metais įvyko „Mokslo salos“ architektūrinių idėjų konkursas. Kauno miesto savivaldybė paskelbė skulptūrų idėjų konkursą- nauji meno kūriniai turėtų papuošti dešimt vietų miesto centre. „Kauno akcentai“ skulptūrų ir meninių instaliacijų miesto viešosiose vietose konkursui pateikti 77 darbai

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vykdamas kvartalų konversiją daugėja gyvenamųjų namų teritorijų Naujamiestyje ir Senamiestyje.
2. Tęsiama Karaliaus Mindaugo pr. ties Nemuno sala užstatymą administraciniais pastatais – „Magnus“, „Arka“ ir kt. įgyvendinamas strateginis miesto planavimo siekis „atgręžti miestą į upę“.
3. Rengiamas Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialusis / tvarkymo planas, kurio pagrindu tikėtinas ženklėnis šios miesto dalies urbanistinių ir architektūrinių ženklų išsaugojimas.
4. Pradėtas Kauno miesto ribose esančių piliakalnių tvarkymas (pvz. Jiesios pil.).
5. Parengtos daugiabučių trijų kvartalų dalių kompleksinės renovacijos schemas (Eigulių kvartalo renovacijos koncepcija aprobuota).
6. Vykdomi miesto centrinės dalies teritorijų architektūrinių idėjų konkursai (M. K. Čiurlionio koncertų centro, Kėdainių tilto projekto, „Mokslo salos“ arch. idėjų, skulptūrų „Kauno akcentai“).



[registruotos žemės plotas, ha]



Baigtų statyti butų skaičius

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Miesto pakraščiai (Armališkės, Rokeliai, Prendzeliava ir kt.), užstatyti neekonomiškais gyvenamaisiais namais, tuštėja, o konversija nevyksta dėl NT klausos šiose teritorijose trūkumo.
2. Neišnaudotas periferinių centrų, kurie plėtojosi privačių investicijų dėka, potencialas. Nesiformuoja socialinė infrastruktūra miesto pakraščiuose esančiuose vienbučiais-dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytuose teritorijose. Trūko privačių investicijų koordinavimo.
3. Lėtai vyksta žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Briuselio g., Šiaurinės dalies Europos pr. trasoms tiesti) procedūros, kas stabdo pramonės ir logistikos centrų prie vakarinio aplinkkelio infrastruktūros kūrimą.
4. Nerengiamos metropolinių (Savanorių pr., Veiverių g., Raudondvario pl.) ir lokalių (Europos pr., Tvirtovės al., Taikos pr. ir kt.) urbanistinių ašių kokybinės plėtros studijos, kas riboja chaotiško užstatymo valdymą.



Gyventojų tankis metų pradžioje

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Socialinė aplinkos sprendiniai					2013	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
3.1	Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę					2013	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymas	Renovuota 113 daugiabučių. Duomenys iki 2018-01-01. Atnaujinta (modernizuota) 150 daugiabučių namų.	Statybos valdymo skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2013	2020	Vykdoma		2017-10-17 priimtas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-701 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 „Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013-2015 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2017 metais buvo atnaujinti (modernizuoti) 55 daugiabučiai namai, atnaujinami (modernizuojami) 38 daugiabučiai namai, suderinti 324 investiciniai planai, gyventojai pritarė projektų įgyvendinimui - 233. 2016 metais - atnaujinti (modernizuoti) 63 daugiabučiai namai, suderinti 298 investiciniai planai, gyventojai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymas	Renovuota 113 daugiabučių. Duomenys iki 2018-01-01. Atnaujinta (modernizuota) 150 daugiabučių namų.	Statybos valdymo skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2013	2020	Vykdoma		pritarė projektų įgyvendinimui - 215, atnaujinami (modernizuojami) 56 daugiabučiai namai. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 "Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros bei želdynų gerinimo programa	Suformuoti sklypai prie daugiabučių namų. Patvirtinta programa	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2017-09-29 Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė Eigulių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalinės renovacijos koncepcijai. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-09-12 sprendimu Nr. T-571 patvirtino "Kauno miesto Eigulių mikrorajono Energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Numatoma atnaujinti apie 50 pastatų, sutvarkyti viešąsias erdves. Numatoma sutvarkyti kvartalą, kurį riboja Ašigalio gatvė ir Šiaurės prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad kvartale nėra atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų Programos įgyvendinimo pradžia 2018 m. vasara, 2016

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros bei želdynų gerinimo programa	Suformuoti sklypai prie daugiabučių namų. Patvirtinta programa	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		metais parengtos trijų kvartalų dalių planavimo pasiūlymų schemos: Gričiupio mikrorajono dalies šalia daugiabučių M. Riomerio g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;., Eigulių mikrorajono dalies šalia daugiabučių K.Škirpos g. 2, 4, 6, 11, 13, 15; , Dainavos mikrorajono dalies šalia daugiabučių Pramonės pr.24, 26, 28, 30, V. Krėvės pr. 81.
3.2	Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas					2017	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Naujų daugiabučių statybos projektų įgyvendinimas	Pastatyti 2 daugiabučiai	Statybos valdymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2017	2023	Nepradėta vykdyti		2017 metais Kauno miesto savivaldybė ketino nupirkti 165 butus, kurie papildys miesto socialinio būsto fondą. Butams įsigyti kartu su parama skirta t. mln. eurų. Pirmuoju etapu įsigyta 2 butai, per antrą etapą – 6 butai. Šiuo metu vyksta trečias etapas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi 2016 m išnuomotas Kauno miesto savivaldybės socialinis būstas – 7 butai, būstų bendras plotas – 313,35 m ² . Nauji daugiabučiai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3	Visuomeninės paskirties objektų statyba ir plėtra					2014	2017	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.1	Kauno kongresų ir parodų rūmų statyba	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Techninis projektas.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Statybos valdymo skyrius	Kita		2014	2017	Vykdoma		Koncertų centrą planuojama atidaryti 2022 metais, kuomet miestas bus Europos kultūros sostine. Išrinkta vieta, parengtas detalusis planas, atlikta galimybių studija, užtikrintas pradinis finansavimas. Po architektūrinio konkurso seka derybos su nugalėtojais, kurie parengs techninį statybos projektą. Kito konkurso metu bus išrinkti rangovai, beliks tik statybos darbai. Koncertų centro aplinkai Kaunas yra numatęs pradinį 3,5 mln. Eurų ES finansavimą. 2016 metais pradėtos rengti sąlygos architektūriniam konkursui rengti. 2015 metais parengtas teritorijos prie M. ir O. Minkovskių g. 33, Kaune, detalusis planas (reg. Nr.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4	Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra					2015	2022	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4.1	Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	-	Kita		2015	2022	Vykdoma		<p>Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-10-17 priimtas sprendimas Nr. T-686 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę.“ Vėliau Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė įgyvendino palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimo projektą (projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-091).</p> <p>Parengtas ir įgyvendintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimo</p>


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4.1	Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	-	Kita		2015	2022	Vykdoma		projektas (VP3-2.1-SAM-10-V-01-110). Rengiamas projektas "Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje" (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-092).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4.2	Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	Švietimo skyrius, Statybos valdymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		2017 metais Kauno mokyklose veikė tris kart daugiau išmaniųjų klasių. Kaunas mokslo metus pasitiko su 31-noje mokykloje įrengtomis išmaniosiomis klasėmis, kuriose pamokos vyksta naudojant unikalią lietuvių sukurtą elektroninę mokymosi sistemą. 2016 m. ES ir EEE vykdomi projektai: „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). Pagal nustatytus kriterijus atrinktos 7 mokyklos tame tarpe Kauno Vinco Kudirkos progimnazija. Pagal parengtus techninius projektus bus atnaujinta dalis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.4.2	Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimas	Parengti 2 techniniai projektai	Švietimo skyrius, Statybos valdymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		vykdant rekonstrukcijos darbus aprūpinant jas būtinausiomis mokymo priemonėmis.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Vykdomi sveikatos įstaigų infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimo projektai-įgyvendintas LR sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimo projektas, rengiamas projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje“.
2. Vykdomi bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimo projektai – „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (pvz. V Kudirkos progimnazija).
3. Kaune plečiasi alternatyvios mokymo įstaigos-atidarytos naujos privačios (2016 m.-Karalienės Mortos, Erudito licėjus, anglų kalbos Pingu's English) mokyklos.
4. Didėja renovuotų (atnaujintų) daugiabučių namų skaičius. 2017 metais Kaune buvo renovuoti 66; 2016 –63 daugiabučiai, 2015-21 daugiabutis, kas ženkliai sumažino gyventojų išlaidas šilumai (pvz. Naujakurių g. 66, 68 bendrijos atstovo duomenimis sąnaudos sumažėjo apie 50 proc.).



Renovacijos žemėlapis




Leidimai statyti dviejų butų pastatus



Leidimai statyti vieno buto pastatus




Renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius




Baigtų statyti butų skaičius

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Kauno miesto teritorijoje mažėja gyventojų skaičius – 2014 m. – 304012 gyv., 2015 m. – 301357 gyv., 2016 m. – 297846 gyv., 2017 m. – 292691 gyventojų (per 2017 metus sumažėjo 5155 gyv.), kas turi tiesioginę įtaką miesto užstatymo intensyvumo ir darbo rinkos plėtrai.
2. Didėja įregistruotų bedarbių skaičius (2014 m. – 15,2 tūkst. gyv.; 2015 m. – 13,5 tūkst. gyv., 2016 m. – 12,4 tūkst. gyv., 2017 m. – 25,3 tūkst. gyv.).
3. Sensta miesto gyventojai. Kauno mieste išlaikomojo amžiaus žmonių koeficientas (t. y. 60 m. ir vyresnių žmonių skaičius, tenkantis 100-ui 15-59 m. amžiaus gyventojams) 2015 m. pradžioje – 30, 2016 m. – 31, 2017 m. – 32, o tai yra perspektyviniuose planuose objektyviai nedalyvaujanti gyventojų dalis.



Gyventojų skaičius metų pradžioje



Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Ekonominės aplinkos sprendiniai					2013	2023	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 18 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 28		
4.1	Verslo ir pramonės teritorijų plėtra, modernizavimas, konversija					2015	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.1	Verslo ir pramonės teritorijų plėtra (teritorijų ties Vakariniu aplinkkeliu Linkuvoje ir Kazliškiuose, ties rytiniu aplinkkeliu Rokuose)	Parengta 13 teritorijų planavimo dokumentų. Parengta 3 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Kita		2016	2023	Vykdoma		Parengtas techninis projektas ir pradėta verslo kotedžų statyba. Siūloma projekto vystymo koncepcija yra sandėliavimo-gamybos paskirties pastatų kompleksas su administracinėmis patalpomis. Sandėliavimo patalpos Islandijos pl. 217 Rengiamas Žemės sklypo Taikos pr 147, Kaune, detaliojo plano koregavimas (K-VT-19-16-429

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Kokybinė plėtra gerinant susisiekimo, inžinerinių sistemų būklę, pastatų ir teritorijų estetinį vaizdą (modernizavimas)	Parengti techniniai projektai	Statybos valdymo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		2017 metais parengti techniniai projektai: daugiavilkinio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant esamą S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą; dviračių ir pėsčiųjų takas Savanorių pr.; J. Pabrėžos g. (nuo Europos pr. iki Alyvų g. rekonstravimo; K. Sprangausko g. (nuo Z. Tiškos g. iki Kauno miesto ribos rekonstravimo; J. Petruičio g. (nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Kauno miesto ribos rekonstravimo; Viltise g. (nuo Europos pr. iki J. Pabrėžos g. rekonstravimo; kompleksiško Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymo; pėsčiųjų perėjų. 2017 metais

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Kokybinė plėtra gerinant susisiekimo, inžinerinių sistemų būklę, pastatų ir teritorijų estetinį vaizdą (modernizavimas)	Parengti techniniai projektai	Statybos valdymo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		pradėtas rengti Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune, rekonstravimo techninis projektas;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.3	Buvusių gamybinių (pramonės) teritorijų konversija (Aleksote, Petrašiūnuose, Naujamiestyje)	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai/ techniniai projektai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		Teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr. rengiami 8 gatvių techniniai projektai, prie esamų pastatų formuojami sklypai. Parengtas bendrovės „Kauno duona“ esančios V. Krėvės pr. rekonstrukcijos (konversijos) techninis projektas. Parengtas Karinių oro pajėgų aviacijos bazės gelbėjimo posto Veiverių g.132 Kaune techninis projektas; "Pieno centro" kvartalo Kaunakiemio g. 1 pastatų konversijos techninis projektas. Įvykdytas apie 30 ha teritorijos prie Lakūnų pl. Kaune architektūrinis - urbanistinis konkursas.
4.1.4	Esančių gamybinių teritorijų, išsidėsčiusių šalia upių	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Kita		2018	2023	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2	Komercijai skirtų teritorijų plėtra, gerinant infrastruktūros bei jų aplinkos būklę					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.1	Komercijai skirtų teritorijų kokybinė plėtra šalia pagrindinių miesto transporto ašių	Parengtas 1 teritorijų planavimo dokumentas. Parengti 2 techniniai projektai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		2017 metais įgyvendinti projektai: "Žaliosios terasos" Savanorių pr.; "Elektromarkt" parduotuvė Veiverių g.; atidaroma "Deltabeam" sijų gamykla Petrašiūnuose; pradėjo veikti UAB "Elsis" biurų pastatas; verslo centras "B66" K. Baršausko gt.; biurų centras Studentų g.; pradėjo veikti universitetinė stambųjų gyvūnų klinika. Parengtas TP ir pradėtas rekonstruoti "Pramprojekto" pastatų kompleksas; Rengiami techniniai projektai ir plėtojamas veslo ir prekybos centrų tinklas prie Veiverių g., Savanorių pr., Karaliaus Mindaugo pr., Raudondvario pl., A. Juozapavičiaus pr. K. Baršausko g. ir Jonavos g. Vykdoma įmonių Raudondvario pl.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.1	Komercijai skirtų teritorijų kokybinė plėtra šalia pagrindinių miesto transporto ašių	Parengtas 1 teritorijų planavimo dokumentas. Parengti 2 techniniai projektai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		127, Neries krantinė 16 ir Žaliakalnio pirmojo pramonės rajono teritorijų konversija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.2	Rekonstruota esama infrastruktūra, sutankintas esamų komercinių teritorijų užstatymas.	Parengti 2 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		Plėtojant Kauno miestą, rengiami, planuojami rengti ir įgyvendinami miestui reikšmingų statinių, visuomeninių, socialinių, švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto įstaigų bei Savivaldybės nekilnojamojo turto statybos atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektai. Sparčiai vyksta komercijai skirtų teritorijų prie Veiverių gt plėtra. Tai patogi ir patraukli vieta investicijoms. Per 2016-2017 metus čia atvėrė duris nauji prekybos centrai "Senukai", "Lidl", verslo centras "Sitis", aktyviai plėtojama gyvenamosios paskirties objektų statyba. 2016 metais parengtas Kauno pramonės ir pramonės centro

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.2	Rekonstruota esama infrastruktūra, sutankintas esamų komercinių teritorijų užstatymas.	Parengti 2 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		erdvių performavimo ir interjero atnaujinimo techninis projektas. 2015 metais parengtas autobusų stoties Vytauto pr. 24 techninis projektas.
4.3	Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros kūrimas, palaikymas,					2013	2021	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.1	Suformuota Aukštosios Fredos rekreacinė zona	Parengta rekreacijos plėtojimo studija. Įsteigtas Antanavos parkas; apžvalgos aikštelė Antakalnio g. gale; įrengti dviračių ir/ar pėsčiųjų takai tarp šių teritorijų.	Seniūnijos, Aplinkos apsaugos skyrius;	Kita		2015	2020	Vykdoma		2017 metais suteiktas parko statusas žemės sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir Kiečių gatvių. Parengta Kauno miesto Aleksoto seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinė programa. Parengti Aleksoto apžvalgos aikštelės projektiniai pasiūlymai. Pagal parengtą projektą, po aikštele bus įrengta terasa. Kad į ją galėtų patekti žmonės su judėjimo negalia, bus projektuojamas keltuvas. Kartu su aikštele planuojama sutvarkyti ir link jos vedančius laiptus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra	Parengtos schemos	Seniūnijos	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		2017 metais Kaune pradėta keisti senus betoninius vaikų žaidimo aikštelių įrenginius. 15-oje miesto vietų įrengtos naujos vaikų žaidimo aikštelės - Neries krantinės parke, Panemunės paplūdimyje, šalia gyvenamųjų namų daugiabučių namų kvartaluose. Vasarą prasidėję darbai palies 150 mieste esančių laisvalaikio zonų. Per artimiausius metus naujas vaikų žaidimo aikšteles planuojama įrengti visose seniūnaitijose, kurių mieste priskaičiuojama 60. Kauno miesto savivaldybė 2016 metais skyrė 150 tūkstančių eurų aikštelių atnaujinimui. Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra vykdoma

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra	Parengtos schemos	Seniūnijos	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		nuolat viso miesto teritorijoje. 2016 metais Kauno miesto savivaldybė vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams atnaujinti ir naujiems įrengti iš savivaldybės biudžeto skyrė 77 tūkst. eurų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.3	Paplūdimių su pliažais įrengimas	Įrengti 6 paplūdimiai	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		Kaune iš viso yra 4 oficialūs miesto prižiūrimi paplūdimiai. Kauno marių 1-masis, 2-asis ir Lampėdžių paplūdimiuose pastatytos naujos persirengimo kabinos, suoliukai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai. Į Lampėdžių paplūdimį atvežus smėlio, juo padengta paplūdimio linija padidėjo 150 m. Naujajame Panemunės paplūdimyje įrengta poilsia vietė su sporto ir žaidimų aikštelėmis, pavėsinėmis ir suoliukais. Pastatytas prekybos paviljonas. Pagal ES paramos programą vykdomas Kauno Panemunės paplūdimio su poilsia viete įrengimas, gerinant Panemunės paplūdimio techninius

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.3	Paplūdimių su pliažais įrengimas	Įrengti 6 paplūdimiai	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2016 m. įrengtas paplūdimys Lampėdžiuose. Rengiamas smėlio paplūdimys Nemuno saloje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.4	Esamos laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Parengtos schemos ir techniniai projektai.	Seniūnijos, Aplinkos apsaugos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2021	Vykdoma		Rengiami/parengti Draugystės parko, Kalniečių parko, Dainavos parko, Pažaislio tako, Nemuno ir Neries santakos parko, Marvelės upelio slėnio, Kauko laiptų, Ažuolyno, Nemuno salos, Aleksoto apžvalgos aikštelės, anfitheatro Papilės g. padidinimo, Nevėžio santakos draustinio, Veršvų, Jiesios, Eigulių piliakalnių laiptų įrengimo techniniai/sutvarkymo projektai. Priemonė vykdoma pastoviai visose Kauno miesto seniūnijose atnaujinant viešąsias erdves įrengiami lauko treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, informaciniai stendai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.5	Apžvalgos aikštelių infrastruktūros įrengimas ir priežiūra	Parengta 12 aikštelių sutvarkymo projektinių pasiūlymų. Atnaujintos 9 aikštelės.	Seniūnijos Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2016	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano investicijų programą. 2017 metais parengtas Aleksoto apžvalgos aikštelės rekonstravimo techninis projektas. Parengti Veršvų, Jiesios ir Eigulių piliakalnių techniniai projektai laiptų įrengimui. 2016 m pradėtas rengtas Aleksoto apžvalgos aikštelės rekonstravimo projektas („Žemės sklypo prie V. Čepinskio g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektas“). 2016-03-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-105 patvirtinta „Turizmo paviljonų išdėstymo schema“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.6	Nemuno salos su parku sutvarkymas	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2013	2015	Vykdoma		2017 metais rengiamas žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 50 ir 50A apjungimo ir statybos reglamentų nustatymo detalusis planas. 2016 m. saloje įrengtos papildomos keturios aikštelės pritaikytos paplūdimio tenisui ir paplūdimio tinkliniui. 2016 m įvyko Nemuno saloje planuojamo statyti Nacionalinio mokslo ir inovacijų centro „Mokslo sala“ architektūrinis konkursas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.7	Viešųjų zonų infrastruktūros atnaujinimo programos parengimas	Parengta programa	Seniūnijos, Miestų tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Parengtos Kauno miesto Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinė programos (projektai). Vykdoma Kalniečių parko, Dainavos parko rekonstrukcija, parengtas Santarvės parko šilainiuose techninis projektas, Antakalnio parko Aleksote sutvarkymo projektas. Rengiamas techninis projektas Gričiupio parko rekonstrukcijai. Rengiami Aukštųjų Šančių ažuolyno, Ažuolyno ir Santakos parko tvarkymo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.8	Rekreacines funkcijas atliekančių zonų viešosios infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ir palaikymo programos parengimas	Parengta programa. Parengta rekreacines funkcijas atliekančiose zonose turizmo paviljonų išdėstymo schema	Kultūros skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2019	Igyvendinta		2016-03-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-105 patvirtinta „Turizmo paviljonų išdėstymo schema“.
4.3.9	Daugiabučių namų kvartaluose visuomeninės paskirties sklypų suformavimas, numatant viešąsias zonas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Nepradėta vykdyti		Kauno miesto savivaldybė kartu su daugiabučių administratoriais S. Daukanto g. 3 ir Kęstučio g.55 vidiniame kieme „Kauno centro būstas“ kartu su savivaldybe oficialiai atidarė atnaujintą aikštelę ir įrengė supynes. Visuomeninės paskirties sklypai, numatant viešąsias zonas, nepradėti formuoti.
4.4	Profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas					2014	2023	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 13		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.1	Sporto komplekso skirto boksui, dziudo, fechtavimui kūrimas	Parengtas techninis projektas	Sporto skyrius	Kita		2015	2018	Igyvendinta		Parengtas techninis projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.2	Irkavimo trasos Lampėdžio ežere įrengimas	Parengtas techninis projektas. Įrengta 2 km irklavimo trasa.	Sporto skyrius	Kita		2015	2018	Vykdoma		<p>2017-05-30 atlikta projekto „Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos Lampėdžio karjere, Kauno mieste ir veikla“ poveikio aplinkai vertinimo atranka (16288 PAV. ATR-1).</p> <p>Parengta Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo darbų Lampėdžių karjere, Kauno mieste, vandens telkinio ir sausumos ploto poveikio karjero ekosistemos biologinei įvairovei įvertinimo ataskaita.</p> <p>2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, kuriame numatyta plėtra sporto infrastruktūros,</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.2	Irkavimo trasos Lampėdžio ežere įrengimas	Parengtas techninis projektas. Įrengta 2 km irklavimo trasa.	Sporto skyrius	Kita		2015	2018	Vykdoma		<p>panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra tarptautinius standartus atitinkanti irklavimo trasa Lampėdžio ežere. Atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūra. 2015 m. parengtas esamo pastato rekonstrukcijos techninis projektas, koreguojamas sklypo detalusis planas.</p>
4.4.3	Techninių sporto šakų bazės įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2022	Nepradėta vykdyti		Darbus planuojama pradėti 2018 metais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.4	Stadiono esančio Kareivinių g. rekonstrukcija	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2022	Nepradėta vykdyti		2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, kuriame numatyta sporto infrastruktūros plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra futbolo stadionas, įsikūręs Kareivinių g.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.5	Regbio stadiono rekonstrukcija	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Nepradėta vykdyti		2016 m. kovo 15 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-97 patvirtintas „Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, kuriame numatyta plėtra sporto infrastruktūros, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai tiek ir senų modernizavimui. Šiame sąraše yra regbio stadionas, įsikūręs Partizanų g.
4.4.6	S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono ir halės renovacija	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2017	2023	Igyvendinta		2017 metais parengtas techninis projektas. 2016 m. parengti investiciniai projektai, koreguojamas sklypo detalusis planas, rengiamas stadiono rekonstrukcijos techninis projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.7	Sporto mokyklų infrastruktūros (stadionų, aikščių, salių) atnaujinimas	Parengti techniniai projektai.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2023	Vykdoma		Parengti/rengiami techniniai projektai Kauno mokyklų stadionų atnaujinimui – J. Urbšio katalikiškos mokyklos teritorijoje, Partizanų g. J. Urbšio mokyklos stadionas, Rokų, Kovo -11-osios, Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos", Šv. Mato gimnazijų, V. Kudirkos progimnazijos, Vaišvydavo pagrindinės, J. Dobkevičiaus ir Kauno humanitarinės mokyklų bei Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus. Priemonė vykdoma pagal 2011-2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.8	Viešųjų sporto kompleksų ir pavienių atvirų viešųjų sporto objektų nuolatinės priežiūros ir tvarkymo programos vykdymas	Parengta programa.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		2017 spalio 17 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-697 „Dėl visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos“ patvirtinimo. Rengiami sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5 rekonstrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai. Atnaujintos 50 viešos paskirties sporto žaidimų aikštelės (atnaujinti, suremontuoti lauko treniruokliai).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.9	Neprofesionalaus sporto ir laisvalaikio objektų vystymas	Parengtos sutvarkymo schemas.	Sporto skyrius, Statybos valdymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Pagal parengtas teritorijų sutvarkymo schemas įrengtos sporto aikštelės Nemuno saloje, Santakos parke, Kalniečių parke. Dainavos parke įrengiamos sporto ir laisvalaikio aikštelės, bus įrengtos krepšinio, gimnastikos ir kitos specialia <u>danga padengtos</u> .
4.4.10	Atlikti sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonų (teritorijų) daugiabučių namų kvartaluose inventorizaciją	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Parengti techniniai projektai	Seniūnijos, Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2023	Vykdoma		Visose Kauno miesto seniūnijose inventorizuojamos aikštelės ir įrenginiai, rengiami laisvalaikio zonų (teritorijų) daugiabučių namų kvartaluose sutvarkymo schemas..

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.11	Sporto kompleksų įkūrimas	Įkurtas sporto kompleksas prie Kauno kolegijos	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta		Priemonė įgyvendinta. Kauno kolegijoje kasdien vyksta įvairios sporto treniruotės, studentams dažnai organizuojami sporto renginiai, varžybos. Studentų laisvalaikiui skirti 2 sporto kompleksai ir sveikatingumo centrai, sporto salės. Dėstytojai kartu su studentais kasmet tradiciškai rengia „Sveikatingumo šventę“, tarpfakultetines vaikų krepšinio varžybas, merginų velykinį krepšinio turnyrą „3X3“, „Kolegijos taurės“ futbolo turnyrą, kolegijos vaikų tinklinio turnyrą ir kitas <u>varžytuves</u> .

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.1 2	Kauno sporto miestelio įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Parengtas ir įregistruotas žemės sklypo Taikos pr. 131 Kaune detalusis planas (reg Nr. T00077450). 2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto miestelis“ dalinio teisių pardavimo viešasis aukcionas. 2015 metais įkurta vieša įstaiga „Kauno sporto miestelis“ teritorijoje esančioje Taikos pr. 131.
4.4.1 3	Buriavimo centro įkūrimas	Parengtas techninis projektas.	Sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Neįgyvendinta		Viešoji įstaiga Respublikinis buriavimo centras likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Intensyviai vyksta verslo, prekybos ir pramonės teritorijų šalia pagrindinių transporto ašų (Karaliaus Mindaugo pr., Savanorių pr., Taikos pr., Islandijos pl. ir kt.) plėtra (pagal faktinę padėtį).
2. Parengti / rengiami projektai pastatų ir teritorijų modernizavimui, susisiekimo ir inžinerinių sistemų būklės gerinimui.
3. Įgyvendinami buvusių gamybinių (pramonės) teritorijų konversijos techniniai projektai.
4. Rengiami, parengti ir įgyvendinami techniniai projektai laisvalaikio infrastruktūrai atnaujinti.
5. Vyksta sporto infrastruktūros renovacija ir plėtra.



Statomas Biurų pastatas Jonavos g.



Statomas Piliamiesčio kvartalas.



Leidimai statyti sandėliavimo objektus



Šv. Gertrūdos g. 51A




Leidimai statyti prekybos objektus

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti gamybos ir pramonės objektus skaičius (2014 m. – 66 vnt., 2015 m. – 7 vnt., 2016 m. – 14 vnt. 2017 m. – 3 vnt.), kas stabdo darbo vietų skaičiaus augimą ir neigiamai veikia miesto biudžetą.
2. Sensta miesto gyventojai, dėl to mažėja darbingo amžiaus žmonių skaičius.



Leidimai statyti maitinimo objektus



Leidimai statyti pramonės objektus

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai					2014	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
5.1	Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas					2014	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.1	Urbanistinių vietovių išsaugojimas	Parengti teritorijų paveldotvarkos projektai	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos		2014	2020	Vykdoma		Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 72149) priimti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymai: Dėl 2014-10-08 Akto KPD-SK-229; 2016-07-25; Nr: Į-219; Įsakymas Dėl duomenų patikslinimo; 2016-10-17; Nr: KPD-SK-229/1; TRP26_2 TRP27_2 TRP24_2 TRP9_2 Aktas_KPD-SK-2291.pdf Dėl duomenų patikslinimo; 2017-02-13; Nr: KPD-SK-229/2; Priedas Nr. 3, 15 lap. TRP13_2 TRP46_2 Aktas_KPD-SK-2292.pdf Dėl duomenų patikslinimo; 2017-06-19; Nr: KPD-SK-229/3; TRP27_3 Aktas_KPD-SK-2293.pdf Priedas Nr. 3, 16 lap. TRP10_1 TRP30_1 TRP13_3 TRP46_3

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
-----	-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	---------------------

5.1.2	Kauno Ažuolyno parko teritorijos sutvarkymas	Parengtas parko paveldotvarkos projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		Rengiamas Kauno Ažuolyno parko infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninis projektas.
5.1.3	Istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vertės požymius, paveldosauginis įvertinimas ir įrašymas į kultūros vertybių registrą	Atliktas paveldosauginis vertinimas, įrašyta į kultūros vertybių registrą (2 vnt.)	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2020	Nepradėta vykdyti		Nebuvo skirtas finansavimas. 2016-2017 metais tokio tipo projektai nebuvo vykdomi.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.4	Kauno tvirtovės objektų tvarkymas ir priežiūra	Nustatytos Kauno tvirtovės apsaugos zonos. Parengtas komplekso tvarkymo nuostatos. Parengtas VI forto techninis projektas. Įkurtas Kauno tvirtovės istorinis architektūrinis parkas.	Kultūros paveldo skyrius, VšĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas“	Kita		2014	2020	Vykdoma		Dviejuose fortuose sutvarkyta aplinka, tvarkoma drenažų sistema. I forte žadama įkurti žirgyną, V forte jau veikia dažasvydžio klubas, VI forto dalį planuojama užleisti Vytauto didžiojo karo muziejaus technikos ekspozicijai, III forte planuojama įkurti edukacinį centrą. Gautos paramos lėšos buvo panaudotos VII forto šildymo sistemos įrengimui forto kareivinėse, muziejinės ekspozicijos dalyje. 2017-10-04 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.4	Kauno tvirtovės objektų tvarkymas ir priežiūra	Nustatytos Kauno tvirtovės apsaugos zonos. Parengtas komplekso tvarkymo nuostatos. Parengtas VI forto techninis projektas. Įkurtas Kauno tvirtovės istorinis architektūrinis parkas.	Kultūros paveldo skyrius, VšĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas“	Kita		2014	2020	Vykdoma		disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. 2016 m spalio 14 d Kaune pradėjo veikti VšĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas. 2016 m skirtos lėšos Kauno tvirtovės VII forto, Archyvo g. 61 pritaikymo gyventojų bendrai kultūrai puoselėti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.5	Bendros informacinės sistemos apie Kauno tvirtovę sukūrimas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Kita		2016	2018	Vykdoma		2017 metais buvo įsteigta Tvirtovės akademija, mokslininkai ruošia žemėlapi, kuriame bus pažymėti visi objektai ir jų tikslūs pavadinimai. Žemėlapyje bus parodyti ne tik esami, bet ir buvę įtvirtinimų pastatai. Daugelis objektų neturi registro duomenų. Perėmus visus objektus bus pradėti formuoti žemės sklypai. 2016-10-14 dieną oficialiai atidarytas Kauno tvirtovės regioninis parkas. Kauno tvirtovės regioninio parko veiklos tikslai – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldą pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.5	Bendros informacinės sistemos apie Kauno tvirtovę sukūrimas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Kita		2016	2018	Vykdoma		Europos visuomenėje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.6	Informacijos apie Kauno tarpukario laikotarpio kultūros paveldą sistemos sukūrimas ir sklaidymas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		2017 metais pradėta kurti „Kaunas 2022“ paveldo programa. Svetainė reprezentuos įvairias su Kauno ir Kauno rajono modernizmo išsaugojimu bei populiarinimu, skatins kūrybinius šios srities projektus. 2017-01-13 Kauno modernizmo architektūra įrašyta į UNESCO preliminarųjį sąrašą. Europos paveldo ženklo iniciatyvai įgyvendinti įrengtos 9 informacinės lentos, sukurtas reprezentacinis filmas, atributika apie Kauno tarpukarį, mobili aplikacija, pristatanti Kauno tarpukario paveldo objektus. 2016-02-02 Kaunas pristatė naujai sukurtą mobiliąją programėlę „1919-1940-ųjų Kaunas“ pristatančią

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.6	Informacijos apie Kauno tarpukario laikotarpio kultūros paveldą sistemos sukūrimas ir sklaidymas	Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		modernizmo architektūrą. Programėlė veikia lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. 2016 m. parengė paraišką į UNESCO Preliminarųjį Pasaulio paveldo sąrašą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.7	Informacinių nuorodų į kapinėse esančius kultūros paveldo objektus įrengimas	Įrengtos informacinės nuorodos	Kultūros paveldo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		2017 m rugpjūčio mėnesį Kaune vyko tarptautinė dvi savaites trukusi vasaros stovykla. Savanoriai iš Vokietijos, Austrijos, Ukrainos ir Lietuvos užbaigė bei patikslino dar 2016 metais pradėtą Žaliakalnio senųjų žydų kapinių dokumentaciją ir fotofiksaciją, padėsiančią identifikuoti, kas, kada ir kur tiksliai buvo palaidotas. Tai trečioji viešosios įstaigos „Maceva“ organizuojama tarptautinė vasaros stovykla Lietuvoje. 8.1 ha ploto užimančių kapinių sutvarkymo projektą 2016 metais inicijavo Kauno miesto savivaldybė, paskyrusi 8 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto. 2016 m buvo nuspręsta Kauno Žaliakalnio žydų senąsias kapines

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.7	Informacinių nuorodų į kapinėse esančius kultūros paveldo objektus įrengimas	Įrengtos informacinės nuorodos	Kultūros paveldo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		inventorizuoti ir identifikuoti ten esančius kapus. Pirmasis etapas įgyvendintas. Vienas sudėtingesnių momentų nustatyti, kas palaidota šiose kapinėse. 2016-10-19 baigti daugiau kaip mėnesį trukę fotofiksavimo darbai, kuriais senosiose žydų kapinėse įamžinti beveik 6 tūkstančiai antkapių.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.8	Piliakalnių ir jų apsaugos zonas tvarkyti pagal apsaugos reglamentus	Parengti apsaugos reglamentai	Kultūros paveldo skyrius,	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014 m. aktais patikslinta: 1. Aukštųjų Šančių piliakalnio (u/k1804) vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-528). 2. Eigulių piliakalnio (u/k1801) vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-529). 3. Jiesios piliakalnio su gyvenvietė vertingosios savybės (Nr. KPD-VL-530). 4. Vilijampolės, Veršvų piliakalnio (u/k1805) vertingosios savybės.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.9	Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas	Parengta stebėsenos ataskaita	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2015	Vykdoma		Vykdomi archeologiniai tyrimai Santakos ir Daugirdo gatvių sankirtoje. Yra parengtas techninis daugiafunkcinio mokslo ir sporto centro projektas statybos leidimui gauti. Toliau darbai bus vykdomi etapais. Pirmiausia bus imtasi senųjų pastatų Santakos ir Daugirdo gatvių sankirtoje sutvarkymo ir pritaikymo. Kaip bus išnaudoti kelių šimtų metų senumo sandėliai, kol kas dar neaišku. Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėseną vykdoma nuolat. Ataskaitos teikiamos kasmet. Atliekant Kultūros objektų stebėseną 2017 metais buvo patikrinta 69 kultūros paveldo objektai ir išduota

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.9	Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas	Parengta stebėsenos ataskaita	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2015	Vykdoma		objektų būklės patikrinimo aktų. Stebėseną vykdoma nuolat. Ataskaitos teikiamos kasmet. 2016 m. parengta metinė kultūros paveldo objektų patikrinimo stebėsenos aktų ataskaita. Per metus buvo patikrinti 80 kultūros paveldo objektai ir išduoti kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo 80 aktų.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- Įkurtas Kauno tvirtovės regioninis parkas tikslu organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą LR ir ES visuomenėje.
- Kauno modernizmas įvertintas Europos kultūros paveldo ženklu. Kuriama informacinė sistema-„Modernizmas ateičiai“.
- Tikslinamos Eigulių, Jiesios, Veršvų ir kt. piliakalnių vertingosios savybės ir rengiami sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projektai.
- Nuolat vykdoma Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėseną, tikrinama kultūros paveldo objektų būklė. 2016 m. buvo patikrinti 80, 2017 m.-69 objektai.
- Patvirtinus Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašus, Programos parama fasadų atnaujinimui pasinaudojo:2016 m.-20;2017 m.-39 pastatų savininkai (Savivaldybės duomenys). Tai labai pagerino miesto centrinės dalies įvaizdį.



Senamiesčio rūsiai



IV fortas po sutvarkymo



Buvusi Kauno apskrities savivaldybė

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nepradedamas urbanistinių vietovių, turinčių kultūros vertės požymių, paveldosauginis įvertinimas, nors siūlomos kultūros paveldo teritorijos BP aiškinamajame rašte aprašytos 12 lentelėje.
2. Nevyksta medinių unikalių Kauno pastatų Žaliakalnyje, Senamiestyje, Panemunėje, Aleksote tvarkymas dėl medinę architektūrą saugojančių teisės aktų stokos ir jų apsaugą prižiūrinčių institucijų neveiklumo.
3. Neparengtas Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialusis / tvarkymo planas, nustatantis šios miesto dalies urbanistinius ir architektūrinius reikalavimus, kas itin trukdo Kauno Naujamiesčio plėtrai.



Žaliakalnio nykstantys medinukai



Apleistas VIII fortas



Apleisti fortai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Gamtinės aplinkos sprendiniai					2015	2021	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 6		
6.1	Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas					2015	2021	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 6		
6.1.1	Kauno miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		Marvelės upės slėnio sutvarkymo projektui Kauno miesto savivaldybė gavo dalinį ES struktūrinių fondų finansavimą. Parengtas Marvelės upės slėnio sutvarkymo techninis projektas, darbai bus pradėti 2018 m. balandžio

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Naujose urbanizuojamose bei esamose užstatytose rekonstruojamos ar konvertuojamos teritorijose įkurti viešas erdves - aikštes, ypač prie svarbesnių gatvių sankryžų, greta vystomų komercinių, gyventojų aptarnavimo centrų	Įkurtos 3 viešos erdves	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2017	2021	Vykdoma		Irengta Jurgio Mačiūno aikštė trišalėje sankryžoje, jungiančioje Vytauto prospektą, Donelaičio ir Parodos gatves
6.1.3	Naujų vietinės reikšmės rekreacinių želdynų išdėstymas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2018	Neįgyvendinta		Esami želdynai ir miškai yra identifikuoti, atlikta želdynų inventarizacija. Nauji vietinės reikšmės rekreacinių želdynų plotai tvirtinami tarybos sprendimu.
6.1.4	Pramoninėse teritorijose, esančiose ar naujai įkuriamose greta gyvenamųjų mikrorajonų apsauginių želdynų juostų suformavimas ir įteisinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2018	2020	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Atskirųjų želdynų sklypų ribų įteisinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		2017-12-02 Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. TR-847 suteikė parko statusą žemės sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir Kiečių gatvių (kadastro Nr. 1901/0224:119). 2016 metais parengtas teritorijos tarp Europos pr. ir Vilties g. žemėtvarkinis projektas skvero ribų įteisinimui. Rengiami Aukštųjų Šančių ažuolyno, Draugystės, Dainavos, Kalniečių parkų rekonstrukcijos ir Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio sklypų formavimo projektai. Rengiami Aukštųjų Šančių ažuolyno, Draugystės, Dainavos, Kalniečių parkų rekonstrukcijos ir Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio sklypų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Atskirųjų želdynų sklypų ribų įteisinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Vykdoma		formavimo projektai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.6	Šlaitų teritorijų išsaugojimas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Neįgyvendinta		SP rengti nenumatoma dėl pasikeitusių teisės aktų. Šlaitų teritorijos išsaugojimas vykdomas vadovaujantis, saugomų teritorijų, miškų įstatymais ir kitais teisės aktais. Vidutinis Nemuno ir Neris slėnių šlaitų aukštis yra 30 - 50 m. Šlaitai nėra pastovūs, juose vyksta įvairūs geologiniai procesai: nuošliaužos, formuojasi raguvas, griovos. Dalis šių procesų yra sukelti žmogaus, dalis natūralūs. Atodangos formuojasi ir kitų upelių slėnių šlaituose (liesiai). Šlaitų nestabilumą dažniausiai sukelia žmogaus veikla, o ne natūralūs procesai. Raguvas ir griovas išgraužia paviršiumi tekantys vandenys.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.6	Šlaitų teritorijų išsaugojimas	Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Neįgyvendinta		Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos taip pat organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Tvarkomos didžiųjų ir mažųjų upių pakrantėse esančios viešosios erdvės pritaikant jas gyventojų poreikiams (parengtas Marvelės upės slėnio sutvarkymo, rengiamas Santakos parko sutvarkymo techniniai projektai).
2. Pagal parengtus projektus sėkmingai pradėti miesto parkų (Kalnėčių, Draugystės, Dainavos, Santakos, Neries krantinės) rekonstrukcijos darbai.
3. Rekonstruojant miesto gatves atnaujinami jose esantys želdiniai (Smetonos al., Vytauto pr., Miško g. ir kt.).
4. Rengiami / parengti projektai želdynų ribų įteisinimui (pvz. teritorijos tarp Europos pr. ir Vilties g. Aleksote bei šalia Tyrilaukio g. Šilainiuose).
5. Nuolat vykdoma Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėseną. Stebėsenos ataskaitos rengiamos kiekvienais metais pagal Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos 2013-2017 metų programą.



Sala



Santakos parkas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Dėl objektyvių priežasčių (kritulių kiekio, kaimyninių valstybių taršos, savaiminio nuotėkio nuo žemės ūkio teritorijų bei gyvulininkystės kompleksų) ir miesto gyventojų veiklos (neatsakingo sodininkavimo, šiukšlinimo, nesirūpinimo buitinių nuotekų savalaikiu išvežimu ir t. t.) didėjanti vandens šaltinių tarša menkina pakrančių panaudojimo galimybes.
2. Neefektyviai tvarkomi šiukšlini upių šlaitai, nepanaikinami lokaliai išleidžiamų paviršinių nuotekų šaltiniai.
3. Formuojami žemės sklypai nuosavybės teisių atkūrimui BP numatytose želdynų funkcinėse zonose sudaro prielaidą žemės savininkams teikti prašymus pakeisti teritorijų naudojimo būdą, kas mažina želdynų plotus.
4. Nerandant sutarimo su miestiečiais medžių kirtimo rekonstruojamose miesto gatvėse klausimu, vyksta kauniečių protestai, trukdantys vykdyti kompleksiškus želdinių atnaujinimo darbus.



Šlaitas prie Jonavos g.



Netvarkomi šlaitai Kaune - Brazilka

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	Susisiekimo sprendiniai					2005	2023	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 14 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 19		
7.1	Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir modernizavimas					2005	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
7.1.1	Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas (A2 kategorijos gatvė su skirtingų lygių mazgais ir nauju tiltu žemiau Kauno marių)	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Parengtas techninis projektas.	Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2005	2020	Vykdoma		2017 metais pradėtas rengti „Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki Masiulio g.“ projektas. Rengiami projektiniai pasiūlymai.
7.1.2	Raudondvario pietinio aplinkkelio su nauju tiltu per Nevėžį įrengimas	Parengtas techninis projektas.	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2020	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.3	A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo ties Kaunu rekonstravimas (praplėtimas iki 6 eismo juostų)	Parengtas techninis projektas.	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		Kartu su žemės paėmimo procedūra pradedamas rengti ir techninis kelio rekonstrukcijos projektas. Suplanuotų automagistralės modernizacijos darbų tikslas – stiprinant eismo saugumo priemones sudaryti galimybę padidinti čia leidžiama greitį.
7.1.4	Miesto gatvių tinklo integravimas į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant naujas gatvių trasas ir skirtingų lygių jungtis.	Parengti sankryžų techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2020	2023	Vykdoma		Parengtas Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa techninis projektas. Parengtas Marių g. rekonstravimo iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa techninis projekta

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.5	Magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų su pagrindinėmis gatvėmis panaikinimas, įrengiant skirtingo lygio sankirtas	Parengti skirtingo lygio sankirtų techniniai projektai	Susisiekimo ministerija, Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		Parengti techniniai projektai: Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa techninis projektas; Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa techninis projektas; Marių g. rekonstravimo iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa techninis projektas.
7.2	Miesto transporto problemų sprendimas					2012	2023	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.2.1	Panemunės tilto rekonstrukcija	Pastatytas tiltas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2012	2016	Igyvendinta		Priemonė įgyvendinta, tiltas pastatytas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.2.2	Radialinio-Ziedinio B kategorijos gatvių tinklo suformavimas (Suformuotas Senamiesčio-Naujamiesčio apvažiavimas, įrengiant Kėdainių gatvės trasą su tiltu per Nemuną bei gerinant H. ir O. Minkovskių gatvės parametrus kairiajame Nemuno krante iki pat M. K. Čiurlionio tilto)	Parengtas Kėdainių tilto techninis projektas.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2020	2023	Vykdoma		2017 metais rugsėjo mėn buvo paskelbtas Kėdainių tilto projektavimo atviro projekto konkursas. Konkurso tikslas - atrinkti tinkamiausius tinkamiausius Tiltų projekto sprendinius; atitinkančius urbanistinius kraštovaizdžio ir funkcinius reikalavimus.
7.2.3	Trūkstačių gatvių jungčių suprojektavimas (Vijūkų g., Europos pr., Minkovskių g., Briuselio g.)	Parengti 4 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2021	Vykdoma		Patvirtintas Žemės sklypo Romainiuose (kadastro Nr. 1901/0281:1170) ir žemės sklypo Vijūkuose (kadastro Nr. 1901/0281:699), Kaune, detaliųjų planų koregavimo projektas (Reg. Nr. T00078568). Vyksta teisminis procesas dėl Vijūkų g., kitoms gatvėms neskirtas finansavimas arba nepaimta žemė visuomenės poreikiams

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3	Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.1	Kauno miesto susisiekimo sistemos indikatorių nustatymas ir pokyčių stebėseną	Parengta indikatorių ir stebėsenos sistema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2017	Vykdoma		2017-10-06 Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo. 2017 metais pradėtas rengti darnaus judumo planas, kuriuo ketinama spręsti Kauno miestui kylančius susisiekimo iššūkius, padaryti miestą patogų judėti tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams. Kauno miesto darnaus judumo planą planuojama parengti iki 2018 metų liepos mėnesio. Jo rengimo metu vyksta vieši renginiai, kurių tikslas į plano rengimą įtraukti ir informuoti visuomenę. Projekto rengėjai: ROM Transportatio

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.1	Kauno miesto susisiekimo sistemos indikatorių nustatymas ir pokyčių stebėseną	Parengta indikatorių ir stebėsenos sistema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2017	Vykdoma		Engineering LTD. Iš Jeruzalės, VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas, UAB Civitta ir MB Pupa - strateginė urbanistika.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.2	Intelektinių eismo valdymo sistemų diegimas B1, B2 ir svarbiausiose C1, C2 kategorijų gatvėse	Įkurtas eismo valdymo centras.	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		2017-09-08 priimtas sprendimas „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ ir „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“ Lietuvos automobilių kelių direkcija 2017 metais pranešė, kad trijuose pagrindiniuose šalies keliuose bus diegiama išmanioji sistema. 2016-11-21 priimtas Kauno miesto tarybos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguotą	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.2	Intelektinių eismo valdymo sistemų diegimas B1, B2 ir svarbiausiose C1, C2 kategorijų gatvėse	Įkurtas eismo valdymo centras.	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2020	Vykdoma		Nr. T-144 „dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi“ pakeitimas.
7.3.3	Avaringumo situacijos mieste stebėseną	Parengti avaringumo žemėlapiai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2016	Vykdoma		2017 metais juodųjų dėmių žemėlapis buvo atnaujintas. 2016 m parengtas juodųjų dėmių Kauno mieste žemėlapis.
7.4	Viešojo transporto sistemos modernizavimas					2018	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguotą	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.1	Planuojamų autobusų ir troleibusų viešojo transporto trasų plėtra	Pakoreguota viešojo susisiekimo transporto schema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2020	2023	Vykdoma		Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plano investicijų programoje numatyta plėtoti viešojo transporto sistemą. Įgyvendinant šią programą bus parengti Kauno miesto infrastruktūros gerinimo ir plėtojimo projektai. 2017 metais priimtas sprendimas investuoti į viešojo transporto parko atnaujinimą apie 33 mln. Eurų, už juos bus įsigyta daugiau nei šimtas naujų troleibusų ir autobusų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.2	„Parkuok ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas	Parengti 4 aikštelių techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2020	2023	Vykdoma		2017 metais parengta kombinuoto eismo plėtros koncepcija. Parengtos Park and Ride galimybių studijos parengimo gairės. Rengiama Geležinkelio stoties „Statyk ir parkuok“ automobilių stovėjimo aikštelės vietos parinkimo projektiniai pasiūlymai (galimybių studija).
7.4.3	Persėdimo punktų įrengimas	Parengti 3 persėdimo punktų techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2018	2020	Nepradėta vykdyti		
7.5	Dviračių infrastruktūros plėtra					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.1	Dviračių trasų įrengimas prie naujų gatvių	Parengti techniniai projektai.	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto BP, Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2014-2015 metų programas. 2015 m. parengti dviračių tako šalia Užnemunės g., pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa projektiniai pasiūlymai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.2	Dviračių - pėsčiųjų takų ir tilto įrengimas	Įrengta trasos „Senamiestis-Aleksotas-Naujamiestis“ 8 km, „Eiguliai-Kalniečiai-Zaliakalnis“ - 5,4 km (per Nuokalnės g. virš esamos pėsčiųjų perėjos (Žaliakalnio ir Kalniečių miesto dalių sujungimas)).	Seniūnijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		Vykdoma Vykdoma dviračių takų plėtrą vadovaujama Kauno miesto dviračių eismo plėtros strategija Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto BP, Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2016 metų programą patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 2 d sprendimu Nr. T-4. Parengti techniniai projektai dviračių ir pėsčiųjų tako prie Užnemunės g. ir Kauno rajono ribos. Dviračių ir pėsčiųjų takas 1,5 km įrengtas 2016 m balandžio mėn. Parengtas pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos techninis projektas; Rengiamas dviračių ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.2	Dviračių - pėsčiųjų takų ir tilto įrengimas	Įrengta trasos „Senamiestis-Aleksotas-Naujamiestis“ 8 km, „Eiguliai-Kalniečiai-Zaliakalnis“ - 5,4 km (per Nuokalnės g. virš esamos pėsčiųjų perėjos (Žaliakalnio ir Kalniečių miesto dalių sujungimas)).	Seniūnijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2020	Vykdoma		pėsčiųjų tako Jonavos g. - Kleboniškių g. techninis projektas. Rengiamas dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių pr. techninis projektas.
7.6	Laivybos infrastruktūros plėtra					2016	2023	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.6.1	Rezervuotos vietos keleivinių priplaukų įrengimui	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Kauno miesto teritorijos bendrajame plane numatyta vidaus vandens infrastruktūros objektų 13 Nemuno upėje ir 7 Neris upėje.
7.6.2	Vidaus vandens infrastruktūros objektų plėtra Nemuno upėje	Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2018	2023	Nepradėta vykdyti		
7.6.3	Vidaus vandens infrastruktūros objektų plėtra Neris upėje	Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2018	2023	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vykdomi magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų rekonstrukcijos, įrengiant dviejų lygių sankirtas, techniniai projektai – Ateities pl. tęsinio nuo Palemono g. iki Masiulio g., Marių g. rekonstravimo iki Palemono g., įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa, pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa (ties Amalių pervaža) ir kt..
2. Vyksta gatvių saugumo priemonių gatvėse įrengimo ir eismo saugumą didinančių priemonių (saugos salelės, įrengiami šviesoforai pvz. Karaliaus Mindaugo pr. - Maironio g. sankryžoje, Jonavos g.-P. Kalpoko g. sankr. ir kt.) statyba ir nuolat rengiami techniniai projektai.
3. Vykdomas naujų miesto gatvių ir jų jungčių projektinės dokumentacijos rengimas (Šapokos g., Pabrėžos g. dalis, I-oji Alyvų ir kt.).
4. Sėkmingai vykdomi gatvių (Kalvarijos, Pabrėžos, Radvilėnų) rekonstrukcijos techniniai projektai.
5. Sėkmingai vykdomi Laisvės al. rekonstrukcijos darbai, kas didina Kauno miesto centrinės dalies patrauklumą.



2016 m. juodųjų dėmių žemėlapis



Atnaujinta Raudondvario pl. sankryža

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažai dėmesio skiriama problemai, susijusiai su globaline oro atšilimo problema, spręsti – neskatinamas elektromobilių atėjimo į rinką procesas, nesukurtas elektromobilių įkrovų tinklas, nenumatytos priemonės elektromobilių įsigijimo skatinimui (šaltinis – tarptautinės konferencijos, vykusios Kauno rajone, rezoliucija).
2. Nevystomi BP numatytų, miesto susisiekimo sistemai svarbių, transporto jungčių – Žemaičių plento įkalnės, Kėdainių g. įkalnės, Piliakalnio g. įkalnės projektavimo ir statybos darbai.
3. Nevykdomi siektini Neries upės vagos pritaikymo laivybai darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	Inžinerinės komunikacijos sprendiniai					2015	2022	Igyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
8.1	Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas					2015	2022	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
8.1.1	Atliekas deginančios katilinės statyba ir jos integravimas į bendrą Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą.	Pastatyta atliekas deginanti katilinė (Biruliškių k., Kauno r.) ir sujungta su Kauno miesto centralizuota šilumos sistema	Aplinkos apsaugos skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		2017 metų gale pradėta Kauno kogeneracinės jėgainės statyba
8.1.2	Kauno miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas	Atnaujintas specialusis planas	Energetikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2022	Igyvendinta		2016 metais gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-203 patvirtintas ir įregistruotas „Atnaujintas Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas“. Reg. Nr. T00078490.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2	Elektros infrastruktūros plėtra					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
8.2.1	Kauno elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra	Įrengtos 110 kV ir 330 kV kabelinės elektros linijos	Energetikos skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		Elektros infrastruktūros plėtra Kaune vykdoma pagal AB LESTO investicijų planą ir investicijų plane numatytas programas, parengtą AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategija 2016-2020 m.
8.2.2	Esamo elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra	Patiesta 35 km elektros energijos paskirstymo tinklo	Energetikos skyrius	Kita		2015	2020	Igyvendinta		Per 2015 metus nutiesta 47 km 0,4-10 kW elektros linių.
8.2.3	Naujų paskirstymo tinklų kabelinėmis liniomis tiesimas	Patiesta 35 km paskirstymo tinklų kabelinėmis liniomis	Energetikos skyrius	Kita		2015	2020	Igyvendinta		Per 2015 metus nutiesta 44 km 0,4-10 kW kabelių linių.
8.2.4	Esamų transformatorių rekonstravimas ar naujų įrengimas	Įrengtos 23 transformatorinės	Energetikos skyrius	Kita		2015	2020	Igyvendinta		Per 2015 metus įrengtos 35 transformatorinės

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.5	Naujų elektros linijų tiesimas BP numatytuose komunikaciniuose koridoriuose.	Patiesta 35 km elektros linijų	Energetikos skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		Elektros infrastruktūros plėtra Kaune vykdoma pagal AB LESTO investicijų planą, ir investicijų plane numatytas programos, parengtą AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategija 2016-2020 m.
8.3	Dujotiekio plėtra					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.3.1	Dujotiekio skirstomojo tinklo plėtra	Nutiesta 20 km dujotiekio skirstomojo tinklo	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Kita		2015	2020	Igyvendinta		2017 metais projektas įgyvendintas projekto, kurio metu į Vaišvydavos gyvenamąjį rajoną. Nutiesta 25 km dujotiekio tinklo. Pagal gyventojų prašymus bus įrengti likę 31 kilometrai. Projektas suteiks galimybę gamtines dujas savo namuose įsivesti net 1649 sklypų savininkams. (Dujų ir elektros skirstymo bendrovė ESO).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.3.2	Naujų vidutinio slėgio dujotiekių tiesimas BP numatytuose infrastruktūros koridoriuose	Patiesta 20 km vidutinio slėgio tinklo	Miesto planavimo ir architektūros skyrius	Kita		2015	2020	Vykdoma		Priemonė vykdoma gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025 m. tinklo plėtos planą. Magistralinio dujotiekių plėtra vykdoma pagal investicinį projektą „Magistralinio dujotiekių Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija).
8.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra					2015	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.1	Vandentiekio tinklų plėtra numatomose mažo ir vidutinio intensyvumo gyvenamosiose zonose.	Nutiesta 56,5 km vandentiekio tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kita		2015	2020	Vykdoma		Vykdomi projektai: Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 "Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune" Projektas "Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumo užtikrinimui" Projektas "Interaktyvus vandens valdymas IWAMA". Vykdamas Rangos sutartį Nr. 5-10 „Vandentiekio ir nuotekyno tinklų statybos darbai“ per 2016 m. buvo nutiesta 1,065 km. naujų tinklų. Vijųkų – Romainių, Linksmadvario, Vaišvydavos – Zuikinės – Abromiškės, Aleksoto - Fredos gyvenamųjų namų kvartaluose nutiesta 45,94 km vandentiekio ir 50,76 km nuotekų tinklų, pastatyta

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.1	Vandentiekio tinklų plėtra numatomose mažo ir vidutinio užstatymo gyvenamosiose zonose.	Nutiesta 56,5 km vandentiekio tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kita		2015	2020	Vykdoma		nuotekų siurblių ir rekonstruota 1 vandens siurblinė. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prisijungė 832 būstai, prie nuotekų tinklų – 1.164 būstai. 2017 m. buvo nutiesta 19,6 km. vandentiekio tinklų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.2	Buitinių nuotekų tinklų plėtra	Nutiesta 80,6 km buitinių nuotekų tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kita		2015	2020	Vykdoma		Vykdomi/ įvykdyti projektai: Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune“. Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-004 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune“ Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 "Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune" 2017 metais buvo nutiesta 15,6 km. buitinių nuotekų tinklų.
8.4.3	Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra esamose ir naujai užstatomose teritorijose	Nutiesta 80,6 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.	UAB „Kauno vandenys“	Kita		2015	2020	Vykdoma		Vykdanč Rangos sutartį Nr. 5-10 „Vandentiekio ir nuotekyno tinklų statybos darbai“ per 2017 m. buvo nutiesta 15,6 km. naujų nuotekų tinklų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.4	Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, kontrolės vykdymas	Parengta stebėsenos ataskaita	UAB "Kauno vandenys"	Kita		2015	2020	Vykdoma		UAB „Kauno vandenys“ pastoviai vykdo paviršinių nuotekų išleidžiamų į atvirus vandens telkinius užterštumo monitoringą ir kasmet parengia monitoringo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.5	Naujų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija esamose ir naujai užstatomose teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, - 549 ha. Prioritetas teikiamas paviršinių nuotekų infrastruktūros (įskaitant valymo įrenginius) plėtrai ir rekonstrukcijai Kauno miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, išskirtose tikslinėse teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote).	UAB „Kauno vandenys“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2019	Vykdoma		2017 m. vykdomas projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 "Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune", kurio siekian. išspręsti nepakankamai efektyvią ir išvystytą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą Kauno mieste. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės projekto veiklos: <ul style="list-style-type: none"> • paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Kapsų g. ilgis apie 0,29 km, plėtra ilgis apie 4,84 km Žaliakalnio mikrorajone; • paviršinių nuotekų sistemos įrengimas Aleksoto mikrorajone ilgis apie 19,30 km; • paviršinių nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Aleksoto mikrorajone bei 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.5	Naujų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija esamose ir naujai užstatomose teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, – 549 ha. Prioritetas teikiamas paviršinių nuotekų infrastruktūros (įskaitant valymo įrenginius) plėtrai ir rekonstrukcijai Kauno miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, išskirtose tikslinėse teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote).	UAB „Kauno vandenys“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2019	Vykdoma		Žaliakalnio mikrorajone.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Vykdomi projektai „Nauja elektros tinklo valdymo sistema“, „Išmanioji apskaita“, „Elektros ir dujų tinklo GIS“ leis suvienodinti skirtingus procesus, sudarys prielaidas paprastesniam sistemos atnaujinimui ir naujų funkcijų vystymui.
2. Sėkmingai panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas atnaujinama ir plėtojama inžinerinė infrastruktūra.
3. Vykdomas projektas „Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumui užtikrinti“.
4. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius tiesti elektros tinklus (2014 m.–85 vnt., 2015 m.–20 vnt., 2016 m.–33 vnt., 2017 m.–64 vnt.).
5. Didėja vartotojų skaičius, pageidaujantių tiesti dujų tinklus (2014 m.–576 vnt., 2015 m.–167 vnt., 2016 m.–47 vnt., 2017 m.–200 vnt.).
6. Įgyvendinami projektai, didinantys atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje.
7. Vykdomas projektas „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“.




Elektros perdavimo tinklo schema 2016 m.



Dujų tinklai



Leidimai tiesti elektros tinklus



Leidimai tiesti dujų tinklus


NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba nevykdoma BP numatytose verslo ir pramonės zonose (Aleksote prie Vakarinio apl., Europos pr., Briuselio g. ir kt.) dėl nesuformuotų ir neįteisintų Europos pr. ir Briuselio g. sklypų, kas kliudo investicijoms į šias teritorijas.
2. Vangiai vyksta elektros oro linijų keitimas į kabelines linijas.
3. Nėra galimybių patenkinti sodų bendrijų inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų, dujų) poreikį dėl per mažų inžineriniams tinklams paliktų koridorių.







Leidimai tiesti ryšių tinklus

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius





1. Bendrojo plano sprendiniai sudarė galimybę naudojant ES paramą vystyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą – plėsti miesto apvažiavimo tinklą bei atnaujinti ir plėsti inžinerinę infrastruktūrą.
2. Sėkmingai įgyvendinami „Rail Baltica“ europinio geležinkelio trasos ir su ja susijusios infrastruktūros (Amalių pervažas, Palemono g. rekonstrukcijos, Pietrytinio aplinkkelio, Chemijos g. tęsinio, tunelių po geležinkeliu ir inžinerinių tinklų) statybos projektai turės didelę teigiamą įtaką miesto vystymuisi.
3. Sėkmingai įgyvendinamas planavimo siekis „atgręžti miestą į upę“ – dalinai urbanizuojamos Nemuno krantinės, vyksta statybos kairiajame ir dešiniajame Neris krante, rengiamas Santakos parko ir Senamiesčio krantinių rekonstravimo projektai.
4. Formuojasi nauja reprezentacinė Kauno centro dalis Nemuno saloje ir aplink ją – planuojamas M. K. Čiurlionio koncertų centras ties Aleksoto tiltu, Nemuno saloje – „Mokslo sala“, Karaliaus Mindaugo pr. statomi administracinių paslaugų pastatai, tikėtina taps unikaliu Kauno traukos centru.
5. Neskiriamas dėmesys miesto pakraščių urbanistiniam ir socialinės infrastruktūros vystymui, todėl miesto plėtra vyksta labai netolygiai. BP sprendiniai nesudaro kliūčių miesto savivaldybės teritorijos tolygiai miesto plėtrai.
6. BP sprendiniai neprieštarauja sveikatos įstaigų infrastruktūros ir bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros plėtrai.
7. BP sprendiniai neprieštarauja ekonominės aplinkos plėtrai. Sėkmingai vyksta šalia magistralių linijinių verslo zonų infrastruktūros kokybinė plėtra ir statyba išlaikant ankstesnio miesto teritorijos BP nuostatų reikalavimus.
8. Kaunas ir Kauno regionas yra atviri investicijoms ir sulaukia vis daugiau investuotojų dėmesio, ką vizualiai patvirtina matomas vykdomų statybų kiekis.
9. Sėkmingai įgyvendinami Europos sąjungos iš dalies finansuojami investiciniai projektai tvarkant ir pritaikant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus lankymui ir naudojimui.
10. Netvarkomi šiukšlini upių slėnių šlaitai mažina želdinių kokybę, veda prie šlaitų erozijos, ypač pavojingos didesniuose nei 12 proc. šlaituose.
11. Tvarkomi didžiųjų upių šlaitai taps patrauklesni, gerins gyvenamą aplinką, krantinės taps patrauklios poilsiui, veiklai ir bendruomenių veikoms vykdyti.

- Tvarkomi miesto parkai gerins miestiečių kasdieninio poilsio kokybę, miestas taps patrauklesnis miesto svečiams ir gyventojams.
12. Susisiekimo infrastruktūros sistema, numatyta BP nuo 1980 m., 2016-2017 m. pradėta intensyviai įgyvendinti. Sėkmingai vyksta gatvių, tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijos statybos darbai, rengiami naujų gatvių, gatvių jungčių, vieno lygio geležinkelio pervažų rekonstravimo ir dviejų lygių pervažas, saugumo priemonių gatvėse įrengimo ir eismo saugumą didinančių priemonių techniniai projektai.
 13. BP sprendinius reikia neįžymiai pakoreguoti atsižvelgiant į parengtus susisiekimo infrastruktūros techninius projektus.
 14. Modernizuojant esamus šilumos tinklus, plėtojant naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę atsinaujinantiems energijos šaltiniams užtikrinamas urbanizuotų miesto dalių aprūpinimas šilumine energija.
 15. Numatomas esminis gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovavimas sumažins centralizuotai tiekiamos šilumos poreikį, kartu ir gamtinių dujų poreikį tai šilumai pagaminti

III. Prognozės

1. Investicijos į daugiabučių renovaciją suteiks ne tik finansinę naudą gyventojams, bet turės pozityvios įtakos ir miesto ekonomikai – statybų sektoriaus plėtrai, naujoms darbo vietoms kurti, nekilnojamojo turto rinkos pokyčiams.
2. Sėkmingai modernių, šiuolaikiškų biurų pastatų plėtra turės ženkliai įtaką investuotojų, kuriančių gerai apmokamas darbo vietas, atėjimui į Kauną, nes statomų ir planuojamų biurų rinka žengia į naują kokybės lygmenį, kas sudarys dar palankesnes sąlygas verslo plėtrai mieste.
3. Didžiosios investicijos į gamybinius projektus Kauno regione paveiks šimtus Kauno miesto gyventojų ir prisidės prie dirbančiųjų kompetencijų tobulinimo.
4. Naujos investicijos, sukuriانčios darbo vietas, pristabdys emigraciją iš miesto.
5. Miestas turės išskirtinius mokslo, sporto ir meno sričių objektus, kurie dominis ir trauks ne tik kauniečius, bet ir svečius iš kitų miestų bei užsienio, taip Kaunas taps gyvybingu miestu.
6. Kaunas taps šalies paslaugų centru.
7. „Rail Baltica“ trasos bei su ja susijusios infrastruktūros vystymas ir įgyvendinimas bus vienas reikšmingiausių Kauno, kaip industrinio tarptautinio logistikos centro, vystymo veiksnių.
8. Kaunas 2022 m. taps „Europos kultūros sostine“ – tai suteiks miestui galimybę parodyti Europai savo savitumą, unikalumą, tapatumą. Šis vardas padės didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą, sukurti ilgalaikes darbo vietas
9. Kaunas bus įtrauktas į būtinų aplankyti Europos miestų sąrašą, nes taps įvairiarūšio (rekreacinio, pramoninio, sportinio, konferencinio, sveikatinimo) turizmo centru, gausiai lankomu užsienio bei šalies turistų.
10. Didės Kauno, kaip susisiekimo ir logistikos centro, daugiarūšio (sausumos kelių, geležinkelių, oro ir upių) transporto mazgo reikšmė.
11. Miesto istorinė aplinka bus išsaugota ir naudojama šiandienos reikmėms – mokslui, kultūrai, poilsiui, turizmui, gyvenamajai funkcijai.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Išorės aplinka

1. Papildyti (arba pakoreguoti) BP sprendinius atsižvelgiant į neįžymius pakeitimus rengiant „Rail Baltica“ europinio geležinkelio projektą, A1 magistralinio kelio rekonstravimo projektą ir bendrus su Kauno rajone dviračių takų projektus.
2. Išnagrinėti BP numatytos B2 kategorijos gatvės tąsos – Kėdainių g., per Nemuną ir Kauno raj. teritoriją aktualumą ir realias jos įgyvendinimo galimybes.

3. Išnagrinėti ir nustatyti BP teritorijų, besiribojančių su rajono savivaldybės teritorija, urbanistinės, socialinės, ekonominės plėtros problemas.

Miesto struktūra

1. Pakoreguoti BP nustatytas funkcinės zonas ir žemės naudojimo reglamentus pagal galiojančius teisės aktus.
2. Tęsti pradėtus darbus vadovaujantis pakoreguotais BP sprendiniais.
3. Pasiekti, kad būtų parengtas ir patvirtintas Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialusis / tvarkymo planas, nustatantis Kauno Naujamiesčio urbanistinius architektūrinius reikalavimus.
4. Numatyti reikiamas lėšas ir valdymo mechanizmą periferinių miestų zonų struktūros problemoms spręsti, naudojant seniūnijų gyventojų potencialą įtraukiant į planavimą ir aktualių seniūnijų darbuotojus.

Socialinė aplinka

1. Atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis ir išlaikomojo amžiaus žmonių koeficiento augimą išanalizuoti ir nustatyti stacionarių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įstaigų kiekio ir sklaidos poreikius visose Kauno miesto seniūnijose, nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus.

Ekonominė aplinka

1. Skatinti investicijas į skaitmeninių technologijų įmonių plėtrą tikslu pritraukti Kauno technologijos universitetą baigusius jaunos specializacijos specialistus likti dirbti Kaune.

Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka

1. Siekti, kad būtų parengtas Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialusis / tvarkymo planas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016-12-28 sprendimu Nr. S-19(6.2.-209) „Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, apsaugos“.
2. Intensyviai saugoti ir tvarkyti tarpukario modernizmo mūrinius ir medinius pastatus, nykstančių dvarų sodybas.

Gamtinė aplinka

1. Parengti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai procesai, nuošliaužos ir kt.) apsaugos priemonių SP.
 2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų jungčių (šlaitų, teritorijų plėtros ir tvarkymo) programas inventorizuojant esamus laiptus, nurodant naujų laiptų įrengimo vietas, išnagrinėti galimybes įrengti keltuvus, kurie sujungtų svarbias pėsčiųjų trasas ir dviračių takus.
 3. Rengiant želdynų projektus kuo daugiau bendradarbiauti su miesto suinteresuota visuomene, kad nesusidarytų kliūtys statybų metu.
- ##### Susisiekimas
1. Siekti, kad kiekvienas gyventojas prisidėtų prie globalinio atšilimo mažinimo: mažiau važinėdamas automobiliu, kuo daugiau naudodamasis visuomeniniu transportu, rūšiuodamas atliekas ir taupiai naudodamas energiją.
 2. Vykdyti priemonę „Kaunas draugiškas elektromobiliams“ ir skatinti vartotojus pirkti elektromobilius.
 3. Suteikti prioritetą Senamiesčio apylankos Kėdainių tiltu projektavimo darbams.
 4. Parengti eismo organizavimo Studentų gatve (nuo A. Baranausko g. iki K. Baršausko g.) sprendinius.
- ##### Inžinerinės komunikacijos
1. Vykdyti Europos sąjungos direktyvą dėl globalinio atšilimo siekti sumažinti iškastinio kuro naudojimą, skatinti atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą.
 2. Spartinti aukštos įtampos oro linijų keitimą kabelinėmis, kas sudarytų galimybę panaudoti teritorijas, miesto plėtrai ir statyboms.
 3. Spręsti sodų bendrijų aprūpinimo inžinerinių tinklų infrastruktūra klausimą iš esmės, konversijos keliu.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus nustatytas būtinumas keisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 patvirtintą programą ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą, patikslinant priemonių plano struktūrą bei prioritetus, priemones, rezultatus, įgyvendinimo terminus bei atsakingus vykdytojus.

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 metus nustatyta, kad programos priemonių planas sėkmingai įgyvendinamas – įvykdyta 16 proc. priemonių, vykdoma 65 proc. priemonių, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 patvirtintą programą ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano keitimą tikslinga atidėti, kol bus įgyvendintos priemonės, vykdomos pagal ES dalinai finansuojamus investicinius projektus.

Dėl bendrojo plano keitimo:**Dėl bendrojo plano koregavimo:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 dalies 14 punktu, teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis Kauno miesto savivaldybė vykdo BP koregavimą atsižvelgiant į šiuos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus:

2016-08-12 įsakymą Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014-2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“;

2016-09-09 įsakymą Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ (kartu su 2017-06-02 įsakymu Nr. A-2135 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-2600 ir 2018-04-17 įsakymu Nr. A-1297 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-09 įsakymo Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ pakeitimo“);

2016-11-18 įsakymu Nr. A-3306 patvirtintą Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ (kartu su 2018-06-26 sprendimu Nr. T-320 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ pakeitimo“ ištaisytos bendrojo plano techninės klaidos, panaikintos sprendinių spragos ir išspręstos sprendinių kolizijos (Bendrojo plano koregavimo pirmas etapas paskelbtas informavimo priemonėmis nustatyta tvarka).

Rengiant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo dokumentus pirmojo etapo sprendiniai bus integruojami į galutinius sprendinius, kartu viešinami, derinami, tikrinami ir teikiami tvirtinti nustatyta tvarka.

Kiti siūlymai:**V. Priedai:**
