

[illegible]

		2017-2023	2019			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	40000	12000	2019 m. baigtas įgyvendinti projektas "Marvelės upelio slėnio sutvarkymas", baigti darbai projektuose "Apžvalgos aikštės Aleksote rekonstravimas", "Kompleksiškas Kauko laipų prie Aukštųjų g. zonos sutvarkymas", šiu 2 projektų rodikliai bus pasiekti 2020 m. Dėl užsitęsusių TP parengimo procedūrų projektų "Teritorijos prie daugiabučio S. Dariaus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas" ir "Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, priekiant jį visuomenės poreikiams" paraiškos pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2020 m., "Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija" dėl užsitęsusių techninio projektavimo darbų nebuvo pradėti rangos darbai, todėl nepasiekta rodiklis. Darbus baigti ir rodiklį pasiekti ketinama 2020 m.
		2018-2023	2019			Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	"Nemuno salos išvystymas ir multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams" i projekto veiklas įtraukta pėsčiųjų tilto statyba, vyko architektūrinius konkursus, teritorijos ir tilpų projektavimas, todėl rangos darbai nepradėti įgyvendinti. Darbus baigti ir rodiklį numatoma pasiekti iki 2023 m.
		2018-2023	2019			Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, 2018 m įgyvendinti, bet nebaigti. Veiksno "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., veiksmo "Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai", 2018 m., veiksmo "Kauo kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keičiant pastatų kokybę" - 2018 m.
		2020-2023	2019			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Kultūros infrastruktūros modernizavimo projektai pradėto įgyvendinti, rodiklius planuojama pasiekti 2020-2021 m.

		2020-2023	2019		Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	Projektas pradėtas vykdyti, rodiklius planuojama pasiekti 2020 m.
Veiksmas 1.1.1.	Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	2019-2020	7481333,92	0,00	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	296 960	0	Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2019-03-12. Parengti visų gatvių su inžineriniais tinklais techniniai projektai, atlikti 6 gatvių rangos viešieji pirkimai, 2 pirkimai vykdomi.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos valstybės biudžeto lėšos kitos viešosios lėšos Privatūs lėšos	2 856 333,92 375 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00			
Veiksmas 1. 1. 2.	Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	2019-2021	9 522 596,33	2 305 512,75	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse	5100	0	2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pradėti rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2021 m
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos valstybės biudžeto lėšos kitos viešosios lėšos Privatūs lėšos	1 617 968,48 640 915,77 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00 0,00			
			ES lėšos	7 263 712,08	2 145 512,75			
Veiksmas 1.1.3.	Nemuno salos išvystymas i multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant ji visuomenės poreikiams	2019-2023	3 296 584,57	0,00	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	264 275	0	Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2019 m. balandžio. Vykdomas techninio projekto rengimas.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos valstybės biudžeto lėšos kitos viešosios lėšos Privatūs lėšos	223254,33 543114,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			ES lėšos	2530215,67	0,00			

Veiksmas 1.1.4.	Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms	2017-2019		226 207,16	226 207,00	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	12 000	12 000	Projekto finansavimo -administravimo sutartis pasirašyta 2017 m spalio mėn., projektas baigtas įgyvendinti, fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 12.000 kv.m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	16965,55	16 966,00				
			valstybės biudžeto lėšos	16965,53	16 965,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatčios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	192276,08	192 276,00				
Veiksmas 1.1.5.	Apžvalgos aikštelės Alekseio rekonstravimas	2017-2019		1 089 122,00	1 011 471,40	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	18 000	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., bus pabaigtas įgyvendinti 2020 m. I ketv., patvirtinus galutinį MP. Bus fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 18.000 kv.m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	151 893,40	85 383,40				
			valstybės biudžeto lėšos	75992,26	75 088,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatčios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	861 236,34	851 000,00				
Veiksmas 1.1.6.	Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	2018-2020		1 280 767,00	95 675,00	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. 2019 m. vykdyti rangos darbai, pastatyti pastoliai ir pradėtas plauti fasadas, išskilus problemoms dėl dažų nuėmimo darbai nevykdomi, problemos sprendžiamos. Planuojamas baigti 2020 m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	254 000,00	33 437,00				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatčios lėšos	5 000,00	0,00				
			ES lėšos	1 021 767,00	62 238,00				

Veiksmas 1.1.7	Teritorijos prie daugiakungio S. Dariaus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	2019-2022		8 231 824,00	0,00		Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	13 301	0	2019 m. gegužės mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 779 546,00	0,00					
			valstybės biudžeto lėšos	523 158,00	0,00					
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
			Privatios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	5 929 120,00	0,00					
Veiksmas 1.1.8.	Daugiafunkčio S. Dariaus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Gireno stadiono infrastruktūrą	2017-2021		34 954 382,00	8 568 112,00		Rekonstruojamas sporto objektas (stadionas)	1	0	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, kuri veikia, dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo, nuspręsta projektą vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas perskirsyti kitiems projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projekto įgyvendinimui Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą atnaujinta Kauno m. ITVP paketine. Paketus ITVP lieka tik savivaldybės ir VIP lėšos - 34.954.382 Eur. Pasibaigus projektui bus atnaujintas 1 sporto objektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	34 954 382,00	8 568 112,00					
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
			Privatios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	0,00	0,00					
Veiksmas 1.1.9.	Kompleksiškas Kauno laipų prie Aukštųjų gatvės zonos sutvarkymas	2017-2019		1473386,00	1 156 601,00		Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	10 000	0	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas bus baigtas įgyvendinti 2020 m. I ketv., patvirtinus galutinį MP. Bus fiksuotas pasiekiamas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 10 000 kv.m.

		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	110 504,00	86 745,00				
			valstybės biudžeto lėšos	110 504,00	86 745,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 252 378,00	983 111,00				
Veiksmas 1.1.10.	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2019-2021		6 978 300,00	0,00	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	626.250,40	0	2019m. Gautas statybos leidimas, pasirašyta finansavimo sutartis 2019 m. spalio mėn., su CPVA suderinti VP dokumentai.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	2 353 300,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00				
Veiksmas 1.1.11.	Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	2017-2020		11 584 800,00	761 866,00	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse	1	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 kovo mėn. Atlikta dalis teritorijos aptverimo darbų. Vyksta Veterinarjos pastato statybos, planuojama baigti 2020 m. Vyskta viešasis pirkimas dėl egzotariumo ir voljerų rekonstrukcijos, vykdo LR Aplinkos ministerija. Planuojama projekto pabaiga 2020 - 2021 m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	1 737 720,00	114 279,56				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	9 847 080,00	647 586,44				

Veiksma 1.1.12.	Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveikinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	2018-2020		2 322 686,72	1 168 656,00	Sutvarkyti, įrengti ir prižiūrėti lankymui gantos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1	0	2018 m sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Veiksma 2018 m. pradėtas įgyvendinti, 2019 m. planuota baigti rangos darbus, bet rangovas vėluoja, projekto pabaiga 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 300 919,72	879 027,00				
			valstybės	0,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 021 767,00	289 629,00				
Veiksma 1.1.13.	VšĮ „Cirstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	2017-2020		1 312 960,70	880 390,60	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. Veiksma vykdytas 2018m., bus baigtas 2020 m. I ketv. 2019 m. vykdyti vidaus įrengimo (wc, rūbinė) darbai. 2020 m. liko rūbinės įrengimo pabaigimo darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	196 944,11	132 058,60				
			valstybės	0,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 116 016,59	748 332,00				
Veiksma 1.1.14.	Nacionalinio M. K Čiurlionio dalies muziejaus padalinio M. Žilinsko dalies galerijos modernizavimas	2018-2020		4 923 369,00	0,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	2018 m. suderintas įstaigos pateiktas energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros m-ijoms. 2019 m. buvo pateikta paraiška dėl projekto kultūrinės dalies įgyvendinimo, vyksia vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			valstybės	738 505,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				

			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 184 864,00	0,00				
Veiksmas I.1.15.	Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	2019-2020		4 998 000,00	0,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	2018 m. LR Energetikos ministerijai pateiktas investicijų projektas "Bibliotekos pastato, esančio Radasių g.2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą" ir projektinis pasiūlymas, Projektas LR Energetikos ministro 2018-10-30 d. įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, siūlomų bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. 2019 m. pateikta paraiška CPVA dėl projekto įgyvendinimo ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis, parengti projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	749 700,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 248 300,00	0,00				
Veiksmas I.1.16.	Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas	2017-2020		1 543 779,00	2 469 909,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m patvirtintos papildomos lėšos projekto sekančiam etapui, kuris pradetas 2018 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibulai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždegtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos, priešgaisrinė signalizacija. 2019 metais buvo vykdomi II etapo darbai, t.y. mažosios salės, lėlių muziejiaus, pagalbinių patalpų remontas ir inžinerinių sistemų įrengimas, neįgalųjų kelių montavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				

			valstybės biudžeto lėšos	231 567,00	370 530,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 312 212,00	2 099 379,00				
Veiksmas 1.1.17.	Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2017-2020		4 982 000,00	3 971 099,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. 2019 m. atlikti bendrasiatybiniai ir scenos technologiniai įrenginių keitimo darbai. Lėšos skirtos rinkodaros plano parengimui, scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimui, įlvestiejių projekto parengimui, informaciniam stendui ir straipsniui spaudoje
			savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	747 300,00	270 180,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 234 700,00	3 700 919,00				
Veiksmas 1.1.18.	Kauno IX fortio muziejaus modernizavimas	2018-2020		2 049 854,00	0,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	2018 m rengia paraišką ir derina su LR Kultūros m-ja, 2020 m planuojama pasirašyti projekto FAS ir pasirengti TP, darbai planuojami pradėti 2020 m.
			savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	307 479,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 742 375,00	0,00				
Veiksmas 1.1.19.	Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	2018-2020		1 857 333,00	0,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	Parengtas IP, 2019 m sausio mėn. buvo pateiktas LR KM svarstyti, 2019 m. pateikta paraiška, vyksta vertinimas, FAS planuojama 2020 m. II ketv.
			savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	278 600,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 578 733,00	0,00				

Veiksmas 1.1.20.	Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija	2020-2023		6 000 000,00	0,00	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse	6435	0	2019 gruodžio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas, paraišką planuojama pateikti 2020 liepos mėn.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	4520720,5	0,00				
			valstybės	119 941,58	0,00				
			biudžeto lėšos						
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 359 337,92	0,00				
Veiksmas 1.1.21.	Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje	2020-2022		28000000	0,00	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse	18400	0	Prengias techninis projektas, gautas statybos leidimas, parengtas investicijų projektas
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	28000000	0,00				
			valstybės	0,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				
1.2. Uždavinys	Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	2018	Lėšų poreikis iš viso 47 792 26,69 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 1 137 394,94 eurų, valstybės biudžeto lėšos 231 788,84 eurų, privačios lėšos 20 780 959,14 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 25 642 118,78 eurų	Iš viso 26 219 008,83 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 1 022 937,08 eurų, valstybės biudžeto lėšos 054 eurų, privačios lėšos 11 878 349,90 eurų, ES lėšos 13 245 747,85 eurų	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	7900	10312	Veiksmas Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2017 metus (taktinė reikšmė pasiekta 2017 m. lyginama su suplanuota 2017 m). Statistika už 2018 metus laukiama 2019 m. kovo mėn.

		2017-2023	2019			Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	0	0	Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2019 m nebaigtas įgyvendinti nei vienas
		2017-2023	2019			Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	0	0	Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2019 m nebaigtas įgyvendinti nei vienas
		2017-2023	2019			Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	0	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2019 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2020 m.
		2017-2023	2019			Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2019 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2019 m. pab. - 2020 m.

		2017-2023	2019			Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2019 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2020 m.
		2017-2023	2019			Sukurti/pagerinti 13426 i atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	13426	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikštelės reikėjo tikslinti parengtą aikštelių įdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2019 m. - 13 426,06 vntetus
Veiksmas 1.2.1.1	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno lopšelio-darželio „Boružėle“, Kauno Žalialaknio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018-2021		1 420 666,43	373 476,00	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	3	0	"Svirnelis"-2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m - atliktas projektavimas ir TP ekspertizė, rangos darbai prasidės 2020 m. "Boružėle"-2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m. vyksta rangos darbai, bus baigtas 2020 m. Žalialaknio I/4-2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m - atliktas projektavimas, užtruko techninio projekto derinimas. Planuojama baigti 2021 m.
	Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		savivaldybės biudžeto lėšos	148 054,97	115 412,00	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	575	0	
			valstybės biudžeto lėšos	103 184,72	20 924,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 169 426,75	237 140,00				

Veiksmai 1.2.1.2	Žaliakalnių bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licejus)	2018-2020		886 813,24	543 876,00	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	2	0	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m. - atliktas Jono Jablonskio gimnazijos vidaus patalpų remontas, įsigyta įranga ir baldai, KTU Inžinerijos licejus projektavimas ir TTP ekspertizė, 2020 m. planuojama baigti KTU Inžinerijos licejus rangos darbus ir įsigyti įrangą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	66 511,00	67 040,00	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	1700	0	
			valstybės biudžeto lėšos	66510,99	38 662,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	753791,25	438 174,00				
Veiksmai 1.2.1.3	Žaliakalnių švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kacanausko vaikų muzikos mokykla)	2017-2018		40 931,30	40 931,30	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	1	0	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	61 39,84	6 139,84	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	732	0	
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	34791,46	34 791,46				
Veiksmas 1.2.1.4	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018-2020		827 908,37	169 318,00	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	1	0	2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m - atlikta projektavimas, TP ekspertizė, 2019 vyko rangos darbai. 2020 m. - įrangos įsigijimas ir projekto pabaiga.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	62 093,13	15 541,00	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	650	0	
			valstybės biudžeto lėšos	62 093,13	12 468,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	703 722,11	141 309,00				

Veiksmas 1.2.1.5	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas pletojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokyimo bazės modernizavimas)	2017-2018		41 059,00	40 135,43	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	1	1	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendintas 2018 m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	6 159,00	5 945,24	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	891	891	
			valstybės biudžeto lėšos		0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	34 900,00	34 190,19				
Veiksmas 1.2.1.6	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	2017-2020		25 584 758,00	16 867 634,55	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	1812	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Gautas papildomas finansavimas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventORIZACIJAI, todėl padidėjo bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Papildomai įvertintos projekto įgyvendinimui būtinos, tačiau netinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurios dengiamos privačiomis lėšomis ir pagal Planą sudaro 4 835 852 Eur. Iš viso projekto vertė 25 584 758 Eur.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis	26,28	0	
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				

			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	16 428 025,00	10 926 868,69				
			ES lėšos	9 156 733,00	5 940 765,86				
				13 333 881,35	2 764 657,55				
Veiksmai 1.2.1.7	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	2017-2020				Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra	549,34	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Papildomai įvertintos projektui numatytos papildomos ES lėšos, taip pat projekto įgyvendinimui būtinis, tačiau netinkamas finansuoti projekto išlaidos, kurios dengiamos privačiomis lėšomis. Iš viso projekto vertė 13 333 881,35 Eur.
		Planuotas ir panaudotas	savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	4 352 934,14	951 481,21				
			ES lėšos	8 980 947,21	1 813 176,34				
Veiksmai 1.2.1.8	Komunalinių atliekų kontenerių aikštelių įrengimas Kauno mieste	2017-2020		5 656 244,00	5 419 060,00	Sukurti / pageri ni atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai	13,426,06/ metus	0	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2019 m. įrengtos planuotos 567 aikštelės, gautas papildomas finansavimas. Planuotas rūšiavimo rodiklis - 13,426,06/metus bus pasiektas pasibaigus projektui.
		Planuotas ir panaudotas	savivaldybės biudžeto lėšos	848 437,00	812 859,00				
		finansavimas pagal šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 807 807,00	4 606 201,00				

1.3. Uždavins	Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	2014-2023	2018	Lešų poreikis iš viso 9 988 133,85 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 38 438,99 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 1 459 780,99 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 8 489 913,87 eurų	Iš viso 6 025 426,87 eurų, iš jų savivaldybės lėšos - 824 202,55 eurų, valstybės biudžeto lėšos - 18 516,12 eurų, ES lėšos - 5 182 708,20 eurų,	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	883	1083,4	Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2018 metus, rodiklis skatinuojamas Kauno apskrityje.
		2017-2023	2019			Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	0	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2019 m. nepabaigtas, planuojamas baigti 2021 m.
		2018-2023	2019			Naujai rengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt	100	85	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 85 būstai, veiklų terminas pratęstas iki 2021 m.
		2018-2023	2019			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Pradėti veiksmui, bet 2019 m. nepabaigti, todėl rodiklis nepasiektas
		2018-2023	2019			Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	2300	3 256,00	Reikšmė pagal anketinius duomenis 2019 m. patvirtintus Europos socialinio fondo agentūros.
Veiksmas 1.3.1.	Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	2017-2020		1 289 496,00	768 718,00	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	1	0	Projektas įgyvendinamas, pristato statyba baigta, vyksta vidaus įrangos darbai. Planuojamas baigti 2020 m.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	193 424,00	115 308,00				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 096 072,00	653 410,00				
Veiksmas I.3.2.	Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	2016-2020		6 714 639,00	4 072 095,00	Naujai įrengti ar įsigyti socialinių būstų skaičius	173	85	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 85 būstai, veiklių terminas pratęstas iki 2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1 007 196,00	513 764,00				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 707 443,00	3 558 331,00				
Veiksmas I.3.3.	Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmenims	2017-2020		1 471 479,00	964 915,00	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1	0	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2018 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas; III a ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta ventiliacijos sistema, dalinai pakeista kiemo rūsio perdanga, įrengtas lifas; įsigyta Didžiosios salės akustikos sistema. 2019 m. planuota renovuoti I šoninius pastato fasadus, pabaigti kiemo rūsio perdangos keitimą; įsigyti koncertinį fortepijoną, įsigyti kiemo lauko baldus; įrengti mobilę stoginę; įsigyti mobilią sceną su garso ir šviesos aparatu. Įrengti interaktyvią ekspoziciją. Tačiau dėl paveldosaugos reikalavimų fasado atnaujinimui buvo sustabdyti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	220 722,00	173 797,00				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 250 757,00	791 118,00				

Veiksma 1.3.4.	Sveikos gyvenamos skatinimas Kauno mieste	2018-2020		512 519,85	219 698,87	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose	4 533,00	3 256,00	Pradėtas įgyvendinti 2018 m. Planuojama veiklas pratęsti iki 2021 m. ir panaudoti sukaupytas lėšas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	38 438,99	21 333,55				
			valstybės biudžeto lėšos	38 438,99	18 516,12				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	435 641,87	179 849,20				
1.4. Uždaviny	Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	2014-2023	2018	Lėšų poreikis iš viso 27 827 325,92 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 0 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 13 444 889,48 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 14 382 436,44 eurų	Iš viso panaudota 23 460 123,51 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos - 11 873 044,42 eurų, ES lėšos - 11 587 079,09 eurų	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	0,50%	20,83%	* vėliausi turimi duomenys už 2018 metus, 2019 m. duomenys bus 2020 m. kovo mėn. Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (2018 m vidutinė KD 10 koncentracija 29 µg/m ³ , o 2017 m - 24 µg/m ³)
		2018-2023	2019			Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0,26	Veiksmų įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2018 m. nebaigtas, 2018 m. pabaigtas Vilijos g. rekonstravimas (0,260 km) 2019 m. pabaigtas J. Pabrėžos g. rekonstravimas (1,89 km). K. Sprangausko ir Vyčio Kryžiaus g. rekonstravimo darbai baigti faktiškai, tačiau statybos užbaigimo procedūrų vykdymas persikėlė į 2020 m.
		2019-2023	2019			Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1	1	Parengtas darnaus judumo planas, ruošiamasi 2020 m. teikti paraiškias numatytų priemonių įgyvendinimui
		2018-2023	2019			Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,25	4,264	Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas "Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos", veiksmas 1.4.3. "Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas" (6 km) bus baigiamas 2019 m.
		2018-2023	2019			Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	10	10	2019 m. baigti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmai)

		2017-2023	2019			įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9	9	2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti
		2017-2023	2019			įsigyti naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	0	28	2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusiai
Veiksmas 1.4.1.	Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)	2017-2018		1 133 405,57	1 133 405,57	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis	4,25	4,25	Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	798043,11	798 043,11				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	335362,46	335 362,46				
Veiksmas 1.4.2.	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	2017-2019		1699859,06	1 083 678,78	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis	6,14	6,06	2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
		Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1519859,06	918 994,00				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	180 000,00	164 684,78				

Veiksmai 1.4.3.	Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kaivarjos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petručio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.)	2019-2021		10 647 354,29	10 466 090,00	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	9,68	0	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmai 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo. VP dokumentų derinimo su TLD bei VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2018 m. Projekto sutartis pasirašyta 2019 m. I ketv. Projektas įgyvendinamas. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutauptos ir veiklos rezervo lėšos. Iki 2019 m. pabaigos visiškai užbaigtas 2 gatvių - Vilties ir J. Pabrėžos - rekonstravimas. Rekonstruota 2,15 km kelio, tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo. K. Sprangausko ir Vyčio Kryžiaus gatvių rekonstravimo darbai baigti, vykdomos statybos užbaigimo procedūros. Kaivarjos, J. Čapliko ir J. Petručio g. rekonstravimo darbus planuojama baigti 2020 m.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		savivaldybės biudžeto lėšos	7 174 742,86	7 879 858,32	įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	7	0	
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 472 611,43	2 586 231,68				
Veiksmai 1.4.4.	Šviesofoninės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilelių pr. sankryžoje įrengimas	2018-2019		75 204,00	69 606,45	įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, 2019	1	1	Projektas pradėtas 2018 m. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius		savivaldybės biudžeto lėšos	39 506,00	33 908,45				
			valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	35 698,00	35 698,00				

Veiksmas 1.4.5.	Šešiokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	2019-2021		1 511 579,00	0,00	Rekonstruoti arba atnaujinti kelių tilgis	0,63	0	2018 m. parengta visa projekto dokumentacija. Paraiška pateikta 2019 m., vykdomas jos vertinimas, kurį planuojama užbaigti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	1259579	0,00	įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	1	0	
		valstybės	0		0,00				
		biudžeto lėšos							
		kitos viešosios lėšos	0,00		0,00				
		Privatios lėšos	0,00		0,00				
		ES lėšos	252 000,00		0,00				
Veiksmas 1.4.6.	Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilelių pr. sankryžoje	2018-2019		82 952,00	82 185,36	įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, 2019	1	1	Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	47 254,00	46 487,36				
		valstybės	0,00		0,00				
		biudžeto lėšos							
		kitos viešosios lėšos	0,00		0,00				
		Privatios lėšos	0,00		0,00				
		ES lėšos	35 698,00		35 698,00				
Veiksmas 1.4.7.	Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	2018-2018		827 754,00	759 282,15	įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, 2019	8	8	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m., Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	533 994,00	465 522,15				
		valstybės	0,00		0,00				
		biudžeto lėšos							
		kitos viešosios lėšos	0,00		0,00				
		Privatios lėšos	0,00		0,00				
		ES lėšos	293 760,00		293 760,00				
Veiksmas 1.4.8.	Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	2016-2018		2 062 955,00	1 655 526,00	įsigyti gatvių valymo įrenginiai	9	9	2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija. Projektas baigtas 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	309 443,00	248 329,00				
		valstybės	0,00		0,00				
		biudžeto lėšos							

			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 733 512,00	1 407 197,00				
				239 943	95 977,20				
Veiksmas 1.4.9.	Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas	2018-2019				įgyvendintos darnaus judumo priemonės	1	1	Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-516 patvirtintas 2019-11-19, Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas ir vertinamas
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos 35991,45	14 396,58				
			valstybės	0,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	203951,55	81 580,62				
Veiksmas 1.4.10.	Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	2019-2020		9 546 320,00	8 114 372,00	įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	28	28	Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2019 m pradžioje, per 2019 m. įsigyta 24 vnt., troleibusų, gavus papildomą finansavimą įsigyta papildomos 4 priemonės, 2020 m. planuojamas papildomas finansavimas dar 4 priemonėms.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos 1 726 477,00	1 467 505,45				
			valstybės	0,00	0,00				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	7 819 843,00	6 646 866,55				
				229 717 006,86	78 320 138,96				
	iš viso programos veiksnių planui:								įgyvendinant Kauno miesto ITVP, 2019 m. pateiktos 3 paraiškios, pasirašyta 5 projektų finansavimo administravimo sutartys.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos 94 378 797,42	23 681 913,05				
			valstybės	7 841 690,54	1 024 357,68				
			biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privatios lėšos	20 785 959,14	11 878 349,90				
			ES lėšos	106 710 559,77	41 735 518,33				