



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

DUOMENYS APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ SAJUNGOS A. 10, KAUNE

Daugiabutis namas: Sąjungos a. 10, Kaunas
Statybos metai: 1960 m.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: UAB Kauno butų ūkis
Projekto įgyvendinimo administratorius: UAB Kauno butų ūkis
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžia: 2014 m.
Atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimas: 2015 m.
Energinio naudingumo klasė prieš modernizaciją: E klasė
Energinio naudingumo klasė po modernizacijos: B klasė
Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): stambiaplokštis
Daugiabučio namo aukštų skaičius: 3 aukštai
Butų skaičius daugiabučiame name: 63 butai
Daugiabučio namo naudingas plotas: 923,62 m²
Daugiabučio namo šildoma plotas: 923,62 m²

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) METU ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

Energinį efektyvumą didinančios priemonės	Kitos priemonės
Fasado sienų ir cokolio šiltinimas; Stogo šiltinimas; Butų langų ir balkonų durų keitimas; Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; Vėdinimo sistemos įrengimas/atnaujinimas; Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas	Geriamojo vandens sistemos keitimas; Buitinių nuotekų sistemos keitimas; Elektros instaliacijos keitimas; Pamatų drenažo sistemos atnaujinimas

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJOS IR SUTAUPYMAI



Daugiabučio namo T. Masiulio g. 14, Kaune faktiškai atliktų rangos darbų kaina – **197 404,07 Eur.** Daugiabučio namo butų savininkų investicija, įvertinus valstybės paramą, sudaro **119 350,34 Eur.**

Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos prieš modernizaciją KWh/(m ² ·metai)	Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos po modernizacijos KWh/(m ² ·metai)
206,11	55,23
Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio prieš modernizaciją KWh/m ²	Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio po modernizacijos KWh/m ²
18,76	5,06



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

FOTO GALERIJA

Prieš atnaujinimo (modernizavimo) darbus:



Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

