



## Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

### DUOMENYS APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ SAJUNGOS A. 7, KAUNE

Daugiabutis namas: Sąjungos a. 7, Kaunas  
Statybos metai: 1962 m.  
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: UAB Kauno butų ūkis  
Projekto įgyvendinimo administratorius: UAB Kauno butų ūkis  
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžia: 2015 m.  
Atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimas: 2016 m.  
Energinio naudingumo klasė prieš modernizaciją: E klasė  
Energinio naudingumo klasė po modernizacijos: C klasė  
Namų konstrukcija (pagal sienų medžiagas): mūrinis  
Daugiabučio namo aukštų skaičius: 4 aukštai  
Butų skaičius daugiabučiame name: 32 butai  
Daugiabučio namo naudingas plotas: 1419,78 m<sup>2</sup>  
Daugiabučio namo šildoma plotas: 1419,78 m<sup>2</sup>

### ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) METU ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

Energinį efektyvumą didinančios priemonės	Kitos priemonės
Fasado sienų ir cokolio šiltinimas; Stogo šiltinimas; Butų langų ir balkonų durų keitimas; Balkonų stiklinimas; Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; Vėdinimo sistemos įrengimas/atnaujinimas; Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas	Geriamojo vandens sistemos keitimas; Buitinių nuotekų sistemos keitimas; Elektros instaliacijos keitimas;

### ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJOS IR SUTAUPYMAI



Daugiabučio namo T. Masiulio g. 14, Kaune faktiškai atliktų rangos darbų kaina – **430 814,24 Eur.** Daugiabučio namo butų savininkų investicija, įvertinus valstybės paramą, sudaro **265 728 Eur.**

Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos <b>prieš</b> modernizaciją KWh/(m <sup>2</sup> ·metai)	Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos <b>po</b> modernizacijos KWh/(m <sup>2</sup> ·metai)
268,95	87,15
Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio <b>prieš</b> modernizaciją KWh/m <sup>2</sup>	Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio <b>po</b> modernizacijos KWh/m <sup>2</sup>
10,38	4,38



## Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

### FOTO GALERIJA Prieš atnaujinimo (modernizavimo) darbus:



### Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

