PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 1 d.
sprendimu Nr. T-5

Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas

KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(įrašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. 1V-32

(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas

Veiksniai*	Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės	
	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Silpnybės	
	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Galimybės	
	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Grėsmės	
	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.

** Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;*

*** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų , tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).*

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmai				Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.******	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
1.	**Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką**	1-E	Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.	0,20%	-0,2	1,35											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtakoją bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2021 m. dar nėra baigti. Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė – 2020 m. (ITVP tarpinis rodiklis).
1.1.	**Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose**	1-R-1	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt	36,5	35,5	41,04											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliu,i 2021 m. dar nėra baigti.

1.1.1.	**Priemonė:**	1.1.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):								155437168,00	83147875,69	72289292,31	84426848,23	36953411,08	47473437,15	
		1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	1261757,8		41964,4									0		2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas“, 2020 m. baigti projektai „Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas“, „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas“. Dėl užsitęsusių TP parengimo procedūrų projektų „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto halės sutvarkymas“ ir “Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“ paraiškos pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2022 m., „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“ dėl užsitęsusio techninio projektavimo darbų rangos darbai pradėti 2020 m. balandžio mėn., rangos darbai baigti, tačiau vyksta užbaigimo aktų galutiniai derinimai, todėl rodiklis bus pasiektas 2022 m. I ketvirtyje. Į projekto „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant ji visuomenės poreikiams“ veiklas buvo įtraukta pėsčiųjų tilto statyba, ilgai vyko architektūrinis konkursas, teritorijos ir tiltų projektavimas, todėl projekto rangos darbai pradėti įgyvendinti tik 2021 m. pabaigoje. Darbus baigti ir rodiklį pasiekti numatoma iki 2023 m.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	31654,48		0											Projekto „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams“ paraiška pateikta 2019 m. vasario mėn. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2019 m. liepos mėn. 2019 m. birželio mėn. pradėti vykdyti rangos darbai. Dėl pratęsto rangos darbų atlikimo termino pratęsta finansavimo sutartis. Rodiklis bus pasiektas 2022 m. III–IV ketv. Projekto „Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija“ rangos darbai bus pradėti 2022 m. Projektą „Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno salėje“ baigti planuojama 2022 m.
		1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	3		0											Projekto „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., darbai pradėti 2020 m., projekto pabaiga planuojama 2023 m., veiksmo „Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai“ sutartis pasirašyta 2018 m., darbų pabaiga planuojama 2022 m., veiksmo „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“ sutartis pasirašyta 2018 m., darbų pabaiga planuojama 2022 m.
		1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	7		0											Kultūros infrastuktūros modernizavimo projektų rodiklius planuojama pasiekti iki 2023 m.: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas; VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11 -osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas; Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas; Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas; Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas; Kauno IX forto muziejaus modernizavimas; Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas.
		1-1-P-5	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	440000		0											Rodiklius planuojama pasiekti iki 2022 m.
1.1.1.1.	**Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m^2	149 563		0	2019	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0009	5705420,43	5277513,89	427906,54	5773888,18	4868853,48	905034,7	Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2019-03-12. Parengti visų gatvių su inžineriniais tinklais techniniai projektai, atlikti 8 gatvių rangos darbų viešieji pirkimai ir pasirašytos rangos sutartys. A, B, C, D, E, F G, H gatvių rangos darbai baigti. Sutartis pratęsta ir galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas 2022-01-31.

1.1.1.2.	**Veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams**	1-1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m.	5100		0	2019	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0012	8545544,06	7904627,85	640916,21	7 701 609, 03	6 440 784,35	1 260 824,68	2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, vykdomi rangos darbai. Užsitęsus rangos darbų vykdymui planuojama projekto pabaiga 2022 m. III–IV ketv.
1.1.1.3.	**Veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m^2	283 282		0	2019	2023	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0010	3279919,07	2958652,68	321266,39	784249,96	736817,92	47432,04	2019 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Parengtas techninis projektas. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2021 m. birželio mėn. Darbai dėl vykstančių saloje kitų projektų pradėti 2021 m. spalio mėn.
1.1.1.4.	**Veiksmas: Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	12000		12000	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0002	226207,16	209241,61	16965,55	226207,16	209241,61	16965,55	2019 m. projektas baigtas įgyvendinti, fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 12.000 kv. m.
1.1.1.5.	**Veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	18612		18612	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0004	1036802,45	901059,14	135743,31	1036802,45	901059,14	135743,31	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., baigtas įgyvendinti 2020 m. Fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 18.612 kv. m.
1.1.1.6.	**Veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai**	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	05.4.1-CPVA-R-302-21-0007	1858651,83	1 021 766,77	836 885,06	1 438 439,92	852 447,64	585 992,28	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. Dalis darbų atlikta, tačiau objektas nepabaigtas. Atliktas sutarties keitimas dėl galiojimo pratęsimo iki 2021-12-31. Šiuo metu yra nutraukta rangos darbų sutartis, pradėti rengti viešųjų pirkimų dokumentai naujam rangos darbų pirkimui. Projektą planuojama pabaigti 2023 m.
1.1.1.7.	**Veiksmas: Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	13301		0	2019	2022	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0008	8215508,9	6452278	1763230,9	1 832 399,23	1 612 969,62	219 429,61	2019 m. gegužės mėn. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, 2020 m. atlikti rangos darbų viešieji pirkimai, vykdomi rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2022 m. III–IV ketv.
1.1.1.8.	**Veiksmas: Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą**			1		0	2017	2022	Įgyvendinamas projektas	Projektų sąrašas nesudaromas	34954382		34954382	22559410		22559410	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Vėliau dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo nuspręsta projektą vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas perskirstyti kitiems projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projektui įgyvendinti Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą atnaujinta Kauno m. ITVP pakeitime. Pakeitus ITVP lieka tik Savivaldybės ir VIP lėšos – 34.954.382 Eur. Pasibaigus projektui bus atnaujintas 1 sporto objektas.
1.1.1.9.	**Veiksmas: Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	11352,4		11352	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0005	1400717,18	1295663,06	105054,12	1400717,18	1295663,06	105054,12	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas baigtas įgyvendinti 2020 m., fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 11.352,4 kv. m.
1.1.1.10.	**Veiksmas: Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	626250,4	0	0	2019	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0014	5 605 410,31	4998471,49	606 938,82	4 320 064,45	3 960 576,76	359 487,69	2019 m. gautas statybos leidimas, 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis. 2020 m. atlikti viešieji pirkimai, vykdomi rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2022 m. III–IV ketv.

1.1.1.11.	**Veiksmas: Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode**	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		0	2017	2023	Įgyvendinamas projektas	05.4.1-APVA-V-017-01-0003	18305036	18305036		5178199,47	5178199,47		Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. kovo mėn. Atlikta dalis teritorijos aptvėrimo darbų. 2021 m. spalio mėn. buvo baigtos veterinarijos pastato statybos. 2021-07-26 buvo pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią iki 2023-04-28 planuojama atlikti objekto infrastruktūros atnaujinimą. Planuojama projekto pabaiga – 2023-06-30.
1.1.1.12.	**Veiksmas: Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę**	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	05.4.1-CPVA-R-302-21-0005	2322686,72	1021767	1300919,72	1611243,95	708798,08	902445,87	2018 m. sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. 2018 m. projektas pradėtas įgyvendinti. 2020–2021 m. įsigyta įranga, 2022 m. bus įsigyta akustinė įranga. Projekto finansavimo sutartis pratęsta, pabaiga planuojama 2022 m. I ketv.
1.1.1.13.	**Veiksmas: VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2017	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-305-21-0003	1312960,7	1116016,59	196944,11	1133637,67	963 592,01	170 045,66	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2019–2020 m. vykdyti vidaus įrengimo (tualetas, rūbinė) darbai. 2021 m. vyko patikra, šiuo metu baigiami ištaisyti neatitkimai. Planuojama pabaigti 2022 m. Atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas iki 2022-02-28.
1.1.1.14.	**Veiksmas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2019	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0018	10647695,31	10647695,31	0	679496,54	679496,54	0	2018 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas investicijų projektas „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g.2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projektas energetikos ministro 2018-10-30 įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. 2019 m. pateikta paraiška CPVA dėl projekto įgyvendinimo ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2020 m. vykdytas projektavimas, 2021 m. vykdyti infrastruktūros atnaujinimo darbai. Dėl laiku neužbaigtų darbų projekto finansavimo sutartis pratęsta iki 2022 metų.
1.1.1.15.	**Veiksmas: Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2016	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0002	3 337 840,65	3 337 840,65	0	3331184,26	3331184,26	0	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m. patvirtintos papildomos lėšos projekto kitam etapui, kuris pradėtas 2018 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibiuliai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždengtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos, priešgaisrinė signalizacija. 2019–2020 metais vykdyti II etapo darbai, t. y. mažosios salės, lėlių muziejaus, pagalbinių patalpų remontas ir inžinerinių sistemų įrengimas, neįgaliųjų keltuvų montavimas. 2021 metais buvo užbaigta teatro pastato renovacija, atnaujinta teatro kiemo danga. Gavus papildomą finansavimą įsigyta teatrinio apšvietimo įranga, modernizuota teatro scenos dekoracijų kėlimo įranga. Iki 2022-01-01 atlikta 97% numatytų veiklų. 2022 metais planuojama įrengti dyzelinį elektros generatorių ir visiškai užbaigti projektą.
1.1.1.16.	**Veiksmas: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2017	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0004	5209499,88	5209499,88	0	5024384,03	5024384,03	0	2017 m. pasirašyta projekto „Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektą planuojama baigti 2022 m. Parengtas rinkodaros planas, atliktas scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimas, parengtos edukacinės programos. 2019–2021 m. atlikti bendrastatybiniai ir scenos technologiniai (įrenginių keitimo) darbai. Atnaujintos teatro scenos konstrukcijos, scenos mechanizacijos sistemos, garso ir meninio apšvietimo sistemos, įsigyta ir sumontuota teatro veiklai reikalinga įranga: scenoje sumontuoti nauji LED šviestuvai, apšvietimo ložėje instaliuotas modernus apšvietimo valdymo pultas. 2022 m. numatomas įrangos, reikalingos edukacinei veiklai vykdyti, pirkimas.
1.1.1.17.	**Veiksmas: Kauno IX forto muziejaus modernizavimas;**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2020	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0022	3305184	3305184	0	184474,55	184474,55	0	2018 m. parengta paraiška ir suderinta su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2020 m. pabaigoje pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. buvo parengtas pastato modernizavimo techninis projektas. Dėl finansavimo trūkumo projektas buvo išskirtas į III etapus. Projekto lėšomis bus atliekami I etapo darbai: atnaujinta renginių salė, įrengtos edukacinės erdvės ir informacinis centras. 2022 m. I ketvirtį planuojama pasirašyti rangos darbų sutartį.
			Produkto vertinimo kriterijus:														
1.1.1.18	**Veiksmas: Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas**	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2020	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0021	3635561,77	3635561,77	0	4868,56	4868,56	0	Parengtas IP, 2019 m. sausio mėn. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, 2020 m. gruodį pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. spalio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią pastato atnaujinimo darbai bus vykdomi iki 2023 m. I ketvirčio.
1.1.1.19.	**Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija**	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m^2	147397		0	2020	2023	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0015	8532139,58	5550000	2982139,58	0	0	0	2020 m. lapkričio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Rengiamas techninis projektas. 2021-10-29 buvo paskelbtas rangos konkursas, kuris neįvyko. 2021-12-31 paskelbtas pakartotinis rangos darbų konkursas.

		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m^2	8151,48		0											
1.1.1.20.	**Veiksmas: Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje**	1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	18400		0	2020	2022	Įgyvendinamas projektas	Projektų sąrašas nesudaromas	28000000	0	28000000	20205571,64		20205571,64	Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidimas. 2020 m. įvyko rangos darbų pirkimas, sutarties vertė – 26 mln. Eur, vyksta rangos darbai, kuriuos planuojama baigti 2022 m.
			Produkto vertinimo kriterijus:														
1.2.	**Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą**	1-R-2	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	7100		8029											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2020 metus. Pastebimas išvykusių gyventojų skaičiaus mažėjimas (2019 m. išvykusiųjų buvo 8501).
1.2.1.	**Priemonė:**	1.2.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):								44112590,01	25873198,31	18239391,7	36850504,98	22678458,2	14172046,78	
		1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	8		1											Visų projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, iki 2021 m. pabaigos įgyvendintas vienas projektas.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	4548		1623											Visų projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, iki 2021m. pabaigos įgyvendinti du projektai.
		1-2-P-3	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas	1812		1540											Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 m.
		1-2-P-4	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28		25,77											Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Iki 2021 m. pasiekta rodiklio reikšmė iki 2021 m. pabaigos – 25,77.
		1-2-P-5	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34		165,57											Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 m. Siektina rodiklio reikšmė – 1099,84.
		1-2-P-6	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	14852		0											Įrengiant komunalinių atliekų aikšteles reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2022 m. – 14.851,98 t/metus.

1.2.1.1.	**Veiksmas: Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą.**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-705-21-0001	296653,10	246836,47	49816,63	296653,1	246836,47	49816,63	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atliktas projektavimas ir TP ekspertizė. 2020 m. baigti rangos darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko patikros metu nustatytų neatitikimų šalinimas ir įforminimas, todėl atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas iki 2022 m. vasario mėn.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	196		0											
1.2.1.2.	**Veiksmas: Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė “ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-705-21-0002	691188,71	639349,55	51839,16	728032,24	594525,57	133506,67	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atliktas projektavimas ir TP ekspertizė. 2020 m. baigti rangos darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko patikros metu nustatytų neatitikimų šalinimas ir įforminimas, todėl atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas iki 2022 m. vasario mėn.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	244													
1.2.1.3.	**Veiksmas: Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-705-21-0003	432824,62	386425,44	46399,18	398055,48	367625,69	30429,79	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2019 m. atliktas projektavimas, 2020 m. pradėti rangos darbai. 2021 m. baigti remonto darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko rangos darbų patikra agentūroje. Veiksmą planuojama baigti 2022 m., finansavimo ir administravimo sutartis pratęsta iki 2022-02-28.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	135													
1.2.1.4.	**Veiksmas: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Kauno Jono Jablonskio gimnazija, KTU Inžinerijos licėjus)**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	2		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-724-21-0002	886813,24	820302,24	66511	899214,7	747443,63	151771,07	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atliktas projektavimas ir TP ekspertizė, 2020 m. baigti rangos darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko patikros metu nustatytų neatitikimų šalinimas ir įforminimas, todėl atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas iki 2022-01-31.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	1700		0											
1.2.1.5.	**Veiksmas: Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla)**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		1	2017	2021	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-725-21-0004	40931,3	34791,46	6139,84	40931,3	34791,46	6139,84	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m projektas pabaigtas įgyvendinti.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	732		732											

1.2.1.6.	**Veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		0	2018	2021	Įgyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-724-21-0003	827908,37	765815,24	62093,13	680364,55	629337,2	51027,35	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti. 2018 m atliktas projektavimas, TP ekspertizė, 2019 m. baigti rangos darbai. 2020-2021 m. įsigyta didžioji dalis įrangos ir baldų, planuojama projekto pabaiga – 2022 m. II ketv., finansavimo ir administravimo sutartis pratęsta iki 2022-03-31.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	650		0												
1.2.1.7.	**Veiksmas: Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo**	1-2-P-1	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	1		1	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-725-21-0006	40223,93	34190,19	6033,74	40223,93	34190,19	6033,74	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti.
		1-2-P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	891		891												
1.2.1.8.	**Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune.**	1-2-P-3	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais,gyventojų ekvivalentas	1812		1540	2017	2021	Įgyvendinamas projektas	05.3.2-APVA-R-014-21-0006	20748906,02	9156733,52	11592172,5	19152976,5	8452431,26	10700545,24	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga pratęsta iki 2023-07-31. Siektina rodiklio reikšmė – 2690,00.
		1-2-P-4	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28		25,77											Reikšmė pasiekta 2021-12-06.
1.2.1.9.	**Veiksmas: Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune**	1-2-P-5	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34		165,57	2017	2022	Įgyvendinamas projektas	05.1.1-APVA-R-007-21-003	13333881,35	8980947,21	4352934,14	8378750,18	6900979,23	1477770,95	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2022-12-31. Vykdytojo partnerio lėšų prisidėjimas sumažintas iki 2249081,45 Eur, bendra projekto išlaidų suma – 11230028,66 Eur. Siektina rodiklio reikšmė – 1099,84.
1.2.1.10.	**Veiksmas: Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste.**	1-2-P-6	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	14852		0	2017	2021	Įgyvendinamas projektas	05.2.1-APVA-R-008-21-0002	6813259,37	4807806,99	2005452,38	6235303	4 670 297,50	1565005,5	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2019 m. įrengtos planuotos 567 aikštelės. Panaudojant sutaupytas lėšas vykdomas II projekto etapas, įrengiamos papildomos aikštelės (58), finansavimo sutartis pratęsta. Planuotas rūšiavimo rodiklis – 13.426,06 t/metus padidės iki 14.851,98 t/metus ir bus pasiektas 2023 m. visiškai įgyvendinus projektą. Finansavimo sutartis pratęsta iki 2023-03-31.
1.3.	**Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą**	1-R-3	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	941,27		1250											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2020 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskričiai.

1.3.1.	**Priemonė:**	1.3.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)								10041203,93	8574782,07	1466421,86	9283053,31	8026638,41	1256414,9	
		1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1		0											Veiksmas įgyvendinamas, rangos darbai atlikti, priestatas pastatytas ir įrengtas 2021 m., projekto pabaiga – 2022 m.
		1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173		122											2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 109 būstai, veiklų terminas pratęstas iki 2022 m.
		1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0											Projekto veiklos vykdomos, rodiklis nepasiektas, nes pratęsta finansavimo sutartis.
		1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5628		5532											Pirminis numatytas projekto rodiklis pasiektas, atsiradus papildomo finansavimo galimybei pratęstas projekto įgyvendinimo terminas papildomoms veikloms įgyvendinti numatant didesnį rodiklį.
1.3.1.1.	**Veiksmas: Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims**	1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1		1	2017	2021	įgyvendinamas projektas	08.1.1-CPVA-R-407-21-0005	1289496,32	1096071,86	193424,46	1323873,53	1086501,4	237372,13	Projektas veiklos baigtos įgyvendinti, priestato statyba baigta 2021 m., įsigyta baldai ir įranga. 2021 m. lapkričio mėn. atlikta projekto patikra, 2022 m. sausio mėn. laukiama patikros išvadų, galutinio mokėjimo prašymo data dar nenustatyta.
1.3.1.2.	**Veiksmas:Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą**	1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173		122	2016	2021	įgyvendinamas projektas	08.1.2-CPVA-R-408-21-0007	6714639	5707443	1007196	6420762,16	5593585,29	827176,87	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Iki 2021 m. pabaigos nupirkti 122 būstai (nepakankama butų pasiūla). Finansavimo ir administravimo sutartis pratęsta iki 2022-02-28.
1.3.1.3.	**Veiksmas: Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms**	1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2017	2021	įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-305-21-0010	1506950,04	1280907,53	226042,51	1052175,86	894349,02	157826,84	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas, įrengtas jo apšvietimas; III a. ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta pagrindinių salių rekuperatorinė vėdinimo sistema; pakeista kiemo rūsio perdanga; įrengtas liftas; įsigyta didžiosios salės akustikos sistema. Įsigyta koncertinė įranga: mobili scena, garso ir šviesos aparatūra. Įsigyti lauko baldai, įrengta vidinio kiemo terasa ir mobilus vidinio kiemo stogas. 2019 m. planuota renovuoti išorinius pastato fasadus, tačiau dėl paveldosaugos reikalavimų fasado atnaujinimui buvo sustabdyti rangos darbai. Darbų sutartis su rangovu 2020 m. nutraukta. 2021 m. planuota atlikti fasado renovacijos ir jo apšvietimo įrengimo darbus, bet darbai užsitęsė ir bus baigti 2022 m. Finansavimo ir administravimo sutartis pratęsta iki 2022-05-31.
1.3.1.4.	**Veiksmas: Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste**	1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5628		5532	2018	2021	įgyvendinamas projektas	08.4.2-ESFA-R-630-21-0005	530118,57	490359,68	39758,89	486241,76	452202,7	34039,06	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. 2022-10-10 pasirašyta sutartis ir skirtas papildomas finansavimas iš sutaupytų lėšų padidinant stebėsenos rodiklį iki 5628.

1.4.	**Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą**	1-R-4	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	-1,50	-0,5	0,76											Informacijos šaltinis: Oro kokybės vertinimo skyriaus, Aplinkos apsaugos agentūra. Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje 2019 m. nustatyta 40 kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų, o 2020 m. – 14 tokių atvejų, t. y. skaičius sumažėjo 65%; Kauno Noreikiškių oro kokybės tyrimų stotyje skaičiai atitinkamai yra: 2019 m. – 12; 2020 m. – 7; pokytis – sumažėjo 42 %). Skaičiuojamas sumažėjimo procentais vidurkis. 2020 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija Kauno aglomeracijoje svyravo nuo 17 iki 23 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Palyginti su 2019 m. šis rodiklis buvo mažesnis 32 %. Analizuojant ilgesnio periodo – 2003–2020 m. matavimų duomenis – Kaune pastebima kietųjų dalelių KD10 vidutinės koncentracijos mažėjimo tendencija.
1.4.1.	**Priemonė:**	1.4.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)								34579635,98	20289451,87	14290184,11	31178254,25	20013498,59	11164755,66	
		1-4-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	10,31		1,1											Visų gatvių rekonstravimo darbai užbaigti 2020 m., tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo 2022 m. 2021 m. baigtas įgyventinti 1,1 km (1.4.1.3. veiksmas).
		1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1		1											Parengtas darnaus judumo planas, 2020 m. pateiktos 2 paraiškos dėl darnaus judumo priemonių įgyvendinimo.
		1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,25		10,34											Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“ (4,28 km), veiksmas 1.4.3. „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“ (6,06 km) baigtas 2019 m.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	18		11											2019 m. baigti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmai). 2021 m. baigtas įgyventinti 1 projektas (1.4.1.3. veiksmas).
		1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9		9											2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti.
		1-4-P-6	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	28		49											Paraiška pateikta 2018 m. lapkričio mėn. FAS pasirašyta 2019 m. vasario mėn. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusai. 2020 m. gavus papildomą finansavimą įsigyta dar 21 transporto priemonė. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpių įsigyta 49 ekologiškos transporto priemonės (troleibusai). Numatoma projekto įgyvendinimo ir rodiklio pasiekimo data 2021 m.
1.4.1.1.	**Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)**	1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	4,25		4,28	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0001	1133405,57	335362,46	798043,11	1133405,57	335362,46	798043,11	Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti.
1.4.1.2.	**Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)**	1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	6		6,06	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0004	1699859,06	180000	1519859,06	1083678,78	164684,78	918994	2018 m. sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.3.	**Veiksmas: Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.)**	1-4-P-1	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	9,68		1,1	2019	2021	Įgyvendinimas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0020	10647354,29	3472611,43	7174742,86	9466533,68	3460344,3	6006189,38	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl techninio projekto rengimo vėlavimo, viešųjų pirkimų dokumentų derinimo su TID ir VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškos teikimo terminas ir FAS pasirašymas. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2018 m. Projekto sutartis pasirašyta 2019 m. I ketv. Projektas įgyvendinamas. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutaupytos ir veiklos rezervo lėšos. Iki 2020 m. pabaigos užbaigtos visos gatvės. 1 gatvės rodiklis pasiektas (1,1 km), kitų gatvių rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo. 2022-04-30 numatytas galutinis mokėjimo prašymas.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	7		1											Reikšmė pasiekta 2021-06-08.

1.4.1.4.	**Veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas**	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1		1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0006	75204	35698	39506	69606,45	35698	33908,45	Projektas pradėtas 2018 m. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.5.	**Veiksmas: Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba**	1-4-P-1	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	0,63		0	2019	2021	Įgyvendinimas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0025	1511579,0	252000	1259579	126000	126000	0	2018 m. parengti projekto dokumentai. Paraiška vertinimui pateikta 2019 m. 2020-06-08 pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-31.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	1		0											
1.4.1.6.	**Veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje**	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1		1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0007	82952	35698	47254	82185,36	35698	46487,36	Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.7.	**Veiksmas:Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte**	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	8		8	2018	2018	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0008	827754	293760	533994	759282,15	293760	465522,15	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.8.	**Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste**	1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9		9	2016	2019	Baigtas įgyvendinti	05.6.1-APVA-V-021-01-0001	1655525,06	1377987,43	277537,63	1655525,06	1377987,43	277537,63	2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvnendinta visuomenės informavimo kampanija. Projektas baigtas 2019 m.
1.4.1.9.	**Veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas**	1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1		1	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-513-01-0017	239943	203951,55	35991,45	95977,2	81580,62	14396,58	Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir Savivaldybės tarybos 2019-11-19 sprendimu Nr.T-516 patvirtintas, projektas baigtas įgyvendinti.
1.4.1.10.	**Veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas**	1-4-P-6	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	28		49	2019	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-517-01-0005	16706060	14102383	2603677	16706060	14102383	2603677	Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2019 m. pradžioje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo teikti du papildomo finansavimo prašymai. Pirmuoju prašymu buvo įsigyta papildomai 4 transporto priemonės, antruoju prašymu – dar 21 transporto priemonė. Iš viso įsigyta 49 troleibusai. Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m.

**Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.*

*** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.*

**** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės" lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd".*

***** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės" lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas" ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)" pateikta informacija.*

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.*

****** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd".*